
	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

# INFORME DE GESTIÓN n.º01

## FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES


***Contrato Interadministrativo de Mandato DNP n.º877 – ENTerritorio n.º221009 suscrito entre ENTerritorio y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)***

***Correspondiente al periodo:  
15 de septiembre al 15 de octubre  
de 2021***

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

## TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO .....	3
2.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO .....	4
2.1.	PRECONTRACTUALES.....	4
2.2.	CONTRACTUALES .....	8
2.3	DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS .....	9
2.3.1	COMPONENTE TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO .....	9
2.3.2	SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE .....	56
2.3.2.1	EJECUCIÓN FINANCIERA DETALLADA DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS ESPECÍFICOS .....	58
2.3.2.2	TRANSFERENCIAS .....	59
2.3.2.3	TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS .....	63
2.3.2.4	RECURSOS POR TRANSFERIR .....	64
2.3.2.5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS .....	64
2.3.2.6	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO ....	71
2.3.2.7	ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS.....	73
2.4	OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN .....	73
2.5	DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA .....	75
3	ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO.....	89
4	RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO .....	92
5	ANEXOS .....	94

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**INFORME DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO DNP N.º 226-2021 – ENTerritorio N.º 221001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL 15 DE OCTUBRE DEL 2021**

**CONTENIDO**


**Objetivo del informe:** presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

**OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:** “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	50 meses
Fecha de suscripción:	14 de septiembre de 2021
Fecha de inicio:	15 de septiembre de 2021
Fecha de vencimiento inicial:	15 de noviembre de 2025
Fecha de vencimiento Actual:	15 de noviembre de 2025
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):	1) Cumplimiento desde 15/09/2021 hasta 15/11/2028
Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento):	1) Cumplimiento
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	\$2.733.893.131.307
Adición 1:	\$0
Adición 2:	\$0
Adición n.º:	\$0
Reducción 1:	\$0
Reducción 2:	\$0
Reducción n.º:	\$0
Valor Actual:	\$2.733.893.131.307
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	\$32.100.000.000
Adición costo de gerencia 1:	\$0
Adición costo de gerencia 2:	\$0
Adición costo de gerencia n.º:	\$0
Costo de Gerencia actual:	\$32.100.000.000
Contratación Derivada:	
n.º. de contratos en proceso de legalización:	5
n.º. de contratos en ejecución:	16
n.º. de contratos suspendidos:	1
n.º. de contratos terminados:	11
n.º. de contratos en liquidación:	3
n.º. de contratos liquidados:	36
n.º. de contratos no celebrados:	0
n.º. de contratos no ejecutados:	0
<b>n.º total de derivados:</b>	<b>73</b>

(1) La Cuota de Gestión corresponde al costo de los servicios que el DNP reconoce a ENTerritorio por la administración y operación del Fondo Regional para los contratos Plan / Pactos Territoriales durante el periodo de ejecución del contrato interadministrativo de mandato.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

(2) La contratación derivada corresponde a 73 contratos derivados, de los cuales un (1) contrato específico se suscribió en vigencia del Contrato de Mandato n.º 216115, cuarenta y cinco (45) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato n.º 216138 y su seguimiento se asumió en el contrato de mandato n.º 219057, veintidós (22) contratos se suscribieron en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º 219057, y los cinco (5) contratos restantes se suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º 221009.


(3) Los contratos en liquidación corresponden a aquellos contratos terminados en los que ya fue posible realizar el último desembolso en tanto se acreditaron las condiciones previstas en el contrato específico.

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO


### 2.1. PRECONTRACTUALES

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en varias regiones del país, y en algunos casos dichas entidades territoriales remitieron información para su revisión, por lo que el FRPT diligenció la lista de validación de requisitos para proyectos nuevos y la envió al enlace del DNP así:


- **RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CAÑO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA:** se suscribió el contrato específico el 8 de octubre de 2021.
- **CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EDISON MEJIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR :** se suscribió el contrato específico el 11 de octubre de 2021.
- **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA :** El 07 de octubre de 2021 se recibió por parte del DNP nueva documentación a través de enlace, para lo cual los profesionales del FRPT realizaron la revisión de la documentación y el 08 de octubre de 2021 remitieron una nueva lista de verificación (n.º07) dirigida a la coordinación técnica, donde se indicó el cumplimiento y se finalizó su revisión, finalmente el 14 de octubre de 2021 se suscribió el contrato específico.
- **CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREO-DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA:** El 28 de septiembre, se remitió la lista de verificación n.º3 al DNP con observaciones, El 11 de octubre, el DNP remitió la subsanación de lista n.º3, El 18 de octubre, se remitió al DNP la lista n.º4, donde se informó que la terminación de la revisión preliminar por parte del FRPT y se solicitó el oficio formal de la verificación formal del proyecto.
- **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA:** El 05 de octubre, se recibió por parte del sectorial del DNP las subsanaciones a las observaciones, lo cual fue revisado por el equipo del FRPT. El 11 de octubre, el Fondo remite una nueva lista de verificación (n.º03) al sectorial del DNP, con nuevas observaciones y se solicitó realizar su gestión en remitir de manera pronta subsanaciones a las observaciones. El 12 de octubre se realizó la mesa de trabajo en donde se socializaron las observaciones de la lista de verificación n.º03, El 14 de octubre se allegó la nueva documentación del municipio la cual fue enviada por parte del sectorial del DNP, y fue revisada por el FRPT. El 15 de octubre, se remite la lista de verificación n.º04 en la cual se dio cumplimiento con la lista de verificación, y finalizó su revisión.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- CANALIZACIÓN DEL ARROYO POLÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLIVAR:** El 18 de septiembre de 2021, el DNP remitió al FRPT correo electrónico con la cuarta versión del proyecto para revisión de subsanación de observaciones. El 28 de septiembre de 2021, el FRPT remitió al DNP la cuarta versión de la lista de verificación de requisitos del proyecto. El 01 de octubre de 2021, el DNP remitió al FRPT correo electrónico con la quinta versión del proyecto para revisión de subsanación de observaciones a la que el FRPT dio respuesta el 8 de octubre de 2021 mediante el envío de la quinta versión de la lista de verificación aun con pendientes por subsanar por parte de la entidad. El 13 de octubre el DNP remitió las carpetas con las subsanaciones y el 14 de octubre el FRPT remitió la versión n.º6 de la lista de requisitos. El 15 de octubre fue subsanado el requisito pendiente por lo que en la misma fecha se remitió la versión final de la ficha y se proyectó la verificación técnica correspondiente.
- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR:** El 04 de octubre de 2021, a través de correo electrónico, el FRPT envió a DNP la primera versión de la lista de requisitos con observaciones, por ello, el DNP remitió nuevamente la información el 08 de octubre de 2021, en virtud de lo anterior, el 14 de octubre de 2021, por medio de correo electrónico, el FRPT envió a DNP la segunda versión de la lista de requisitos con observaciones con el objeto que fueran atendidas por parte del ente territorial, con el propósito de avanzar con las verificaciones correspondientes, para dar continuidad a este proceso.
- CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA:** El 01 de octubre se realizó mesa de trabajo y se remitieron observaciones. El 11 de octubre se recibió nueva documentación del proyecto por parte del DNP, para lo cual el equipo del FRPT realizó la revisión y emitió la lista de verificación n.º 06 de fecha 12 de octubre. En esta misma fecha el sectorial del DNP, solicitó la realización de mesa de trabajo con el fin de socializar las observaciones, donde se establecieron nuevas observaciones. El 13 de octubre se remite la lista de verificación n.º07 a la coordinación técnica donde se indica el cumplimiento con la lista de verificación, y se finaliza su revisión.
- DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, PUEBLO BELLO, SAN DIEGO, MANAURE, CESAR:** El 06 de octubre se remitió listado de verificación n.º02 al sectorial del DNP para ser subsanada en el menor tiempo posible. El 11 de octubre el DNP remite documentación de las subsanaciones a través de link; para lo cual el equipo del FRPT que hace revisión a esta documentación envía la lista de verificación n.º03. El 15 de octubre de 2021, el sectorial del DNP solicita la realización de mesa de trabajo, donde se socializa las observaciones.
- PROYECTOS VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR:** Del grupo 1 de vías del Cesar, se generaron ocho (8) versiones de listas de verificación de requisitos, finalmente, el 13 de octubre de 2021, se suscribió el contrato específico n.º2210657. Con relación al grupo 2 de vías del Cesar, el 11 de octubre de 2021 se generó la segunda versión de la lista de requisitos, el equipo del FRPT está atento a la nueva remisión de los documentos corregidos y/o ajustados, con el propósito de avanzar con las verificaciones correspondientes, para dar continuidad a este proceso.


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- **CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS UBICADOS SOBRE LA LÍNEA COLECTORA DE ENERGÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA:** El 12 de octubre de 2021, por medio de correo electrónico se envió a DNP la segunda versión de la lista de requisitos del proyecto con observaciones. Por ello, el 14 de octubre se realizó mesa de trabajo con la participación del departamento de la Guajira, IPSE y DNP, donde el FRPT socializó las observaciones de la lista de requisitos. A la fecha el FRPT está a la espera de la remisión de las subsanaciones, con el fin de continuar con el trámite.
- **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICA EN CICUCO BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR:** El 11 de octubre de 2021, a través de correo electrónico, el FRPT envió a DNP la segunda versión de la lista de requisitos con observaciones, con el objeto que fueran atendidas por parte del ente territorial, para avanzar con las verificaciones correspondientes.
- **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL - EL ROSAL:** El 18 de septiembre se remitió al DNP la lista de verificación n.º1 con observaciones, el 27 de septiembre el DNP remitió subsanaciones de la lista n.º1, el 6 de octubre se remitieron al DNP la lista de verificación n.º2 con observaciones, el 13 de octubre el DNP remitió subsanaciones de la lista n.º2.
- **CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA VEREDA CEREZOS DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA:** El 28 de septiembre se realizó mesa con DNP y municipio, posteriormente se remitió al DNP la lista de verificación n.º1
- **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL – RICAURTE:** El 06 de octubre, se remitió al DNP la lista de verificación n.º1 con observaciones.
- **INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO. GESTIÓN RIESGO CARMEN DE BOLÍVAR ARROYO ALFEREZ:** el 21 de septiembre de 2021, se remitió al DNP la lista n.º1 con observaciones, el 29 de septiembre de 2021 el DNP remitió subsanación de la lista n.º1, el 7 de octubre de 2021, se remitió al DNP la lista n.º2 con observaciones, El 13 de octubre El DNP remitió subsanación de la lista n.º2.
- **INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO. CONSTRUCCIÓN OBRAS GEOTÉCNICAS MÁLAGA:** El 30 de septiembre del 2021, se realizó la mesa de aclaración de observaciones con el DNP, FRPT y municipio de Malaga, el 23 de septiembre se remitió al DNP la lista de verificación n.º1 con observaciones.
- **CONSTRUCCIÓN 2 ETAPA ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR “EL ZIPA” GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA:** el 24 de septiembre de 2021, el DNP remitió subsanaciones de la lista n.º1, el 8 de octubre se remitieron las observaciones al DNP de la lista n.º2, El 15 de octubre el DNP remitió subsanaciones de la lista n.º2.
- **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA VEREDA CHUNTAME, SECTOR LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ:** El 17 de septiembre de 2021, el FRPT remitió a DNP mediante correo electrónico la primera versión de la lista de chequeo de verificación de proyectos diligenciada para su subsanación y el 20 de septiembre se llevó a cabo socialización de la misma con el municipio de Cajicá. En vista que el municipio no dio respuesta a las observaciones se llevó a cabo reunión el 06 de octubre de 2021, el 09 de octubre el DNP remitió documentos nuevamente para revisión y el FRPT remitió la segunda versión de la lista de verificación de requisitos el 15 de octubre de 2021.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR:** El 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo reunión con DNP y la Universidad para tratar el tema de la contratación por administración delegada e informar algunas subsanaciones a la primera versión de la ficha. El 27 de septiembre de 2021 DNP remitió el link con la segunda versión del proyecto, el 05 de octubre de 2021, se remitió la segunda versión de la ficha al DNP quien el 11 de octubre remitió correo informando que las observaciones habían sido subsanadas. Mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2021 el FRPT remitió la versión n.º3 de la lista de verificación de requisitos. El 15 de octubre de 2021 hubo socialización con la entidad de las observaciones persistentes.
- MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE BAJO TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA:** El 4 de octubre de 2021, se remitió al DNP la lista de verificación n.º1 con observaciones El 15 de octubre de 2021 el DNP remitió subsanación de la lista n.º1.
- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR:** El 05 de octubre de 2021, se remitió la versión n.º1 de la lista de verificación de requisitos al DNP. El 12 de octubre de 2021, se realizó una mesa de trabajo con el DNP, el municipio de El Paso - Cesar, con el objeto de verificar requisitos de la lista de verificación n.º2 que no fueron atendidos en la subsanación n.º1, el 15 de octubre de 2021 se remitió la versión n.º3 de la lista de verificación de requerimientos al DNP.
- CICLORRUTA SABANA CENTRO:** El 22 de septiembre de 2021, se envió correo electrónico al DNP informando el estado de este proyecto; a lo cual Sonia Velasco da respuesta manifestando *“Efectivamente la gobernación envió el proyecto y lo radico de acuerdo al compromiso, sin embargo, en revisión interna del mismo le hemos realizado observaciones por lo cual a la fecha aún no se ha remitido la versión para verificación del FRPT”*. El 15 de octubre se llevó a cabo una reunión con el DNP y la gobernación de Cundinamarca donde se atendieron las solicitudes efectuadas por parte de la Gobernación.
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL SECTOR DE LA VÍA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR:** El 05 de octubre de 2021, se envió a DNP la lista de verificación de requisitos n.º1. El 03 de octubre de 2021 se realizó una mesa de trabajo donde se socializó ante el DNP y el municipio las observaciones de la revisión n.º1. El 10 de octubre de 2021 el DNP remite el proyecto final ajustado para revisión.
- TRAMO 1 GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLISEO EL CANGREJO - PLAYA BLANCA - SAN ANTERO:** El 25 de octubre de 2021, se envió lista de verificación n.º1 al DNP. El 29 de octubre de 2021 el DNP envió subsanaciones a la lista n.º1. El 03 de octubre de 2021 se envió lista de verificación n.º2 al DNP. El 4 y 5 de octubre de 2021 se realizó mesa de trabajo para revisar y subsanar las observaciones de la lista n.º2. El 05 de octubre de 2021 se envió la lista final y se proyectó se proyectó la verificación técnica correspondiente al coordinador técnico del FRPT.
- OBRA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA REMOLINOS MUNICIPIO DE MORALES:** El 06 de octubre de 2021, se remitió la nueva lista de verificación (n.º02) dirigida al sectorial del DNP, donde se solicitó dar subsanación a las observaciones de la lista. El 12 de octubre el DNP remite nueva documentación a través de link, para lo cual los profesionales que realizaron la verificación, remiten observaciones en nueva lista n.º3, el 16 de octubre de 2021, se acordó realizar mesa de trabajo para el 20 de octubre de 2021.



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

- **MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS Y LOCATIVOS DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN EL CENTRO POBLADO LA SIERRA DEL MUNICIPIO BITUIMA, CUNDINAMARCA:** El 05 de octubre de 2021, el FRPT remitió al DNP la lista de verificación n.º01, donde se solicitó ser remitida a la entidad para su correspondiente subsanación.


## 2.2. CONTRACTUALES

- Prórroga 5 Modificación 5 del contrato específico 054-2192520 suscrita el 28 de septiembre de 2021 y hasta el 30 de diciembre de 2021.
- Reinicio 1, Prórroga 2 y Modificación 2 del contrato específico 057-2192523 suscrita el 30 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.
- Prórroga 4 Modificación 4 del contrato específico 059-2192525 suscrita el 30 de septiembre de 2021 y hasta el 20 de diciembre de 2021.
- Prórroga 1 de la Suspensión 1 del contrato específico 064-2200863 suscrita el 24 de septiembre de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021.
- Reinicio 2 de la Suspensión 2 Prorroga 8 del contrato específico 035-2171610 suscrita el 1 de octubre de 2021.

## 2.3. CONTRATOS ESPECÍFICOS EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN

Contrato Específico	Entidad Ejecutora	Objeto	Fecha de Suscripción Contrato	Estado	Requisitos de Ejecución
069-2210652	Municipio De Pueblo Bello	Construcción del parque recreacional-cancha de futbol - obras de urbanismo y biosaludables del barrio yovanny soto ubicado en el municipio de pueblo bello, departamento del cesar", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional cesar-guajira.	13-oct-21	Firmado por las partes	Pendiente aportar póliza de cumplimiento
070-2210657	Departamento Del Cesar	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el departamento del cesar", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional Cesar – Guajira."	13-oct-21	Firmado por las partes	Pendiente aportar póliza de cumplimiento
071-2210662	Departamento De Bolívar y El Municipio De Morales	mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de simití al corregimiento cerro de burgos, en el municipio de simití, en el departamento de bolívar", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional bolívar.	14-oct-21	Firmado por las partes	Pendiente aportar póliza de cumplimiento
072-2210665	Departamento de bolívar y al municipio de San Estanislao de Kostka (bolívar).	reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa mauricio nelson visbal, municipio de San Estanislao de Kostka, departamento de Bolívar", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional bolívar	14-oct-21	Firmado por las partes	Pendiente aportar póliza de cumplimiento
073-2210663	Departamento De Bolívar Y El Municipio De Arjona	Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de rjona", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional bolívar.	14-oct-21	Firmado por las partes	Pendiente aportar póliza de cumplimiento



	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

## 2.4 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

### 2.4.1 COMPONENTE TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula *SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL MANDATARIO* en el numeral 9 del Contrato Interadministrativo de Mandato 877-221009 las actividades desarrolladas comprenden la administración de los recursos que ingresen al Fondo Regional para Pactos Territoriales, igualmente, el seguimiento administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º216138 (45 contratos) y el cierre del contrato n.º2162271 derivado del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º216115, así mismo el seguimiento administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º558 (DNP) – 219057 (ENTerritorio) (22 contratos). A continuación, se detalla por contrato las actividades adelantadas del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021, por ENTerritorio con ocasión al seguimiento a las transferencias de los recursos del Fondo a los proyectos contratados.

Cabe precisar que, el seguimiento adelantado por ENTerritorio es de orden administrativo y financiero dado que la responsabilidad sobre la supervisión y control de los recursos transferidos recae sobre las entidades ejecutoras, quienes son las responsables de contratar la ejecución de los proyectos de inversión, realizar la supervisión o interventoría de estos y acreditar el cumplimiento de las metas y su recibo a satisfacción, en los términos descritos en el Decreto 740 de 2016.

**I. Contrato Específico n.º002-2162271 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nación con el departamento de Santander, corredor Agroforestal y Energético tramos Gambita- Vadoreal / Oiba-Guadalupe y El Carmen-Yarima”.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100%


La Gobernación de Santander, se encuentra adelantando el plan de cierre de las actividades pendientes para el cumplimiento de las metas establecidas en el contrato específico, por esta razón el reporte se realizó con fundamento en el informe de plan de cierre correspondiente al alcance del informe del mes de marzo con radicado 20214300242662 del 9 de julio de 2021, donde se reporta un avance físico de ejecución del 100% contra 100% programado y el supervisor designado por el departamento para el contrato específico secretario de infraestructura departamental concluye los siguiente:

*“ (...) A la fecha se encuentran terminadas al 100% las obras correspondientes a los tres tramos que forman parte del adicional No. 1 realizado con recursos girados por el DNP a través del FRPT, de acuerdo a lo informado por la Interventoría.*

*Nos encontramos en estructuración del informe final, se ha afectado el avance en la entrega de este informe debido a que se encuentra suspendido el convenio 918 de 2014 por medio del cual se adelanta la interventoría del contrato de obra, se está a la espera del informe del mes de marzo por parte de interventoría y de la documentación correspondiente por parte del contratista de obra para la entrega del informe final.(...)”*

Aclara frente el acta parcial de obra n.º 51ª (diciembre 2020) que:

*“(...) La última acta presentada por el contratista (Acta 51A – 98% de ejecución), esta acta no se ha pagado en razón a que una vez revisada para realizar el pago correspondiente por parte de la dirección de tesorería Departamental, se encontró que el valor a pagar es menor que el valor de los descuentos a*

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

*realizar, debido a que la amortización del anticipo en esta acta es mayor al 29% teniendo en cuenta que es el acta parcial con la que se llega al 98% de ejecución y debe amortizarse todo el anticipo (...)*

De acuerdo con este reporte se mantienen los siguientes avances en cada uno de los tramos del corredor:

❖ **TRAMO GAMBITA-VADOREAL:** 100% ejecutado

**META:** Pavimentación de los 2.9 Km de vía; avance de la meta del 100%

Se han construido 2.9 Km de pavimento que corresponden al puente sobre el río Huertas

*“(...) De acuerdo con el informe de interventoría del mes de febrero, se ha terminado con la construcción de las obras proyectadas en este tramo(…)”*

❖ **TRAMO EI CARMEN - YARIMA:** 100%

**METAS:** Pavimentación de 7,7 km y construcción de un puente,

**Meta n.º1:** Pavimentación de 7,7 km, avance de 100%

**Meta n.º2:** Ampliación de un puente, avance de 100%

*“(...)De acuerdo con el informe de interventoría del mes de febrero, se ha terminado con la construcción de las obras proyectadas en este tramo (...)”*

❖ **TRAMO OIBA-GUADALUPE:** 100% ejecutado

**META:** Construcción de 7 muros de contención, obras de drenaje y la pavimentación de 6,68 km.

**Meta n.º1:** pavimentación de 6,68 km, avance de 100%

*“(…)”*

- *Se termina con actividades de instalación de base granular del K9+020 al K9+200.*
- *Se inicia y termina actividades de imprimación y pavimentación del K9+020 al K9+174.*
- *Se inicia y termina actividades de Señalización horizontal K1+000 a mayores.*
- *Se termina actividades de construcción de bordillo anclado abscisa K9+200.*


*“(…)”*

**Meta n.º2:** Construcción de 7 muros de contención, obras de drenaje.

Construcción de 7 muros de contención en concreto reforzado en puntos críticos específicos de la vía con alturas variables. Esta meta ya se encuentra en un 100%.

**Observación:** Al corte del presete informe la Gobernación de Santander no ha presetado el informe final, por lo cual se continua con el seguimiento al inicio del proceso judicial en contra del Departamento de Santander, por el incumplimiento a las obligaciones relacionadas con la falta de entrega del informe final, circunstancia que impide la liquidación del contrato específico. En consecuencia, se realizará seguimiento a las etapas del proceso, esto es, el auto admisorio de la demanda, acto seguido la declaratoria de audiencia inicial y posteriores etapas. En este caso vale la pena aclarar que una vez se decrete la apertura formal de la audiencia inicial las partes pierden competencia para llevar a cabo la liquidación del CE n.º 002-2162271 por mutuo acuerdo.

Pese a ello, el FRPT continuará adelantando los trámites para liquidar el contrato por mutuo acuerdo, motivo por el cual debe concurrir la voluntad del Departamento de Santander, acreditando la entrega del informe final y documentos que se requieren para la liquidación del contrato específico. No obstante, de forma paralela se seguirá llevando a cabo el proceso de inicio de acción judicial en contra de la Gobernación de Santander..

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**II. Contrato Específico n.º003 - 2162698 “Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tierralta fase I.”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100 % ejecutado contra 100% programado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

De acuerdo con el informe final y alcance del mismo presentado por el municipio de Tierralta se reportó lo siguiente:

**Meta n.º1:** Suministro e instalación de 12.895 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros, discriminados así: de 8” de diámetro 11.719 m, de 10” de diámetro 139.60 m, de 16” de diámetro 386 m, de 18” de diámetro 192 m y de 20” de diámetro 458 m, las cuales incluyen excavaciones, demoliciones, rellenos con material seleccionado de excavación y de préstamo, retiro de material sobrante.

Una vez ejecutada las obras el alcance final de esta meta es el siguiente:

Suministro e instalación de 11.270,5 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros, 1621.5 metros de tubería PVC alcantarillado diversos diámetros menos por los motivos se señalarán más adelante.

- De 8” de diámetro 11.719 m, se ejecutaron 10.422,10 m.
- De 10” de diámetro 139.60 m, se ejecutaron 139,6m.
- De 12” de diámetro 136,75 m (ítem nuevo), se ejecutaron 136.75 m.
- De 16” de diámetro 386 m, se ejecutaron 379,72m.
- De 18” de diámetro 192 m, para este tramo se rediseño y se cambió el diámetro a 20”
- De 20” de diámetro 458 m, se ejecutaron 192 m.


El supervisor señala y soporta en el informe final lo siguiente:

*“(...) Al momento de realizar el replanteo se decidió no instalar unos tramos de tubería de 8” por pertenecer a un predio privado en el barrio la Paz, también se excluyeron otros tramos en el barrio nuevo oriente por estar muy cerca a arroyo y por no contar con conexiones de domiciliarias proyectadas, y otros tramos en el barrio Escolar que ya contaban con tubería sanitaria existente y en funcionamiento. Todo esto disminuyó la cantidad contratada inicialmente.*

*Al momento de realizar la instalación de la tubería de 10” se requirió 0,04 ml más para completar el total de esta tubería hasta llegar al pozo de inspección.*

*Se adicionaron nuevos tramos que se requerirán en tubería de 12”, para lograr cumplir con la exigencia del flujo de material que viene desde el barrio Nuevo Oriente en tubería de 10” y empalma con la tubería de 16” en el barrio La Paz. Esta tubería no fue presupuestada inicialmente, por lo cual se requirió mayor cantidad.*

*Al momento de realizar la nueva localización y replanteo se evidenció que para la tubería 16” se había presupuestado una cantidad mayor a la requerida. Por lo tanto, esta diferencia no se ejecutó. Esta tubería no se instaló ya que fue reemplazada por la tubería de 20” la cual al realizar los nuevos trazados y replanteos se definió no se iba a instalar por no alcanzar el presupuesto para esta. Por tal motivo se instaló en tubería de 20”. Por este motivo la cantidad presupuestada no se ejecutó.*

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

*Al momento de realizar la nueva localización y replanteo se evidenció que el punto de entrega es en una EBAR que se construyó en marco de otro contrato y por lo tanto se rediseño el diámetro el tramo de tubería de 18" para que la entrega de a la EBAR sea de 20".*

**Meta n.º2:** Construcción de 870 conexiones domiciliarias en tubería PVC sanitarias 6", incluye suministro e instalación de tubería, kit de silla T, sellador, codos de 6x45° y registro en concreto de 0,6X0,6 m y tapa de concreto reforzado de espesor 0,10 metros. (Aproximadamente 5.655 metros de tuberías PVC alcantarillado).

Se construyeron 922 conexiones domicilias.

**Meta n.º3:** Construcción de 13 cámaras de caída en diámetro de 8" – 10", la cual incluye excavaciones, suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 10", Tee sanitaria 10"x10", codo 10" X90°, recubrimiento en concreto de 3.000 psi.

No se requirió su ejecución de acuerdo con la información remitida por la entidad ejecutora. Se soportará en el informe final que no se requirió la construcción de estas cámaras de caída.

El supervisor señala y soporta en el informe final lo siguiente:

*"(...) Según lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS en el capítulo 7.5 Cámaras de Caída se establece: "Cuando no es posible que todos los tramos de las tuberías de alcantarillado lleguen a un mismo nivel a la cámara de conexión e inspección y a su vez cuando dicho desnivel sea mayor a 0,75 m se debe proyectar una cámara de caída".*

*Por lo mencionado anteriormente al momento de realizar la nueva localización y replanteo para iniciar el proyecto, se evidenció que no era necesario proyectar cámaras de caída como inicialmente se había contemplado, ya que no se presentaron tramos de tuberías de alcantarillado que llegaran a la cámara de inspección con un desnivel mayor a 0,75 m. (...)"*


**Meta n.º4:** Construcción de 165 pozos de inspección con diámetro interno de 1.2 metros, incluye concreto de 3.000 psi, formaleta y tapa en ferro concreto.

Se construyeron 183 pozos de inspección con diámetro interno de 1.2 metros, incluye concreto de 3.000 psi, formaleta y tapa en ferro concreto.

#### **Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 12 de octubre de 2021, se remitió el oficio con n.º de radicado 20212300198001 a la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, dando traslado al Oficio con radicado ENTerritorio n.º20214300368792 del 1 de octubre de 2021, donde el municipio solicitó a ENTerritorio autorización para llevar a cabo la suscripción de un Convenio Interadministrativo con las Empresas Públicas Municipales de Tierralta, con el propósito de destinar los recursos que ascienden a la suma SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$65.471.901,30) los cuales fueron girados por la aseguradora LA PREVISORA al municipio con ocasión de la reclamación del amparo de Estabilidad de la Obra en el Contrato LP -010 de 2016 realizada por el Municipio de Tierralta, tal como se acredita en la Resolución n.º0213 de 2021, comprobante del Banco Popular y el acta de audiencia de incumplimiento en contra del contratista de obra CONSORCIO ALCANTARRILLADO TIERRALTA 2017.

**Observación:** Se realizará seguimiento desde el FRPT de la respuesta del DNP para la suscripción de un Convenio Interadministrativo con las Empresas Públicas Municipales de Tierralta para la subsnación de los hallazgo realizados por al CGR en marco de la autoría de cumplimiento del 2019, de igual manera se sigue con el seguimiento del estado de la acción judicial que ENTerritorio realizó contra el Municipio

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

de Tierralta la cual fue radicada bajo n.º 20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Córdoba.

**III. Contrato Específico n.º006-2162702 “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de Tierralta”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado

**Avance de ejecución física del proyecto:** 97,96% ejecutado contra 100% programado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

De acuerdo con el informe de avance presentado por la entidad ejecutora con corte al 31 de agosto de 2019, se ajustan los avances de ejecución de la obra debido a que la Alcaldía de Tierralta ha realizado la adición de recursos al contrato de obra por valor de \$1.701.900.000 y un tiempo de ejecución de tres meses, en consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato de obra es el 27 de agosto de 2019. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se expone el estado de las metas de este proyecto, en concordancia con la información reportada por la entidad ejecutora la cual a la fecha no ha dado alcance al informe de ejecución observado por el equipo del FRPT, ni ha entregado el informe final:

**Meta n.º1:** Suministro e instalación de 17.704 metros de tubería PVC alcantarillado, incluye excavaciones, rellenos, entibados y conformación de cinta intervenida de vía en afirmado:

De esta meta se ha instalado un total de 11.409,14 metros de tubería de alcantarillado en diferentes diámetros.

**Meta n.º2:** Construcción de 274 estructuras o pozos de inspección en concreto simple de 3000 psi, incluye tapas, cilindros tapas, en altura que varían desde 1,20 metros a 5,50 metros, las excavaciones:

Se han construido 194 pozos de inspección.

**Meta n.º3:** Construcción de 1.394 conexiones domiciliarias en tubería PVC sanitaria 6”, incluye kit de silla t, sellador, codos de 5”x45° y registro en concreto de 0,6x0,60 metros y tapa en concreto reforzado de e= 0,10 metros, clausulando tanque séptico existente, lo anterior incluye las excavaciones y los rellenos requeridos:

Se han construido 832 unidades conexiones domiciliarias.


**Meta n.º4:** Construcción de una Estación de Bombeo de aguas Residuales (EBAR) prefabricada en tubería reforzada clase II tipo TITAN o similar de 2,45 metros de diámetro, la cual incluye las excavaciones, rellenos, placa de fondo en concreto de 3.500 psi y placa superior reforzada:

Se tiene construida la sección prefabricada de concreto, placa de fondo placa superior. Avance 100%.

**Meta n.º5:** Suministro e instalación de dos equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP de potencia para elevar 10 metros de altura estática, incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento:

Ya se encuentra instalados los equipos de bombeo tipo sumergida de 9 HP. Avance 100%.

**Meta n.º6:** Suministro e instalación de 1.993 metros de tubería PVC PEAD PN 100 PE 6 de 355 mm, como línea de impulsión de la EBAR del distrito I, lo anterior incluye las excavaciones y los rellenos requeridos:

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

Se instalaron 2.222 metros. Avance > 100%.

**Meta n.º7:** Suministro e instalación de elementos eléctricos para el debido funcionamiento del sistema electromecánico, tablero de control y red de media tensión:

Avance 64%. Ya se instaló la línea primaria media tensión y el transformador.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrónico se solicitó al municipio de Tierralta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en marco de la reunión de seguimiento n.º20 del 01 de octubre de 2021, donde se deja como compromiso por parte de este:

- Un informe posterior a la reunión que surta con la asesora jurídica externa del municipio, con el avance que se tenga de las acciones a llevar a cabo en contra del Contratista, junto con el informe mensual. Fecha prevista para su cumplimiento el 10 de septiembre de 2021
- Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento el 16 de julio de 2021.
- Un informe Mensual que se tenía que presentar con corte al cierre o a la terminación del contrato, teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada que se terminó el 28 de agosto de 2019, la administración anterior entregó el informe de ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informó en su momento con una ejecución del 97.5%. Informe que se supone debía contar con el aval de la Interventoría e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual
- Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual
- Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual

**Observación:** Se realizará seguimiento desde el FRPT a los compromisos adquiridos por parte del municipio de Tierralta en la reunión de seguimiento n.º 18 y al seguimiento del estado de la acción judicial que ENTerritorio realizó contra el Municipio de Tierralta la cual fue radicada bajo n.º 20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Córdoba.

**IV. Contrato Específico n.º 008-2162734 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta - Caserío el 15 y rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales-Río Sinú en la vía a Valencia en el Departamento de Córdoba-Tramo n.º4”.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado


**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado contra 100% programado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

De acuerdo el informe final de ejecución reportado por la entidad ejecutora el avance de ejecución de las metas es del 100% ejecutado contra 100% programado.

**Meta n.º1:** Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños para la construcción de los 13 Km de pavimento Flexible en la abscisa en que termina la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015.



	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

El avance de esta meta es del 100%.

**Meta n.º2:** Construcción de 13 Km pavimento flexible en MCD-19, desde la abscisa K40+000 a la K53 + 450, con estructura de pedraplén mayor a 100 cmts, 35 cmts de terraplén con geotextil, 25 cmts de subbase, 20 cmts de base y 14 cmts pavimento asfáltico, con ancho de calzada de 8,30 metros, señalización horizontal y vertical de los 13 Km de vía a intervenir en la abscisa en que termina la intervención y se dé la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el contrato 1388 de 2015

El avance de esta meta es del 100%.

De la construcción de pavimento flexible en MCD-19 presenta una ejecución de 13 Km con primera capa de rodadura de 14 cm en la abscisa K40 +000 al K53+000.

#### Actividades:

- Fresado: 13 km
- Pedraplén 13 km
- Terraplén mejorado 13 km
- Subbase 13 km
- Base 13 km
- Asfalto primera capa 13 km
- Asfalto segunda capa 13 km

**Meta n.º3:** Señalización horizontal y vertical de los 13 KM de vía a intervenir en la abscisa en que termina la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015.

Se realizó la instalación de la señalización horizontal y vertical de los 13 Km de vía intervenida de acuerdo con el diseño de señalización del proyecto.

El avance de esta meta es del 100%.

**Meta n.º4:** Construcción de estructuras tipo box en los 13 KM de vía a intervenir en la abscisa en que termina la Intervención y se da la desafectación del tramo que se encuentra ejecutando el INVIAS mediante el Contrato 1388 de 2015.


El avance de esta meta es del 100%.

Se adecuaron obras de arte, en sus estructuras de entra y salida del K52+000 al K49 +000, construcción box coulvert en el K42+710.

#### Seguimiento administrativo al contrato específico:

El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaria de Infraestructura de la gobernación de Córdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 2020, en virtud que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos n.º008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimiento del plan de mejora de los hallazgos de la CGR previo al envío del informe de final del plan de mejora.



	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.º0929-2020, presenta el informe final de correcciones a la observación n.º7 contratos específicos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 2171077

El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños por quemas de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsito hurtadas realizado en el mes de septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.

**Observación:** El 30 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de liquidación del contrato específico incluyendo como salvedad que, el Fondo Regional para los Pactos Territoriales se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que correspondan contra la Gobernación de Córdoba, ante cualquier perjuicio que se genere a este o al Departamento Nacional de Planeación, por los recursos que fueron transferidos en virtud del Contrato Específico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloría General de la República o por cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la información reportada por la entidad territorial, para realizar los desembolsos en el marco del Contrato Específico.

Se elaboró el informe de la visita realizada por equipo del FRPT, respecto del plan de mejora sobre las observaciones efectuadas por la CGR, presentado por el departamento de Córdoba, informe que de igual manera hace parte del plan de mejora que le corresponde a ENTerritorio en marco de sus obligaciones administrativas y financieras.

**V. Contrato Específico n.º009-2162786. “Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase II, redes de distribución”.**


**Estado de ejecución del contrato específico:** Proceso de Liquidación.

**Avance de ejecución física del proyecto:** Físico ejecutado del 100% contra un programado de 100%, según lo reportado por la supervisión por parte del municipio de Puerto Tejada en el informe final.

Se presenta el avance de cada una de las actividades por Metas: (Según informe de interventoría del mes de abril de 2019 enviado mediante correo electrónico del 6 de junio de 2019), precisando que en todo caso esta información deberá ser certificada por parte de la entidad ejecutora en virtud de sus competencias.

El avance se resume como se describe a continuación de acuerdo con información reportada en el informe de interventoría:

**Meta n.º1:** Construcción de 2 tanques semi enterrados en concreto reforzado de 4.000 psi con capacidad de 1.100 m3 y 900 m3 incluyen estructuras de entrada y salida: Esta meta se encuentra totalmente terminada, está pendiente la realización de la prueba de estanqueidad a los tanques, para la cual dependemos del suministro de agua por parte del operador y el suministro de las escaleras para acceder a los tanques. Porcentaje de ejecución 100%.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Meta n.º2:** Construcción estación de bombeo con 2 bombas de 40 hp incluye cimentación, mampostería e instalación eléctrica: Para culminar esta meta está pendiente la instalación del equipo de medición por parte de la CEO, para lo cual se requiere que el contratista entregue la certificación Retie. Porcentaje de ejecución 100%.

**Meta n.º3:** Suministro e instalación de 71 ml de línea de impulsión en tubería PVC de 12" RDE 21 incluye localización, replanteo, excavación y relleno compacto: Esta meta se encuentra terminada, y se ejecutaron 75 ml de línea de impulsión en tubería en acero al carbón de 12". Porcentaje de ejecución 100,00%.

**Meta n.º4:** Suministro e instalación de 39.698 ml de tubería de 3" RDE 26 para redes secundarias del municipio, incluye localización, replanteo, excavación y relleno compacto: Esta meta se ejecutaron 49889.04 ml de tubería de 3" RDE 26 para redes secundarias del municipio, incluye localización, replanteo, excavación y relleno compacto. Porcentaje de ejecución 100%.

**Meta n.º5:** Suministro e instalación de 3 hidrantes: Esta meta se encuentra se suministró e instaló de 25 hidrantes terminada. Porcentaje de ejecución 100,00%.

**Meta n.º6:** Suministro e instalación de válvulas y accesorios 950 (UND): Esta meta se ejecutaron 2960 unidades. Porcentaje de ejecución 100,00%.

**Meta n.º7:** 12.000 conexiones domiciliarias que incluyen localización, replanteo, excavación, relleno compacto, suministro e instalación de micromedidores cajilla y registro: Esta meta se ejecutaron 73000 las cuales se encuentra terminadas y la disminución se encuentran soportada en el informe final presentado. Porcentaje de ejecución 100,00%.

#### **Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

Mediante correo electrónico del 4 de octubre de 2021, se solicitó a la entidad ejecutora remitir la información que se encuentra pendiente pero a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido respuesta.


Documentos pendientes:

- Extractos de septiembre de 2021 hasta el cierre de la cuenta
- Rendimientos financieros
- Soportes de incorporación de recursos que estaban en vigencias expiradas.
- Ultimo pago realizado al contratista de obra.
- Ultimo pago realizado a la interventoria
- Certificado de deducción de los pagos a obra e interventoria
- Certificado de cierre de la cuenta bancaria

**Observación:** En atención a que el municipio de Puerto Tejada pesa a los requerimientos del FRPT y compromisos que adquirió en marco del comité operativo y de seguimiento por parte de la entidad los cuales no fueron cumplidos, se procederá con la correspondiente acción judicial la cual se proyecta sea radicada en el próximo 10 de noviembre del presente año ante juez administrativo de Popayán (reparto).

#### **VI. Contrato Específico n.º010-2162787 “Construcción del Centro de Atención Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada, Cauca CAIF”.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**Avance de ejecución física del proyecto:** Físico ejecutado del 100% contra un programado de 100%

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Conforme al informe final presentado bajo radicados 20194300421812 del 15 de agosto de 2019, 20204300048552 del 05 de febrero de 2020, 20204300131962 del 20 de abril de 2020, 20204300151892 del 12 de mayo de 2020, 20204300151892 del 20 de mayo de 2020, 20204300395732 del 11 de diciembre de 2020, 20214300139832 del 27 de abril de 2021 y 20214300162862 de 13 de mayo de 2021, se indica un cumplimiento de las metas pactadas en el Contrato Específico.

En atención a lo anterior, el avance en cada meta pactada en el contrato específico es:

**Meta n.º1:** Edificación de un piso y doubles alturas, abarca un área de construida de 3.389,03 m2 construidos en 2.578,60 m2 construido bajo techo, 502 43m2 en parqueaderos, 308 m2 en zonas verdes área libre 16.000 m2 para futuro polideportivo.

Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º2:** Acceso principal peatonal, cubierto con teja de policarbonato que comunica directamente con el área de parqueo interior con una capacidad para 13 vehículos.

Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º3:** Un área administrativa que consta de recepción, oficina de dirección, enfermería, consultorio de psicología, bodega de materiales, Vestier para empleados, baños de empleados, salón de profesores, área de circulación que conduce a un hall central de llegada, que reparte biblioteca , comedor, salones, área para primera infancia compuesta por tres salones, intercomunicados y una salida a jardín, zona de juegos interna una batería de baños dotada con lo necesario para este fin , para este tipo de niños.

Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º4:** Tres salones múltiples, batería de baños adultos y para niños mayores, un salón de sistemas un salón de capacitación, salón cultural y de música

Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º5:** Ludoteca, biblioteca para 300 usuarios, un comedor comunal para 300 personas, una cocina industrial, una bodega de viveres, un área de neveras o cuarto frio, baños para empleados y Vestier.


Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º6:** un corredor periférico que amarra todos los espacios y los intercomunica, cumpliendo con las normas exigidas para este uso, una zona verde central dividida en dos por un corredor central que la atraviesa formando unos espacios amplios, ventilados y que permiten visualizar todos los espacios salones y aulas.

Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º7:** La volumetría corresponde a una necesidad de crear espacios ventilados y amplios, se trabaja a doble altura, con el fin de refrescar climáticamente los salones, las fachadas tienen grandes ventanales que producen muy buena iluminación natural y ventilación y al mismo tiempo seguridad con el diseño de esta ventanería, los accesos a estos salones son amplios y muy transparentes cumpliendo con la normatividad vigente para este uso.

Avance acumulado de la meta 100%.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Meta n.º8:** Estructura en mampostería estructural, toda la carpintería metálica es en aluminio anodizado color natural, cuyas especificaciones son suministradas por el proveedor ventanería y puertas especiales, también lleva puertas de madera entambrada en área administrativa y baños comunes.

Avance acumulado de la meta 100%.

**Meta n.º9.** Hall interior cubierto por una losa a una altura de 2.80 mts.

Avance acumulado de la meta 100%.

**Observación:** El 23 de junio de 2021, se suscribió el acta de liquidación del contrato específico.

Las salvedades que quedaron en el acta de liquidación tenían plazo de cumplimiento el 30 de septiembre de 2021, pero la entidad ejecutora solicitó prórroga hasta el 31 de octubre de 2021, se le han remitido correo para realizar seguimiento por parte del FRPT.

**VII. Contrato Específico n.º 013-2162893. “Construcción de placa huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necoclí”.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100 % ejecutado vs 100% programado.


**Informe de avance en la ejecución de las metas.**

De acuerdo con el informe mensual presentado por la Entidad Ejecutora y el informe de interventoría n.º20 con corte al 11 de noviembre de 2018 se reporta un avance de ejecución del 100% contra el 100% programado culminando la construcción de cunetas, algunas secciones de placa en concreto clase G sobre anchos de estas, así como el respectivo bordillo. Dando por finalizadas las labores de construcción de placa huella de los 8 puntos críticos y sus respectivos tramos, avalando la construcción de placa huella con longitud de 3.130 Km, en todas sus dimensiones y especificaciones requeridas.

La ejecución acumulada comprende las siguientes actividades ejecutadas:

- Realización de la base Granular compactada al 95% del PM, incluye mejoramiento subrasante, conformación y compactación e=0.15m, FC=33%
- Construcción de 528.85 ml de placa huella en el punto crítico n.º8 distribuido en cuatro tramos del K5+322 al K6+057 vereda Santa Rosa de los palmares.
- Construcción de 286.5 ml de placa huella en el punto crítico n.º7 del K 4+480 al K 4+907 distribuidos en tres tramos.
- Construcción de 275 ml de placa huella en el punto crítico n.º6 distribuido en tres tramos a partir del K 3+291 al K3+760.
- Construcción de 168.4 ml de los 140 ml de placa huella programada en el punto crítico n.º5 distribuido en dos tramos a partir del K 2+880 al K 3+177.
- Construcción de 181.90 ml de placa huella en el punto crítico n.º4 distribuido en dos tramos a partir del K 2+826 al K 2+578.
- Construcción de 280.6 ml de placa huella programada en el punto crítico n.º3 distribuido en dos tramos a partir del K 2+180 al K 2+490
- Construcción de 340.5 ml de placa huella en el punto crítico n.º2 a partir del K 1+513 al K 1+900.
- Se realiza la construcción de 1050 ml de placa huella de los 1050 ml programados en el punto crítico n.º1 entre el K0+100 al K1+150.

**Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

El 12 de octubre de 2021, mediante correo electrónico, el Secretario de Infraestructura del municipio de Necoclí, informa que por solicitud del contratista de obra se reprograma la visita establecida en marco de la audiencia de afectación de póliza de estabilidad para el 21 de octubre del 2021.

**Observación:** Se encuentra a la espera que el municipio de Necoclí reporte las conclusiones y compromiso que se pactaron en marco de la visita que se reprogramó con el contratista de la obra y que fue objeto de la suspensión de la audiencia para la afectación de la póliza de estabilidad para atender las observaciones que generaron los hallazgos de la CGR en marco de la auditoría de cumplimiento del 2019.

**VIII. Contrato Específico n.º017-2162899 “Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato, Departamento del Choco”.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100%.


Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora, mediante informe a corte 30 de noviembre de 2018, que cuenta con radicado ENTerritorio n.º 2019-430-048230-2, se establece el siguiente balance respecto a las metas del Contrato Específico:

**Optimización de la bocatoma existente, incluye rejilla de captación:** Se cumplen a satisfacción las actividades que integran la ejecución de la optimización en la bocatoma con muros transversales (laterales) o tipo presa, en concreto reforzado de 4000 PSI con un fondo en concreto (solado de limpieza). La captación del agua es a través de una rejilla de cribado instalada en la parte posterior de la presa con soportes en acero inoxidable anclados en la estructura y apoyos que refuerzan la estabilidad de la rejilla y la limpieza de su área, que a su vez se dirige en sentido normal de la corriente del agua captada; para así garantizar el caudal que se necesita para el abastecimiento del agua potable a la población del municipio, el cual está estipulado por los diseños con un caudal máximo diario de 30 LPS.

**Optimización de aducción en tubería de 6 pulgadas, incluye excavación relleno e instalación:** Han realizado toda la instalación de la red que transporta el agua captada de la bocatoma como del desarenador, hasta la conexión en la PTAP, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de contaminación externa del agua, realizada a flujo libre (la presión se produce por gravedad). El tramo de la Bocatoma al Desarenador es transportado por una tubería de 6” PEAD y en su trayecto cuenta con 4 válvulas garra de tigre de 6” que incluye accesorios, tapa chorote y anclajes. En la conexión de la bocatoma a la red cuenta con unión universal PEAD a PVC de 6” la cual incluye accesorios como niple de PVC 6” y anclaje. 3 válvulas tipo antifraude en los sectores de los viaductos en dicho tramo, en la conexión de la red del tramo Bocatoma al Desarenador – Desarenador PTAP es realizada con un accesorio unión universal PEAD a PVC de 6”. La instalación de válvula purga de 2” en la transición del desarenador a la bocatoma. Se cumple con las actividades correspondiente las excavaciones, rellenos (material en sitio, lecho de arena) e instalación contemplados en la meta tanto del tramo Bocatoma – Desarenador como en el tramo del Desarenador a la PTAP, del cual este último tramo cuenta con toda la instalación correspondiente a la red en tubería de PVC UM RDE 21 de 6”, 3 válvulas compuerta elástica de 6” incluyendo los respectivos accesorios (codos, uniones de reparación, etc.), anclajes y tapas chorotes. Realizaron la debida limpieza, desinfección y prueba hidráulica de la tubería que en promedio cuanta con una longitud de 1000 metros.

**Desarenador en concreto reforzado de 3000psi y 4000psi, incluye excavaciones, rellenos y accesorios:** Concluyen con los elementos que constituyen la estructura que sedimentara las partículas en suspensión por la acción de la gravedad con 7 cajas de inspección que incluyen tapas en láminas de alfajor, la instalación de la tubería PVC UM RDE 21 – 6” del desagüe por el cual todo el material suspendido podrá emerger y del abastecimiento incluyendo sus respectivos accesorios (codo PVC 6”



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

45°, 90° uniones de reparación de 6", TEE en PVC de 6", válvulas de compuerta elástica de 6"), anclajes en concreto reforzado de 2500 PSI, la conexión del desarenador nuevo al viejo (1 – 2) está dada con unión universal PEAD a PVC de 6", brida 6", adaptador macho PVC 6", la tubería que conecta los desarenadores está revestida con pintura epóxica debido a la exposición a la que se someterá, columna y su respectiva zapata en concreto reforzado de 3000 PSI de 1 m de altura en promedio. Realizaron las respectivas excavaciones, rellenos con material seleccionado, construcción de solado de limpieza en concreto de 3000 PSI, losa de fondo que cuenta con acero 60000 PSI, todos los muros laterales que dividen las zonas del desarenador (Cámara de aquietamiento, entrada al desarenador, sedimentación, almacenamiento de lodo y salida del desarenador), la construcción del dissipador para mitigar la energía del flujo de agua de la tubería del desagüe y a su vez la erosión del talud que soporta la estructura, para la conexión de la tubería de alimentación PVC 6" RDE 21 a la red de aducción Desarenador – PTAP se usaron accesorios de PVC 6" como codos 45°, 90° TEE HD 6", válvula compuerta elástica 6" con su respectivos anclajes. Se efectuó conforme al terrero lateral del desarenador relleno con material seleccionado, la instalación de la tapa superior de la estructura con 22 unidades en lámina de alfajor pintadas con epóxido y anticorrosivo.

**Construcción de viaductos con estribos en concreto y soportados en guayas en acero ½ de 40m:**


Finalizaron la instalación de los accesorios requeridos del viaducto (Elementos y accesorios metálicos de retención de viaducto, grilletes y cable de ½", abrazadera tipo viaducto, abrazadera para anclaje de 6"), su respectiva estructura de soporte (zarpas y marco en H), en los extremos del viaducto K0 + 800 se realizó la instalación de adaptador universal extremo bridado y extremo liso en PVC, la brida de acero tipo rosca, los nipples en PVC de 6". En los tres viaductos fueron instaladas válvulas ventosas con su respectivo anclaje, para así cumplir con el objetivo de permitir la eficiencia de la tubería que soporta.

**Ampliación planta de potabilización compacta con mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración de 10LPS, en PRFV, incluye excavaciones, rellenos, placa de soporte, accesorios:**

Culminaron el suministro y puesta en marcha de la planta de tratamiento, con todos los empalmes entre la planta y los nuevos tanques, construyeron 2 cajas de inspección de 1,20m x 1,20m incluyendo las tapas en lámina de alfajor, la construcción de la cuneta perimetral en el área de la losa de cimentación, realizaron las respectivas pruebas y chequeos requeridos para constar el óptimo funcionamiento de la planta de tratamiento, la cual fue puesta en operación en el presente mes. Cuentan con el suministro del químico que potabiliza el agua cruda aplicado por dosis de hipoclorito de calcio y policloruro de aluminio.

**Tanques de almacenamiento en PRFV de 50 m<sup>3</sup>, incluye suministro e instalación tanque cilíndrico vertical de 50.000 L de capacidad en polietileno reforzado de fibra de vidrio (9 unidades):**

Concluyen la construcción e instalación de los 9 tanques de almacenamiento de 50.000 Litros, la determinación adecuada del sentido de flujo, el suministro e instalación de tubería de 4 – 6" en PVC UM RDE 21, la instalación de 19 válvulas mariposa de 4" con 25 bridas de 4" y su respectivo juego de accesorio para su conexión, codos en PVC 90° de 4", codos PVC 90° - 45° DE 6", TEE PVC 4 – 6", unión de reparación de 4", anclajes. Realizaron la instalación de tubería 4" a 3 tanques en forma vertical, como también la instalación de nipples de 4" para los 9 tanques en la parte superior de ellos. Se realizaron los empalmes de Planta de Tratamiento a la batería de los tanques y de ellas a la tubería de salida en 6", logrando en funcionamiento de los tanques en su totalidad. Se realizaron 2 cajas de inspección de 1,20m x 1,20m con debida tapa en lámina de alfajor para el desagüe de los tanques, efectuaron una desviación necesaria de la red de distribución existente en tubería de 4" debido a su intercepción con la ubicación de la caja del macromedidor de salida, el cual cuenta con un área 3,50 x 2,50m. por lo tanto se realizó la instalación de nipples de tubería de PVC UM RDE 21 – 4", con accesorios como codos de 45°, 90° de 4", se construye caja de inspección para el macromedidor de 2,90 x 1,90m compuesta por 2 válvulas de 6", 2 uniones universales de 6", niple en HD y un filtro en yee, los cuales están soportados por un apoyo en concreto reforzado, el fondo de la caja cuenta con un relleno en materia seleccionado con un espesor de 0.20 m. También se cuenta con la cuneta perimetral de losa que soporta los tanques, como también la instalación de la tubería de 6" de desagüe.

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**Redes de distribución tubería PVC UM, incluye localización, replanteo y excavaciones, suministro e instalaciones, rellenos. Tubería PVC UM 6", 4", 3" y 2":** Terminan toda la instalación de la tubería en PVC RDE 21, UM de 2, 3, 4 y 6" en los sectores de la Policía, Manzanares, Manizales, Acueducto y Cesar Conto, siendo en este último sector donde se realizó la instalación de tubería en 2", la cual se encuentra adosada al puente existente con platinas y pernos expansivos así mismo se realizó la conexión a la tubería existente de 1 – ½"; como también se realizó la actividad de desinfección de 1250 m en promedio de la tubería instalada en todos los sectores ya mencionados. Se realizó la debida instalación del hidrante en el sector de Manzanares con su respectiva válvula de 2" con la tapa chorote, anclaje y accesorios, como también la conexión a la tubería existente de 3". Se realizó empalme a la tubería de 2" existente en el sector de Manizales, en el cual fue necesario la instalación de TEE de HD 4x4x2 y tubería de 2". En toda a la red fueron instaladas 8 válvulas de compuerta elástica de 3" y 2" en los sectores de Cesar Conto, Policía, Calle Comercio, Brisas del Atrato, las cuales requirieron reducciones de 3" a 2", uniones dreser de 2 y 3", niples de tubería de PVC en 2 ,3 y 6", tapa chorote, incluyendo otros accesorios. La conexión de la red nueva a la existente con los empalmes de Manizales, Policía, Calle Corazón de María y la construcción de domiciliarias en dichos sectores, procediendo a la demolición y reconstrucción de andenes en concreto, retiro e instalación de adoquín existente y posteriormente se retiró el material proveniente de las excavaciones. Se realizó la prueba hidráulica en los sectores de Policía, Manzanares, Manizales, Acueducto y Cesar Conto, teniendo en cuenta que la longitud no exceda los 500 m; la prueba consistió en someter unos tramos de tubería a una presión, con el fin de determinar las fugas o defectos en la instalación, para que estas sean corregidas y de esta manera darle la condición óptima a la red instalada.

- Cerramiento perimetral. Se cumple con todos los detalles de la construcción del cerramiento, como el alambrón, la tensión de la malla, el corte de los pelos de varilla en las columnas de la puerta principal del cerramiento, la terminación de viga perimetral restante del cerramiento (en la entrada de este), han realizado mantenimiento de rocería y descapote en el interior del cerramiento.
- Suministro. Se cumple con todo el suministro necesario para la culminación de cada una de las actividades del contrato.

#### **Seguimiento administrativo al contrato específico:**


Conforme con el seguimiento realizado por el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el 07 de mayo de 2021, el municipio de El Carmen de Atrato, por medio de documento con radicado ENTerritorio n.º20214300155412 remitió copia del formato denominado "*Control de Tratamiento en plan de agua potable*" diligenciado del 21 al 28 de marzo de 2021, así mismo, compartió copia del informe de Actividad Capacitación a Operadores de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domiciliaria, realizado por AGUAS EL CARMELO S.A E.S.P.

Con lo anterior, el municipio de El Carmen de Atrato estaría subsanando las observaciones realizadas por la CGR, no obstante, se aclara que el reporte de control de la calidad de agua para consumo humano debe mantenerse actualizado por parte de la empresa prestadora del servicio, para este caso es AGUAS EL CARMELO S.A E.S.P. Así mismo, es responsabilidad de ellos, registrar el contenido mínimo acorde con lo establecido en la normatividad vigente.

**Observación:** Con los documentos enviados por la Entidad Ejecutora, acreditaron ante ENTerritorio el cierre al Plan de Mejora del municipio de los hallazgos realizados por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento del 2019 por parte del FRPT. Pese a ello, el cierre formal del hallazgo debe ser verificado por la Contraloría General de la República mediante acto administrativo.

- IX. Contrato Específico n.º022-2162980. "Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao- Departamento del Cauca".**



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución

**Avance:** 58.95% ejecutado vs 91.88 programando, atraso de 32.93%, de acuerdo con el informe semanal de ejecución con corte al 7 de noviembre de 2021.

El retraso reportado por la interventoría es de 32,93%. En la presente semana ingresó un nuevo contratista de acabados para darle más ritmo a dicho frente de trabajo, igualmente el contratista del bloque A vinculo otra cuadrilla que se dedicará exclusivamente al tema de fachadas.

Se espera que se empiece a reintegrar personal eléctrico para retomar el tema de cableado, apantallamiento e iluminación exterior, de esta forma creo se volverá a incrementar el ritmo de avance y se empiece a recuperar el retraso que se ha venido acumulando en los últimos meses.

Al mismo tiempo se consolide la diferencia que expone el constructor entre las medidas propias y las presentadas por la interventoría.

Se procederá por parte de esta gerencia a revisar el informe presentado por el contratista en donde expone lo que a la fecha no ha podido cobrar por diferentes causas y de ser correcta se procederá a buscarle una salida.

De todos modos, se informa que se ha dado inicio a llamamiento al contratista por un presunto incumplimiento, el área jurídica se encuentra adelantando dicho trámite, el jueves 8 de julio de 2021 se lleva a cabo el inicio de la audiencia durante la cual el contratista y la aseguradora Zúrich presentan sus descargos, el 27 de julio se continua la audiencia con la intervención de Seguros del Estado, Interventoría y Supervisión y se realiza la práctica de pruebas solicitada por los intervinientes para el 5 de agosto el testimonio del Ingeniero director de obra y el 6 de agosto se realiza la inspección ocular, el área jurídica del departamento está en el estudio de las pruebas recolectadas y procederá a programar la audiencia de alegatos finales y tomar una decisión final (el área jurídica aún no define la fecha).

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**


- El 13 de octubre se remite el informe semanal del 4 al 10 de octubre de 2021
- El 20 de octubre se remite el informe semanal del 11 al 17 de octubre de 2021
- El 26 de octubre se remite el informe semanal del 18 al 24 de octubre de 2021
- El 03 de noviembre se remite el informe semanal del 25 al 31 de octubre de 2021
- El 11 de octubre, se presenta el informe de ejecución correspondiente al mes de septiembre de 2021.

**Observación:** Se realizó el seguimiento a los reportes semanales de avance de la ejecución del proyecto, los cuales tienen como medida de control para generar las alertas y conocer las acciones que están realizando por la entidad ejecutora frente a la contratista derivados del atraso que se tiene en la ejecución del proyecto. De igual forma, se está a la espera que la Oficina Jurídica del Departamento del Cauca convoque en calidad de invitado a ENTerritorio a la audiencia del proceso sancionatorio que se adelanta en contra del contratista de obra.

**X. Contrato Específico n.º023-2162972 cuyo Objeto es: “Construcción del Parque Agroalimentario en el Municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, fase I, etapa 2”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado contra 100% programado – Reporte al mes de octubre de 2020.

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

#### **Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta lo reportado por la Entidad Ejecutora, mediante informe de supervisión final, se establece el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico:

**Meta n.º1. Infraestructura Vial y Parquaderos públicos para cosechero:** *Se construirá una infraestructura vial y 39 parquaderos para cosecheros.*

La infraestructura está pensada para que se realice la comercialización por mayor de los productos agrícolas que llegan a la ciudad del campo. Presenta un avance del 100%.

**Meta No 2. Plazoleta Publica del Mercado Tradicional:** *Se construirá una infraestructura urbana, esta intervención busca beneficiar al productor minorista ocasional, generando espacios confortables para el desarrollo de la comercialización de sus productos, de forma salubres y agradables que lleven al consumidor a adquirir mercados frescos y de calidad, solucionando parte de la invasión del espacio público que se viene generando hoy en día en los alrededores de la actual plaza de mercado.*

Presenta un avance del 100%.

**Meta n.º3. Parquaderos y Exteriores Edificio Administrativo:** *Se construirá una infraestructura de espacio público y vial que contará con 16 parquaderos que beneficiaran a los usuarios y empleados administrativos.*

Presenta un avance del 100%.

**Meta n.º4. Redes:** *Se construirán redes de acueductos, alcantarillado e iluminación. Se instalarán 81 lámparas tipo led para alumbrado público.*

Presenta un avance del 100%.


#### **Seguimiento administrativo al Contrato Específico:**

El 11 de octubre de 2021, el Gerente del FRPT por medio de comunicación con radicado ENTerritorio n.º 20212300195751, remitió a la Gobernación de Boyacá el Requerimiento Contractual n.º 1 - Reiteración Solicitud de presentación del Informe Final de ejecución del Contrato Específico n.º 023-2162972 / Subsanación de observaciones. Se solicitó dar respuesta dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación: i) la presentación de las subsanaciones solicitadas al informe final de ejecución del Contrato Específico n.º 023-2162972, con toda su documentación anexa; ii) desde la Entidad Ejecutora se eleve petición a la Contraloría General de la República, para realizar una mesa de trabajo, a efectos de aclarar las dudas frente a la observación que ha formulado el Ente de Control.

Lo anterior, so pena de tomar las acciones administrativas y legales correspondientes, ante la imposibilidad no atribuible a ENTerritorio, de realizar el seguimiento jurídico y técnico al cierre del Contrato Específico n.º 023-2162972, de conformidad con la cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º 221009.

Así mismo, se comunicó que se llevaría a cabo el martes 26 de octubre de 2021, la sesión de Comité Operativo y de Seguimiento n.º 35, a efectos de analizar la ejecución del proyecto, y en su defecto adoptar las medidas necesarias, para que a la mayor brevedad se puedan iniciar con las actividades encaminadas a la liquidación del Contrato Específico 023-2162972.

**Observación:** Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido mínimo del informe final, se procederá con el trámite de la última transferencia de recursos.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**XI. Contrato Específico n.º026-2170927. Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución de contratos derivados

**Avance de ejecución física del proyecto:** 99.03% ejecutado vs 100% programado (avance físico con corte 30 de septiembre de 2021, reportado por la interventoría en la primera mesa técnica liderada por la CGR).

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Es de resaltar que, a la fecha de corte del presente informe de gestión, la Entidad Ejecutora no ha remitido los informes de supervisión de junio, julio, agosto y septiembre, por ello se reporta lo indicado por la entidad ejecutora en su informe de supervisión a corte 31 de mayo de 2021, donde establece el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico:

**Meta n.º1.** Construcción colectores alcantarillado sanitario y emisario final hasta el sitio de tratamiento de las aguas residuales municipales (avance del **75.47%**):

- Suministro e instalación de tuberías de PVC para alcantarillado de diferentes diámetros (116.822,6 metros lineales).
- Construcción pozos de inspección (2053 Unidades).
- Construcción sifones (4 Unidades).
- Construcción conexiones domiciliarias (13587 Unidades).
- Cruces en vías principales mediante perforación horizontal dirigida diámetro de 10" (90 metros lineales).
- Cruces en vías principales por pipe jacking, con equipo auger boring guiado, diámetro 32" (110 metros lineales).
- Reconstrucción de pavimentos (rígido y flexible) (6.755,1 metros cúbicos).
- Excavaciones (colectores, pozos, cruce vías troncales) (175.035,5 metros cúbicos).
- Entibados continuos (madera y metálicos) (169.418,2 metros cuadrados).


Se muestra el resumen de la cantidad de tubería instalada hasta el mes de mayo:

**Tabla n.º1 Tubería instalada:**

Ítem	Adicional n.º1	Instalada	und
Tubería $\phi$ 6" Domiciliarias	54.056,00	60.148,5	ml
Tubería $\phi$ 8"	103.267,00	88895,6	ml
Tubería $\phi$ 10"	2.243,20	2136,4	ml
Tubería $\phi$ 12"	3.553,00	3430,5	ml
Tubería $\phi$ 14"	1.305,00	1270,5	ml
Tubería $\phi$ 16"	1.317,00	896,26	ml
Tubería $\phi$ 18"	886,00	886	ml
Tubería $\phi$ 20"	395,00	395	ml
Tubería $\phi$ 24" Colector	1.124,00	1201,5	MI
Tubería $\phi$ 27"	95,40	95,4	MI
Tubería $\phi$ 30"	2.045,00	1819,40	MI
Tubería $\phi$ 33"	592,00	592	MI
<b>TOTAL TUBERÍA REDES <math>\phi</math> 8" a 33"</b>	<b>116.822,60</b>	<b>101.619,0</b>	<b>MI</b>

\*Información de las cantidades relacionadas en el informe de interventoría – Anexo 01, folio 75.

A continuación, se muestra el resumen de la cantidad de domiciliarias instaladas hasta el mes de mayo:

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla n.º 2 - Domiciliarias instaladas**

ACOMETIDAS	8"x6"	10817
	10"x6"	551
	12"x6"	555
	14"x6"	288
	16"x6"	275
	18"x6"	170
	20"x62"	28
	TOTAL	12.684

\*Información de las cantidades relacionadas en el informe de interventoría – Anexo 01, folio 79

**Meta n.º 2.** Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -Primera Etapa- Adecuación Terrenos, Conformación de Vías, Muro de Cierre, Caseta de Operación, Instalaciones Eléctricas, Redes Internas de Alcantarillado y Drenajes (Cabezal de descarga), Estructura de Pretratamiento, Sedimentador Primario (Tres Unidades), Filtro Percolador (Tres Unidades), Lechos de Secado (**avance del 22.56%**):

- Conformación de vía de acceso (910,33 metros lineales).
- Conformación vías internas (340 metros lineales).
- Redes de alcantarillado y drenajes de la PTAR, un cabezal de descarga (604,19 metros lineales).
- Caseta de operaciones y cuarto eléctrico (146 metros cuadrados).
- Cerramiento en malla eslabonada y muro en mampostería ladrillo estructural (906 metros lineales).
- Estructura de pretratamiento-desarenador dos líneas de proceso cada una con capacidad de 325 L/S (1. Unidad).
- Sedimentador primario- cada unidad con capacidad de 108,55L/S (3. Unidades).
- Filtro percolador-carga hidráulica por unidad de 56.8m3m2/día, 58% de eficiencia en remoción de db05 (3 Unidades).
- Cajas válvulas de interconexión (3 unidades).
- Lechos de Secado lodos (120 metros cuadrados).


En el informe indican que, el contratista efectúa renivelación del vertedero interior de los sedimentadores primarios y zona de filtros percoladores, instalación de la capa de Grava Gruesa para las Piscinas del Lecho de secado de Lodos y el dan inicio a la conformación de la estructura del tramo de vía faltante de intervención con esta actividad.

#### **Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Teniendo en cuenta la inclusión del proyecto “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLIVAR”, en la Estrategia de Compromiso Colombia, liderada por la Contraloría General de la República y comunicación con radicado de la Contraloría n.º 2021EE0167897 del 05 de octubre de 2021, donde compartieron la agenda de las reuniones programadas en el marco de dicha estrategia, el 12 de octubre ENTerritorio asistió a la Primera Mesa Técnica.

Durante el desarrollo de la reunión, la CGR informó sobre los alcances de la estrategia Compromiso Colombia, desde el Control Fiscal Participativo, posteriormente, Aguas de Bolívar y la interventoría informaron sobre el estado del proyecto al 30 de septiembre de 2021, por último, se abrió el espacio para que la comunidad expusiera sus inquietudes y/o quejas con relación al proyecto.

Al finalizar la reunión, se establecieron como compromisos realizar las visitas de campo los días 13 y 14 de octubre a los barrios Nariño, Minuto de Dios y emisario final, lo anterior, en compañía de los contratistas de obra e interventoría, Aguas de Bolívar, administración municipal y comunidad. Además,

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

la CGR indicó que debido a que el contrato de obra tiene fecha de finalización 14 de octubre y aún existen varias actividades por ejecutar con relación al proyecto, el 13 de octubre Aguas de Bolívar debía presentar la prórroga de dicho contrato.

Sin embargo, y teniendo en cuenta la agenda de la CGR, el martes 19 de octubre se va a realizar la segunda mesa técnica, donde proyectan firmar el acta de gestión de compromisos.

Es de resaltar que el FRPT participó en este proceso de la Estrategia de Compromiso Colombia, en el marco de sus competencias como supervisión administrativa del contrato específico n.º 026-2170927.


El 14 de octubre de 2021, se realizó el comité operativo y de seguimiento n.º 40, donde se generaron los siguientes compromisos, es de resaltar que la mayoría de ellos se vienen reprogramando desde hace meses:

**Tabla n.º3 Compromisos comité Operativo y de Seguimiento**

No.	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
1	Remitir el informe mensual de junio, julio, agosto y septiembre de 2021	26-oct-2021	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
2	Reporte del estado de los procesos sancionatorios adelantados contra el Contratista de Obra e Interventoría	Dentro del informe mensual de supervisión	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
3	Remitir el modificatorio de obra informado por la entidad ejecutora del Contrato de Obra No. AB-OC-008-2017	19-oct-2021	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
4	Reprogramación de actividades incluyendo las observaciones del alcalde de El Carmen de Bolívar	19-oct-2021	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
5	Actualización de los compromisos asumidos con la comunidad por el Contratista de Obra durante las visitas desarrolladas el 29 de octubre y 3 de diciembre de 2021.	Dentro del informe mensual de supervisión	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
6	Reportar el estado del Plan de Mejoramiento elaborado y adoptado por Aguas de Bolívar, de conformidad con lo ordenado por la CGR	Dentro del informe mensual de supervisión	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
7	Anexar a los informes de supervisión los planos donde se evidencia la tubería instalada, pozos construidos, conexiones domiciliarias y demás en archivos PDF y AUTOCAD	Dentro del informe mensual de supervisión	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
8	Actualización de la matriz semanal incluyendo el cronograma de las obras faltantes por ejecutar que se encuentran dentro de los permisos de ocupación temporal de vía en la ruta a cargo de las concesionarias Montes de María y Yuma.	Semanalmente cada lunes	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
9	Remisión de la prórroga n.º 7 al contrato de interventoría junto con las garantías y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad ejecutora.	19-oct-2021	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
10	Solicitud de Prórroga del Contrato Específico con todos los soportes.	19-oct-2021	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.

**Observación:** La entidad ejecutora como contratante del proyecto (obra e interventoría) debe garantizar el cumplimiento de estos contratos y adoptar todas las medidas que considere con el fin que los contratos derivados se ejecuten dentro del plazo de ejecución del contrato específico. Es de resaltar que el plan de trabajo presentado en la solicitud de prórroga n.º 8 no aplica para realizar seguimiento porque establecía como fecha de terminación física del proyecto el 31 de julio de 2021 y a la fecha existen varias actividades pendientes por ejecutar a cargo del contratista de obra.

En la misma instancia, el informe de supervisión no está siendo remitido al FRPT dentro de los plazos establecidos en las obligaciones de Aguas de Bolívar del contrato específico, afectando de esta forma el

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

seguimiento administrativo que realiza ENTerritorio a los recursos transferidos. A la fecha el último informe radicado es mayo de 2021.

De manera general el proyecto presenta alerta ya que la entidad no atiende a los mecanismos de control y seguimiento del FRPT con relación a su ejecución por parte de la entidad ejecutora, y se presume la no terminación del mismo al 31 de octubre. Al respecto, cabe indicar que el proyecto ya se encuentra incluido dentro de la estrategia Compromiso Colombia, mecanismo mediante el cual se recibe el apoyo de la Contraloría General de la República para finalizar el proyecto y se acredite el cumplimiento de las metas del contrato específico.

**XII. Contrato Específico n.º027- 2171077 “Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el Departamento de Córdoba – Tramo n.º5”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

De acuerdo con la información reportada por parte de la entidad ejecutora, el avance con corte al 29 de febrero de 2019 de las metas es 100 % ejecutado contra 100% programado, De acuerdo con el siguiente balance:

**Meta n.º 1:** Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y Diseños para la construcción de los 10 Km de pavimento Flexible en la abscisa K53+000 a la K63+000. Esta meta se culminada y el resultado fue la prorroga y modificación n.º1 al contrato específico que se firmó el 31 de julio de 2018.

**Meta n.º 2:** Construcción de 10 km pavimento flexible en MCD-19 en las abscisas K53+000 a la K63+000. El cual contiene estructura soporte en Base Granular espesor promedio de 15 cm, subbase granular promedio de 20 cm, terraplén mejorado espesor promedio de 25 cm, Pedraplén espesor promedio de 40 cm, ancho de vía de 8.30 metros, incluye berma, desde el K 53+000 al K62+700 y Base granular espesor promedio de 25 cm, subbase granular promedio de 20 cm, Geocelda Neoweb+ material granular espesor promedio de 20 cm, del K62+700 al K63+000. De la construcción de pavimento flexible en MCD-19 se han ejecutado 10 Km pavimento de rodadura de 14 cm

**Actividades:**


- Fresado 10 km
- Pedraplén 10 km
- Terraplén mejorado 10 km
- Subbase 10 km
- Base 10 km
- Asfalto primera capa 10km
- Asfalto segunda capa 10km

**Meta n.º3.** Señalización horizontal y vertical de los 10 KM de vía a intervenir Flexible en la abscisa K53+000 a la K63+000, avance 100%

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaría de Infraestructura de la gobernación de Córdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones realizadas por la CGR en el marco de la auditoría de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del



	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

31 de julio de 2020, en virtud que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades pendientes y se informó que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos n.º008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimiento del plan de mejora de los hallazgos de la CGR previo al envío del informe de final del plan de mejora.

El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.º0929-2020, presenta el informe final de correcciones a la observación n.º7 contratos específicos 2162734 y 2171077 respecto de los hallazgos de la CGR.

El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba respecto de los hallazgos de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 2171077

El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgo realizados por CGR en marco de la auditoria de cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños por quemas de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsito hurtadas realizado en el mes de septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.

**Observación:** El 30 de diciembre de 2019, se suscribió el acta de liquidación incluyendo como salvedad que el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que corresponden contra la Gobernación de Córdoba, ante cualquier perjuicio que se genere a este o al Departamento Nacional de Planeación, por los recursos que fueron transferidos en virtud del Contrato Especifico, derivado del requerimiento formulado por la Contraloría General de la República o por cualquier inconsistencia que se llegue a encontrar por la información reportada por la entidad territorial, para la realización de los desembolsos realizados en el marco del Contrato Especifico.

Se elaboró el informe de la visita realizada por equipo del FRPT a campo del informe final del plan de mejora de las observaciones del CGR que presento el departamento de Córdoba, el cual hace parte del plan de mejora por parte del ENTerritorio a la CGR en marco de sus obligaciones administrativas y financieras.

**XIII. Contrato Específico n.º028-2171448. Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado.


**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado vs 100% programado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Es de resaltar que a la fecha el último informe de supervisión que se tiene es del 30 de junio de 2020 y establecen el siguiente balance respecto a las metas del contrato específico:

- Construcción Barcaza flotante con 4 bombas de 1800RPM y HDT de 192 MCA en acero inoxidable a GAS. Consta de una barcaza metálica, una pasarela, cuatro motores, y una línea de aducción de longitud 79 metros. Actualmente han instalado los cuatro motores, la tubería de aducción,



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

construyeron los muertos en concreto y se ancló la barcaza a estos, instalaron todos los articuladores a la salida de la barcaza. El sistema aún se encuentra en pruebas para la puesta en marcha de los motores bomba en óptimas condiciones.

Según lo reportado por la interventoría en este componente falta:

- Equipos de bombeo: Atender los pendientes que presenten los equipos de bombeo que se encuentre con garantía vigente.
- Barcaza: Verificar que no existan fugas de gas (entregar certificación). Realizaron el arreglo de la fuga, aún no ha sido recibido a satisfacción.

#### **Avance 99,92%.**

- Desarenador en concreto reforzado de 4000 PSI para 185 LPS. Se encuentra ejecutado, reportan finalizadas las actividades correspondientes al cerramiento y la instalación de tubería de desagüe del tanque de lavado de arenas.

Según lo reportado por la interventoría en este componente falta:

- Estación de bombeo: Calibrar la válvula anticipadora de golpe de ariete. Atender los pendientes que presenten los equipos de bombeo que se encuentre con garantía vigente.
- Tanque de lavado de arenas: Garantizar el correcto funcionamiento de la evacuación de lodos dado que hasta el momento no se ha logrado la uniformidad en la caída del agua.


#### **Avance 99,32%**

- Aducción de tubería de acero al carbono sch 40 bridada "de Ø18 " desde la salida de captación hasta empalme con la tubería de aducción. Incluye suministro e instalación (79,86 m) y corte, biselado y soldadura. Ya se encuentra en operación, avance de ejecución es del **100%**.
- Aducción tubería HD clase 30, incluye suministro e instalación.
  - Tubería HD 18" CLASE 30 (370 metros), terminada y empalmada con la tubería existente, está en operación. **Avance 100%.**
  - Tubería HD 12" CLASE 30 (1200 metros), terminada, actualmente se encuentra en servicio. **El Avance reportado es de 100%.**
- Aducción en tubería 12" PVC RDE 26, incluye suministro e instalación (2050 metros), Ejecutada, esta línea se encuentra en servicio actualmente. **Avance 100%.**
- Optimización planta existente en concreto reforzado 4000psi, con un caudal de 65 l/s, incluye adecuación de estructura y construcción de un sistema de floculación tipo cox y cambio del sistema de sedimentación de alta tasa. Se encuentra en operación, según lo reportado por interventoría aún falta por ejecutar:

Reinstalación de volantas en PTAP optimizada, las cuales fueron removidas por garantía. Reinstalación de 2 vástagos. Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas instaladas en los sedimentadores. Reinstalación de 2 torres de maniobra de compuerta de 6".

El avance de este componente es del **96,88%**.

- Construcción planta de tratamiento convencional de 120 l/s en concreto reforzado de 4000 psi. Durante el mes realizaron pruebas de funcionamiento y estanqueidad, se registraron filtraciones para las cuales se realizó nuevo proceso de impermeabilización con el producto Masterseal 500.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

La Interventoría informó que están pendientes por finalizar las siguientes actividades:

- PTAP Proyectada: Garantizar el correcto funcionamiento de las canaletas dentadas instaladas en los sedimentadores. Reinstalación de macromedidores en la estación Perico. Puesta en marcha de la PTAP. Mejorar anclaje de la torre de maniobra de una de las compuertas de lavado de los floculadores. Tomar fuga que se encuentra en el acceso de agua cruda en el tubo de 16".
- Sistema de tratamiento de lodos: Pruebas y puesta en marcha.
- Garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

El avance de este componente es del **98.01%**

- Optimización de las estaciones de bombeo, denominadas:

- Porqueras: Adecuación, suministro e instalación Equipos de Bombeo: Terminaron las adecuaciones en la caseta de bombeo. Están instalados tres conjuntos motores-bomba. El avance de este componente es del **100%**. No obstante, los motores presentan problemática de altas temperaturas, el contratista manifestó solucionarlo con un extractor que aún no han instalado.
- Palmar: Suministro e instalación de equipos de Bombeo: Están instalados los conjuntos motores – bomba (tres en total), se instalaron los tableros arrancadores, realizaron las pruebas con los caudales requeridos de bombeo directo a la red con el equipo de bombeo n.º 3 a los tanques de almacenamiento del Municipio de San Jacinto y corrigieron los detalles en la descarga del equipo de bombeo n.º 2. Falta la instalación de la válvula anticipadora de golpe de ariete.

El avance de este componente es del **99,51%**.

#### **Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 21 de septiembre de 2021, Aguas de Bolívar radicó ante ENTerritorio el informe final del contrato específico n.º. 028-2171448, el cual se encuentra en verificación de contenido y cumplimiento de obligaciones establecidas en el Contrato Específico por parte del equipo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

**Observación:** Una vez el equipo del FRPT verifique el contenido mínimo del informe final, se procederá con el trámite de la última transferencia de recursos

#### **XIV. Contrato Específico n.º 034- 2171539 “Construcción de pavimento flexible de la vía al aeropuerto los pozos municipio de San Gil departamento de Santander”**


**Estado de ejecución del contrato específico:** En proceso de liquidación.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado contra 100% de acuerdo con el informe de avance con corte al 15 de agosto de 2020.

#### **Informe de avance en la ejecución de las metas:**

De acuerdo con el informe mensual de julio de 2020, y los informes semanales de avance, remitidos por la supervisión delgada de la Gobernación, se tiene el siguiente balance sobre la ejecución de las metas del Contrato:

**Meta n.º1:** Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible con ancho promedio de calzada de 6 metros, con estructura de pavimento MDC-19 de 8 cm de espesor promedio, Base Granular Tipo 2 de 23 cm de espesor promedio apoyados sobre la subrasante existente compactada y/o subrasante

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

mejorada con estabilización con cal en sectores que lo requieran, cuneta longitudinal en concreto hidráulico reforzado para drenaje de agua superficial y Estructuras tipo Filtro para interceptación y drenaje longitudinal de agua subterránea.

**Observación:** Construir 4.5 Km de estructura de pavimento flexible desarrolladas al 100%.

**Meta n.º2:** Señalización horizontal y vertical de los 4,5 Km de vía a intervenir.

**Observación:** 100% correspondiente a la instalación de señalización vertical, horizontal e instalación de las defensas

**Meta n.º3:** Construcción de 31 estructuras de drenaje transversal, tipo alcantarilla de 36" distribuidas en los 4,5 Km de vía a intervenir.

**Observación:** Se encuentran construidas 31 estructuras de drenaje transversal, para un avance del 100%.

Debido al deslizamiento ocasionado por la ampliación de un jagüey en la abscisa K2+556, la Gobernación de Santander, aprobó los diseños y la construcción de muro en concreto armado mediante y cimentación de este mediante tres caisson con el fin de garantizar la estabilidad en la vía en esta abscisa. Dichas obras fueron realizadas y terminadas oportunamente.

#### **Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

El 06 de octubre de 2021, se remitió el borrador del documento Informe de Termino del contrato, el cual fue aprobado por parte de la coordinación técnica a través de correo de fecha 13 de octubre.

Una vez consolidado el informe de Termino general conformado por las áreas técnica, jurídica y financiera, se remitirá el VoBo, para proceder con los documentos de liquidación.

**Observación:** Se realiza seguimiento a la firma y vistos buenos del informe de término y acta de liquidación del contrato específico.


#### **XV. Contrato Específico n.º035-2171610 “Construcción primera etapa de la ciudadela universitaria para la región norte del Departamento del Cauca”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución

**Avance:** 86.44% ejecutado vs 99.05% programando, atraso de 12.61%, de acuerdo con el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2021.

Avance de metas:

- Construcción de dos (2) edificaciones de tres (3) pisos, correspondientes a los bloques 1 y 2 con un área total en planta de aproximadamente 4816.38 m<sup>2</sup>, cada edificación albergará veinticuatro (24) aulas de clase y dos módulos independientes de baterías sanitarias de tres (3) pisos. AVANCE: 91,90%.
- Dotación de 44 aulas de clase con sillas universitarias para estudiantes, escritorio y una silla para docente, además, dotación de 4 aulas de cómputo igualmente con su respectiva dotación. AVANCE: 98,00%.
- Construcción de redes internas de agua potable, sanitaria y pluvial y contraincendios para los bloques 1 y 2. AVANCE: 93,76%.
- Construcción de redes de telecomunicaciones, voz y datos para los bloques 1 y 2 y Portería. AVANCE: 43,55%.
- Construcción de red eléctrica externa de Media Tensión, conexión a red pública, instalaciones internas en portería y bloques 1 y 2. AVANCE: 66,07%.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- Construcción de aproximadamente 1162.50 m2 de vía de acceso con superficie de rodadura en afirmado con un ancho promedio de 12 metros. AVANCE: 90,35%.
- Construcción de portería de acceso peatonal y vehicular a la Ciudadela Universitaria con un área aproximadamente 480.25 m2. AVANCE: 81,48%.
- Construcción de aproximadamente 400 m2 de sendero peatonal en afirmado con ancho variable de 2.5 metros. AVANCE: 94,82%.
- Construcción de la red hidráulica externa de suministro de agua potable para los bloques 1 y 2, desde el punto de conexión de la red pública que incluye medidor, dos (2) tanques de almacenamiento vertical de 50 m3 distribuidos en dos puntos de la línea de conducción, sistema de bombeo compuesto por dos (2) bombas eléctricas. AVANCE: 92,11%.
- Construcción de red hidráulica externa para evacuación de agua sanitaria y pluvial, en el área de la primera etapa de la Ciudadela Universitaria. AVANCE: 94,92%.

#### **Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**


- El 7 de octubre con radicado ENTerritorio 20214300375662, la Universidad del Cauca remite Solicitud Certificación Cofinanciador de Conocer y Acepta el Ajuste al Proyecto “CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” BPIN: 2014000030063.
- El 19 de octubre de 2021, se informó a la gobernación del Cauca de la solicitud por parte del Supervisor del Contrato Específico n.º 035-2171610 designado por la Universidad del Cauca, en donde indica que *“en atención a la nueva directriz de la Oficina Asesora de Planeación Departamental, el trámite ejecutor no requiere del concepto de viabilidad técnica del ajuste requerido por esta dependencia inicialmente y tampoco él Conoce y Acepta el ajuste suscrito por las entidades cofinanciadoras del proyecto”*.

**Observación:** Las entidades ejecutoras allegaron comunicación con radicado ENT n.º 20214300362172 Unicauca n.º 5.5.92-31.4/1108 del 27 de septiembre de 2021, mediante la cual se solicitó a ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: i) el reinicio del Contrato Especifico n.º 035-2171610 para iniciar los trámites administrativos del ajuste que debe adelantar ante el Sistema General de Regalías; ii) una prórroga al plazo de ejecución del Contrato Especifico n.º 035-2171610 por un tiempo adicional de cinco (5) meses y dieciséis (16) días, es decir con fecha de terminación el 18 de marzo de 2022.

Dicha solicitud se basó principalmente en que el Departamento del Cauca y la Universidad del Cauca informaron que se han superado los hechos que motivaron la suspensión del contrato. En cuanto al primero, esto es los efectos generados por el Paro Nacional en el Valle del Cauca y Cauca afectando, entre otros aspectos, la misma fue superada en la medida que cesó el paro nacional que afectaba las condiciones normales de ejecución de las obras del proyecto.

Respecto a la segunda causa de suspensión, la controversia jurídica relacionada con la autorización para realizar el ajuste ante las plataformas tecnológicas SUIFP-SGR y GESPROY, que pretende incorporar recursos aportados por el Departamento del Cauca, para adicionar al contrato de interventoría de la obra, informan las entidades que luego de varios trámites administrativos y consultas jurídicas realizados por la Universidad del Cauca y el Departamento del Cauca, en la cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, aclaran que los proyectos cofinanciados con recursos del SGR podrán adicionarse hasta el 50% respecto del valor total inicial aprobado del proyecto de inversión en valor nominal.

A partir de esta conclusión del DNP, destacan las entidades ejecutoras que han tomado la decisión de que se disminuya en la etapa de cierre el valor adicionado del proyecto con el propósito de que las adiciones no superen el 50% del valor nominal inicialmente aprobado por el SGR. El mencionado ajuste al valor inicial del proyecto, que tiene por objeto una redistribución de costos de sus actividades dentro

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

plataforma SUIFP-SGR no modifica su valor e incluye las actividades no previstas. Es decir, el valor total de proyecto se mantiene en la suma de \$14.686.227.750 MCTE.

Por ello, en sesión virtual de comité operativo y de seguimiento n.º 35 celebrada el 27 y 28 de septiembre de 2021, instancia integrada por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento del Cauca y la Universidad del Cauca, respaldaron la propuesta de reiniciar a partir del 1 de octubre de 2021 y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Específico n.º 035-2171610 hasta el 18 de marzo de 2022.

En consecuencia, el 1 de octubre se firmó el reinicio n.º 2 y la Prórroga n.º 8 del Contrato Específico hasta el 28 de marzo del 2022.

Se hace seguimiento a las acciones administrativas por parte de la gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca para el inicio de los contratos derivados de obra e interventoría.

**XVI. Contrato Específico n.º 039- 2172296 “Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo”**

**Estado de ejecución del Contrato Específico:** Terminado

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado frente a 100% reprogramado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas**

Teniendo en cuenta que la meta del proyecto es “Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo en un área de 3297.29m<sup>2</sup>”, la Entidad Ejecutora reportó mediante la radicación de las actas de terminación de los contratos derivados, un avance ejecutado del 100% con pendientes y en dichos documentos estipuló un plazo de 15 días calendario para la subsanación de los mismos.


**Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

El 16 de septiembre de 2021, se llevó a cabo comité operativo y de seguimiento para hacer seguimiento a la ejecución de los contratos que se habían reportado suspendidos y las gestiones realizadas por la entidad ejecutora para garantizar la terminación de las obras en el plazo establecido.

El 01 de octubre de 2021, se remitió correo electrónico reiterando los compromisos del comité de seguimiento del mes de septiembre que se encontraban sin subsanar.

El 04 de octubre de 2021, se remitió correo electrónico a la entidad ejecutora informado la visita que sería llevada a cabo el 06 de octubre de 2021 entre otros motivos, para realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.

El 06 de octubre de 2021, se llevó a cabo visita de seguimiento a las instalaciones de la IPS en donde se evidenció que pese a que se ha presentado avance aún no se terminan las obras cuya fecha de terminación está prevista para el 15 de octubre de 2021.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

El 07 de octubre de 2021, se remitió mediante correo electrónico a la entidad ejecutora la reiteración de los compromisos del 16 de septiembre de 2021 ya que con la información radicada por dicha entidad el 05 de octubre no se subsanaron, y se solicitó la radicación de los informes de supervisión de agosto y septiembre de 2021. Se deja de manifiesto que la entidad ejecutora ha incumplido el envío de reportes semanales del estado de avance y ejecución del contrato específico ya que el último reporte se remite con un mes y una semana de retraso, se recuerda además que el envío de esta información debe ser desagregada respecto a cada contrato derivado y consolidada respecto al contrato específico. Asimismo, se manifestó que el reiterado incumplimiento de los plazos pactados para la subsanación de estos compromisos generará que el FRPT, en ejercicio de sus funciones de supervisión administrativa al contrato específico del asunto, deba recomendar a ENTerritorio la apertura de un proceso administrativo por presunto incumplimiento contractual.

En la misma fecha se remitió correo electrónico relacionado con la visita del día anterior, manifestando que no se presentó un plan de trabajo que garantizara que las obras pendientes por concluir de ambos contratos terminarán en el plazo previsto.

El 11 de octubre de 2021, se llevó a cabo comité de seguimiento en el que la entidad ejecutora reiteró que las obras se terminarán el **15 de octubre de 2021**.

**Observación:** Las obras y el contrato específico terminaron el 15 de octubre de 2021, situación que se constató con las actas de terminación, con pendientes, remitidas por la entidad ejecutora. Al respecto, se hará el seguimiento para que la Entidad remita las actas de terminación definitivas, así como los demás documentos para el inicio del trámite de liquidación del contrato específico.

**XVII. Contrato Específico n.º041- 2172346 “Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar”.**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Proceso de liquidación.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado contra 100% programado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**


De acuerdo con el comité operativo y de seguimiento n.º08, realizado el 2 de mayo del 2019, se informó por parte de la supervisión delegada de entidad ejecutora de la Gobernación de Bolívar, que el estado de ejecución física del proyecto se encontraba en el 100%. De acuerdo con la información dada a conocer en el mencionado comité operativo y de seguimiento, las metas ejecutadas son:

**Meta n.º1:** Implementar un modelo participativo de alternativas sostenibles de alimentación, nutrición, reproducción y mejoramiento del potencial genético bovino. Avance del 100%

Las actividades que comprende el cumplimiento de esta meta son:

- Validación del potencial nutricional de cuatro sistemas de producción y conservación de forrajes avance de 100%.
- Transferencia participativa de tecnologías para la producción de leche y carne con la introducción de 3000 animales con mayor potencial genético en el sistema productivo bovino, se han adquirido 1800 bovinos avance de 100%.
- Sincronización de cele, ovulación e inseminación en hembras de alto potencial genético. 100%



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- caracterización edafo-climática y evaluación de impactos y riesgos ambientales de los sistemas de producción bovina y diseño de una guía didáctica ambiental para su manejo, avance de 100%
- Impacto y manejo ambiental. 100%

**Meta n.º2:** Fortalecer el nivel de apropiación técnico-social de los pequeños productores pecuarios de la región de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, avance de 100%.

- Transferencia y apropiación social a través de procesos de acompañamiento organizacional y crecimiento personal (formación de tejido social para la convivencia, el trabajo en equipo y el crecimiento socio-empresarial) de los pequeños productores agropecuarios, avance de 100%.
- Transferencia del conocimiento a través de procesos de capacitación y acompañamiento en técnicas modernas y sostenibles de producción y cadenas de valor de productos y subproductos agrícolas y pecuarios, avance de 100 %.

**Meta n.º3:** Implementar procesos de gestión del conocimiento para el desarrollo regional y para el seguimiento y monitoreo del proyecto, avance de 100%

- Gestión del conocimiento para la divulgación impresa y participativa (cartillas y giras), de la información generada por el proyecto, avance 100%
- Seguimiento, control y administración de actividades asistencia técnica operativo, avance 100%

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El día 05 de octubre de 2021, se realizó el seguimiento mediante correo electrónico al acta de liquidación para firma a la Universidad de Córdoba, la cual no ha sido remitida firmada hasta la fecha.

**Observación:** Se realizó la consecución de firmas del acta de liquidación de las partes del contrato.

**XVIII. *Contrato Específico n.º045- 2172359 “Implementación de medidas de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la política nacional de cambio climático en 18 municipios del departamento de Nariño”***

**Estado de ejecución del contrato específico:** Liquidado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado frente a 100% programado.


**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Las metas establecidas en el Contrato Específico son las siguientes:

- 1) Implementar procesos de optimización que reduzcan las emisiones de Gases de efecto invernadero para beneficiar a 400 familias.
- 2) Desarrollar procesos de socialización y formación ambiental en las comunidades sobre la mitigación de GEI para beneficiar a las 400 familias.
- 3) Establecer un mecanismo de medición de las emisiones de gases efecto invernadero en los procesos de cocción de alimentos con leña para beneficiar a las 400 familias.

De acuerdo con la revisión del informe de supervisión, con corte a 31 de mayo de 2019, la Entidad Ejecutora reporta que se han realizado 399 firmas de acuerdos con la comunidad, construido 399 estufas, establecido los 399 huertos leñeros y se han realizado 399 mantenimientos y seguimiento a las plantaciones correspondientes a la totalidad de actividades de la meta 1 del proyecto.



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

Así mismo, se reporta la ejecución de 18 socializaciones del proyecto a la comunidad, 36 capacitaciones a los beneficiarios sobre el cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente, y 54 talleres en disminución de impacto asociado a la variabilidad del cambio climático, correspondientes a la totalidad de las actividades de la meta n.º 2 del proyecto.

Se reporta la instalación de 75 unidades del Sistema de medición de eficiencia en la quema de leña seleccionadas, realización y tabulación de 100 encuestas para alimentar indicadores de gestión, y la presentación con los 75 resultados de la tabulación de encuestas y medición de emisiones de GEI que corresponden a la totalidad de las actividades de la meta n.º 3.

En términos generales, y con relación a la ejecución del Contrato Específico, la entidad reporta un avance del 100% con respecto al programado.

**Observación:** Contrato liquidado el 15 de octubre de 2021.

**XIX. Contrato Específico n.º046- 2182482 “Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado frente a 100% de acuerdo con el informe correspondiente al mes de mayo de 2021 con radicado No. 20214300198402 del 6 de junio de 2021 por el Departamento de Santander donde el supervisor designado informa que:

*“(…) El proyecto se cumplió al 100%, se construyeron 2.183 metros lineales de sendero peatonal con superficie de acabado en piedra Barichara, con un filtro lateral y cuneta en concreto en sus dos costados, construcción de 12 alcantarillas de 33” con adecuación de 3 descoles subterráneos para evitar que el ganado se lastime, construcción de 4 quioscos dotados con un mesón y dos bancas de 0.80 m y 5 bancas en concreto de 1.5 m ubicadas alrededor del quiosco, construcción de 18 bancas sin espaldar en concreto de 2 m. ubicadas a los costados del sendero, instalación de 14 cestas metálicas para depósito de desechos, mantenimiento del camino empedrado existente en 471 metros cuadrados y mantenimiento de la vía vehicular existente paralela al sendero para garantizar el paso de los vehículos que gozaban de ese servicio antes de la construcción del sendero y que fue dañado por el paso de los semovientes que ingresaban los materiales. El sendero esta adornado en sus costados con plantas ornamentales tipo durantas en 10.854 unidades y en las zonas de estancias con 44 árboles sombríos tipo guayacán (…)”*

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**


Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:

- Mejoramiento de 830 metros de mantenimiento del Sendero Peonatal:
- El porcentaje obedece a que en la actualidad se encuentra implementado el sendero nuevo, para lo cual el tránsito de mulas de carga para estos dañaría los trabajos de mantenimiento requerido.
- Construcción de 1340 metros de Sendero peatonal y obras complementarias:

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Los profesionales del FRPT remiten observaciones el 03 de octubre de 2021 al informe final subsanado n.º3, para lo cual la supervisión indica que estará remitiendo subsanación a las observaciones antes de finalizar el mes de octubre.

**Observación:** El equipo del FRPT continuará realizando seguimiento a los compromisos y al envío de las subsanaciones que persistan.

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**XX. Contrato Específico n.º047- 2191863 “Remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E. San Antonio - Tolima”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Proceso de liquidación

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado frente a 100% reprogramado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es “Cofinanciar la remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital La Misericordia E.S.E San Antonio – Tolima”, a la fecha la Entidad Ejecutora reportó un avance con corte al 13 de octubre de 2020, mediante informe final remitido el 30 de noviembre de 2020 en el que se indica el cumplimiento del 100% de la meta.

**Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

Se llevó a cabo comité operativo el 17 de septiembre de 2021, en el que se solicitó a la entidad ejecutora del proyecto gestionar las reparaciones mencionadas por la gerencia del Hospital en el correo del 25 de agosto de 2021, en el marco de sus obligaciones post contractuales y temas jurídicos y financieros relacionados con la liquidación del contrato derivado.

El 25 de septiembre de 2021, se realizó recorrido por las instalaciones del área de urgencias del hospital con el gerente del mismo y el secretario de planeación del municipio, se programaron los compromisos para subsanar los problemas de calidad que se han presentado posterior a la entrega.

**Observación:** Desde el FRPT, se realizará seguimiento a las actividades financieras pendientes con el fin de elaborar el Informe de Termino del proyecto y posterior liquidación del Contrato Específico n.º047-2191863.

**XXI. Contrato Específico n.º048-2191864 “Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado el potrero”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En proceso Precontractual de los Contratos Derivados

**Avance de ejecución física del proyecto:** 0% ejecutado


**Informe de avance en la ejecución de las metas:** N/A

**Metas establecidas en el contrato específico:** Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado el potrero, 11 vías internas en pavimentación asfáltico e hidráulico, 4 muros de contención y redes sanitarias y pluviales.

**Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

El 19 de octubre de 2021, el municipio presentó con radicado n.º 20214300396072 el informe de ejecución del mes de octubre de 2021.

**Observación:** En el informe de ejecución se informa que el proceso de contratación referente a la ejecución de la obra fue publicado en la plataforma SECOP II. El número de proceso fue LP-2021-07, por un valor de \$8.068.698.566, bajo el objeto de “El contratista se compromete para con el municipio

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

*de pasto - secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra de construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado el potrillo del municipio de pasto 2021, a precios unitarios fijos."*

**XXII. Contrato Específico n.º049-2191865 "Construcción de 9 puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de Guainía"**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución

**Avance de ejecución física del proyecto:** 88.25% ejecutado vs 98.8% programando, atraso de 10.55%.

De acuerdo al informe de ejecución con corte del 01 al 30 de septiembre de 2021, se reportó el siguiente avance de cada puesto de salud

**1. DANTA:**

Avance de 99,92% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado.

Ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. El avance de este periodo se ve reflejado en la construcción del pozo perforado para el suministro de agua, la instalación de la PTAP y el sistema de bombeo para completar el equipamiento y la ejecución de obra del puesto.

Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes:

- Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de concepción de aguas.
- Cuenta con Certificado Retie- Cuenta con Certificado Retie

**2. PUERTO COLOMBIA:**

Respecto de las condiciones del mes anterior continua con el avance del mes pasado corresponde a un 98,96% incluyendo el transporte de materiales en el global ejecutado.

Ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos, sanitarios, tanque elevado. Se cuenta con videos de subsanación y en el informe de interventoría se amplía la información de las subsanaciones.

Las actividades que faltan por ejecutar son las siguientes:

- Licencias ambientales cuentan con los dos permisos el de vertimientos de agua y el de concepción de aguas.
- falta el Certificado Retie

**3. CAMPO ALEGRE:**


En el mes de septiembre llegó la totalidad de materiales requeridos para la construcción del puesto de salud y se adelantaron actividades de cimentación, acero de refuerzo, instalaciones hidrosanitarias y montaje de la estructura en acero ASTM.

Se fundió la placa de contrapiso y se dio inicio a la instalación de la estructura metálica que soporta la edificación. Se cuenta con el personal en obra necesario para realizar los trabajos y se adelantaron excavaciones para las instalaciones sanitarias del puesto de salud

Se tomaron muestras de concreto para realizar pruebas de laboratorio para medir la resistencia del concreto y se realizaron pruebas de asentamiento de la mezcla en obra.

El avance del puesto se encuentra en el 53,12%, donde el 4,61% corresponde a obra y el 48,51 corresponde a transporte de materiales.

**4. GARZA MORICHAL:**

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

En la comunidad de Garza Morichal, se solicitó aclaración al contratista de interventoría y obra, sobre el porcentaje real de la obra y actividades ejecutadas en Garza Morichal. Debido que a la fecha el contratista de interventoría, se mantiene en el reportaje reportado que es 99,25%, por el cual a la fecha no se ha realizado la visita en el sitio, sin embargo, en el informe del mes de agosto se evidencia fotos sin terminación de obra, como lo declaran desde el mes de junio. A la fecha no se ha logrado realizar la visita de inspección por el tema de orden público, del cual en este momento no es recomendable acceder a la zona hasta que no habiliten el paso.

#### 5. ARRECIFAL:

El puesto de salud de Arrecifal se encuentra en un 98,01% de ejecución financiera y un 100% en ejecución física del estado contractual.

Se mantiene en las mismas condiciones que el mes anterior, ya se encuentra la infraestructura física terminada con ejecución de cimentación, estructura, pisos, muros, cubierta, redes hidrosanitarias internas, redes eléctricas, puertas, ventanas, canales y bajantes, accesos, sanitarios y tanque elevado y PTAP debidamente instalada.

Ya cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y Expedición de Captación de Agua, completando al 100% la ejecución física.

Debido a la reubicación de la obra a solicitud de la comunidad por problemas de erosión y socavación del sitio previsto inicialmente, fue necesario construir un nuevo pozo perforado en el nuevo sitio de ubicación del puesto de salud.

La subsanación por fallas en la calidad de los acabados y daños ocasionados por terceros se ha ejecutado en su totalidad. De acuerdo con la última inspección, se pudo evidenciar los trabajos de recuperación y una evidente mejoría en las condiciones de la obra.

Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

#### 6. MURCIÉLAGO:

El puesto de salud de Murciélagos se encuentra en un 98,01% de ejecución financiera y un 100% en ejecución física del estado contractual.

Este puesto de salud se encuentra en las mismas condiciones de avance que en Arrecifal, ya fue construida toda la infraestructura física, y la subsanación de fallas por calidad en los acabados de los trabajos y daños ocasionados por terceros ya han sido subsanados en su totalidad. La mejoría en las condiciones de la obra es evidente y presenta un acabado acorde con las especificaciones técnicas.

Cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y la expedición de la licencia ambiental de captación complementando el 100% de ejecución en este puesto de salud.

#### 7. PUEBLO NUEVO:


En el puesto de salud de Pueblo Nuevo ya se ejecutó la totalidad de la obra, el Avance ejecutado corresponde al 98,01% de ejecución financiera y un 100% en ejecución física del estado contractual.

Las actividades de subsanación de calidad de obra y de reparación de daños ocasionados por terceros, ya fueron ejecutadas y el puesto se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra. Cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y con la expedición de la licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud.

Está pendiente la adecuación de la rampa de acceso para garantizar el acceso de personas con discapacidad física y movilidad reducida, el contratista se comprometió a tenerla lista para la entrega final de la obra. Cabe resaltar que la adecuación no hace parte de las cantidades de obra, es una cuestión de funcionalidad para la infraestructura construida debido a una socavación por agua lluvia ocurrida justo en ese punto del acceso al puesto de salud.

#### 8. CARPINTERO:

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

El puesto de salud de Carpintero se encuentra ejecutado en su totalidad, el Avance de obra ejecutada corresponde al 97,96% de ejecución financiera y un 100% en ejecución física del estado contractual.

El puesto de salud se encuentra en óptimas condiciones y cumple con las especificaciones técnicas del contrato.

Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

Ya cuenta con certificado de Retie y Expedición de permiso de Vertimiento y con la expedición de la licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud

#### **9. MAPIRIPANA:**

El puesto de salud de Mapiripana se encuentra ejecutado en su totalidad y el Avance de obra ejecutada corresponde al 98,01% de ejecución financiera y un 100% en ejecución física del estado contractual.

Las actividades ejecutadas cumplen con las condiciones de calidad requeridas para la obra.

Ya se ejecutó la totalidad del transporte de materiales para este puesto de salud.

Ya cuenta con certificado de Retie, la Expedición de Vertimiento y con la expedición de la licencia ambiental de captación para completar el 100% de ejecución en este puesto de salud

#### **Seguimiento Administrativo al Contrato Específico:**

El 17 de septiembre de 2021, se realizó el comité operativo y de seguimiento n.º23 para el 17 de septiembre de 2021, donde se dejan los siguientes compromisos:

1. Reporte sobre la ejecución y ampliación de la contratación derivada, donde se garantice la terminación del objeto y metas del proyecto. – 22 de septiembre de 2021.

El 19 de octubre de 2021, la Gobernación de Guinaia con radicado n.º 20214300393972, presentó el informe de ejecución del mes de septiembre de 2021 del contrato específico.

**Observación:** Se evidenció que se tiene el mismo reporte de ejecución del mes de agosto y se solicitó a la entidad ejecutora dar la aclaración del mismo. Se continuará con el seguimiento especial, donde se garantice la terminación de las obras.


#### **XXIII. Contrato Específico n.º051-2191867 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nación con el Departamento de Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Vial del Folclor y El Bocado II - Tramo 3 Vélez - Chipatá”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado

**Estado de ejecución del contrato específico:** Avance del 100% ejecutado frente a 100% programado con corte al 02 de octubre de 2020, de acuerdo con lo reportado por la supervisión en el informe de avance semanal de obra del 28 de septiembre de 2020, al 02 de octubre de 2020.

#### **Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- La construcción de 950 metros en pavimento flexible del tramo 3 Vélez - Chipatá que hace parte del corredor Vial del Folclor y el Bocadillo II del departamento de Santander, Se cuenta con las actividades de imprimación y su posterior pavimentación en pavimento flexible. 100% ejecutado
- Realización de la señalización horizontal y vertical, 3 alcantarillas, 4 muros de contención en cimentación profunda y un box coulvert. 100% ejecutado

Se realizó la implementación de 6 muros de contención; Se encuentra en la adecuación de 3 alcantarillas, mediante el remplazo de tubo de 36"; se cuenta con la construcción del box coulvert y la adecuación de rellenos laterales de este. 100% ejecutado

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El FRPT remitió desde el 24 de septiembre de 2021, en correo electrónico a las subsanaciones del informe final enviado, indicando a la entidad que aún persisten las siguientes observaciones:

- Registro fotográfico y audiovisual definitivo;
- Análisis de resultados del Proyecto teniendo en cuenta los indicadores del mismo y la meta del plan de desarrollo departamental.

A través de diversos correos electrónicos de fecha 15 de octubre de 2021, el FRPT ha remitido solicitud a la supervisión delegada de la gobernación, con el fin de dar respuestas oportunas sobre las observaciones del informe final, sin que a la fecha se haya tenido respuesta por parte de la gobernación.

**Observación:** Realizar seguimiento a la entrega de la subsanación del informe final y posteriormente continuar con el trámite para el último desembolso.

**XXIV. Contrato Específico n.º052- 2191868 “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de la infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato Plan Nación con el Departamento de Santander, CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado.

**Avance de ejecución física del proyecto:** El avance de ejecución de las obras es del 100% ejecutado frente a 100% programado con corte al 02 de septiembre de 2021, el cual fue reportado por la gobernación de Santander en el comité operado y de seguimiento n.º11 del 21 de septiembre de 2020.


**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el contrato específico son:

- Construcción de 1.6 km en pavimento flexible, en la vía que conduce del municipio de Girón al municipio de Zapatoca. 100% terminado.  
Se encuentra ejecutada la actividad de pavimentación de 1.6km de pavimento flexible, implementación de cunetas y señalización. 100% terminado.
- Realización de cunetas a un costado de la vía, señalización horizontal y vertical, al igual que la construcción de 3.114 metros lineales de cunetas, en la vía que conduce del municipio de San Vicente al municipio de Albania. Se tiene construido 1900 ml lineal de cunetas construidas. 100% terminado.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**



	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

La Gobernación de Santander, remitió el informe final subsanado mediante radicado n.º20214300362032, para lo cual los profesionales que realizan el seguimiento al presente contrato realizaron la revisión a la documentación presentada, para luego remitir observaciones sobre esta documentación y solicitar la subsanación en el menor tiempo.

**Observación:** Se realizó revisión a la documentación subsana de del informe final, con el fin de proceder a emitir el concepto y continuar con los trámites de último desembolso y liquidación del Contrato.

**XXV. Contrato Específico n.º053- 2192488 “Mantenimiento a procesos de Restauración Ambiental en Áreas Estratégicas del Tolima”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Proceso de liquidación

**Avance de ejecución física del proyecto:** La ejecución del proyecto es 100%, contra un 100%, de acuerdo con la información al informe de ejecución del mes de marzo de 2021 con radicado ENTerritorio 20214300123862 de 15 de abril de 2021 e informe final con radicado ENTerritorio No. 20214300141622 de 28 de abril del 2021.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Las metas establecidas en el contrato específico son:

**Meta 1:** Desarrollar actividades de mantenimiento silvicultural a procesos de restauración ecológica en áreas estratégicas del Tolima.

**Meta 2:** Implementar una estrategia de educación, divulgación y seguimiento a las acciones de mantenimiento implementadas en áreas estratégicas del Tolima”.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2021, dirigido a la entidad ejecutora, CORTOLIMA, se solicitó nuevamente la entrega de la documentación final del contrato para su liquidación, sin que a la fecha se tenga respuesta oportuna:

- Soporte de los pagos finales de la contratación derivada
- Certificación de las deducciones realizadas a la contratación derivada que corresponda
- Copia de los extractos que se generen hasta el cierre de la cuenta.
- Soporte del traslado de los rendimientos financieros mientras estos se generen
- Soporte de la Certificación de la cancelación de cuenta.


**Observación:** Se realizó seguimiento a la documentación requerida para proceder con la liquidación del Contrato Específico 053-21925488.

**XXVI. Contrato Específico n.º054- 2192520 “Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución de contratos derivados.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 55.15% ejecutado frente a 79.78% reprogramado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del municipio de Ovejas-Sucre en cinco puntos críticos mediante la construcción de placa huella, a la fecha el último reporte de avance con corte al 31 de agosto de 2021, mediante informe mensual de supervisión remitido por la entidad ejecutora, en el que se evidencia un atraso de 24.63%.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 15 de septiembre de 2021, se remitieron a la entidad ejecutora mediante correo electrónico dirigido al supervisor delegado, observaciones al borrador de solicitud de prórroga que la entidad había allegado el mismo día.

El 20 de septiembre de 2021, se remitieron a la entidad ejecutora mediante correo electrónico dirigido al supervisor delegado, las nuevas observaciones producto de la segunda versión del borrador de solicitud de prórroga que la entidad había allegado el 19 de septiembre de 2021.

El 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo comité operativo en el que se recomendó la solicitud de prórroga del contrato específico hasta el 30 de diciembre de 2021. En virtud de ello se suscribió Prórroga 5 Modificación 5 del contrato específico 054-2192520 el 28 de septiembre de 2021 y hasta el 30 de diciembre de 2021.

**Observación:** El contrato específico se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2021. Las actas de inicio de los contratos derivados se suscribieron el 31 de agosto de 2020 y fueron prorrogados hasta el 30 de agosto de 2021; no obstante, los mismos se suspendieron entre el 15 de abril y el 18 de mayo de 2021 y el 24 de mayo y el 21 de junio de 2021 lo que corresponde casi a 2 meses, por lo que nuevamente la entidad solicitó prórroga justificada en las lluvias y la falta de más frentes de trabajo. Debido al bajo rendimiento en obra y la falta de entrega oportuna de información por parte de la entidad ejecutora se reiteran requerimientos.

**XXVII. Contrato Específico n.º055- 2192521 “Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Institución Educativa Santander Del Departamento Del Guaviare”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución de los contratos derivados.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 99,74% ejecutado vs. 99,71% Programado


**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta lo reportado por la entidad ejecutora mediante informe semanal de avance del 01 al 10 de octubre de 2021, se establece el siguiente balance respecto a la meta del contrato específico. Es de resaltar que a la fecha de corte del presente informe la entidad ejecutora no ha radicado el informe de supervisión de septiembre:

*“Mejoramiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Santander del Departamento del Guaviare que involucra la construcción de cerramiento perimetral, andenes, sardineles, instalación de lámparas perimetrales, zonas lúdicas y portería principal.” Avance físico 99.74%.*

*“(…)”*

- 1,01 localización y replanteo.
- 1,45 Cerramiento en tela verde de cerramiento H: 2m postes cada 2,50 m.
- 1,34 Descapote de capa vegetal y nivelación manual, incluye retiro.
- 1,15 Demolición manual de andenes y sardineles incluye retiro de escombros.


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- 1,23 Demolición manual de estructuras en concreto reforzado, incluye retiro.
- 1,27 Demolición de cimientos enterrados.
- 1,21 Demolición de muros en ladrillo prensado E: 0,10m
- 26,01 Desmonte, descapote y limpieza del terreno, incluye desenraice, retiro de tacones, de maleza, de arbustos de diámetro menor o igual a 0.2m y altura menor o igual a 1m, retiro de tierra negra hasta 0.2m cargue y botada de material sobrante
- 2,02 Excavación manual en tierra dura, incluye retiro
- 28,04 Relleno para estructuras con recebo
- 28,41 Base Granular Clase A\*
- 3,1 Base concreto pobre 5cm
- 3,11 Viga de cimentación 30\*30cm, 6D1/2" + flejes 3/8" a 12cm c/u
- 3,06 Concreto de 3000 psi para zapatas
- NUEVO Muro en ladrillo estructural 45doqu en concreto 3000 psi
- NUEVO Columna metálica de 100\*100 3MM
- 4,07 Columnas sección 25\*25 4D= 1/2" y flejes 3/8" a 15cm c/u
- 25,07 Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m
- 4,45 Acero de refuerzo FG
- NUEVO Suministro e instalación de lámpara integrada solar led de 40w, Inc tubo 3" FIGURADO y soporte para lámpara
- Alfajía en concreto de 3000 psi a=25cm, e=7cm
- Concreto de 3000 psi para bases y soportes
- Demolición de enchapes, incluye retiro
- Desmonte de sanitarios
- Demolición de pisos baldosín común incluye retiro
- Desmonte de puertas y marcos
- Desmonte de rejas
- Desmonte de ventanas
- Alistado piso 4 cm
- Malla Electrosoldada Fy=5000 Kg/cm2
- Red de suministro PVC 1/2"
- Punto de agua fría lavamanos
- Cubierta en teja arquitectónica trapezoidal galvanizada C. 30, incluye caballete – Tipo Acesco o similar
- Placa Base concreto 2500 psi, 10 cm
- Polo a tierra
- Canal en lámina galvanizada C 18, desarrollo 70 cm, con anticorrosivo
- Pañete liso muros exteriores y culatas mortero 1:3 impermeabilizado
- Correa cerrada 100\*40\* 2mm
- Bordillo de 10x25cm IN-SITU 2500 psi
- Suministro e instalación de loseta prefabricada táctil guía A 56 color azul dimensiones 40x40 cm
- Suministro e instalación de loseta prefabricada táctil alerta color verde A 55-A dimensiones 40x40 cm
- Suministro e instalación 45doquín en color amarillo peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en espina de pescado
- Suministro e instalación 45doquín peatonal de concreto de 4,2 Mpa 6x10x20cm, en • Portón en malla eslabonada de 1 1/2" x 1 1/2" c.10 sobre tubo de cerramiento 2" con tapas, ángulos 1 1/4" x 1/8" y platina de 1/2"x1/8", incluye anticorrosivo y pintura M2

(...)"

#### **Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Conforme con el seguimiento realizado por el FRPT, el 22 de septiembre de 2021, por medio de correo electrónico se solicitó a la entidad ejecutora que nos comunicara si prorrogaron los contratos de obra e interventoría, ya que según el informe de avance semanal del 13 al 19 de septiembre de 2021, reportan

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

un avance físico acumulado del 95,94% y en comité operativo n.º 6, indicaron que dichos contratos finalizaban el 13 de septiembre de 2021.

Por lo anterior, el 30 de septiembre de 2021, la gobernación del Guaviare indicó: *“Me permito informar que a los contratos de obra e interventoría se le realizó adición en plazo de 1 mes. los documentos soportes ya se encuentran firmados y legalizados, lo cual serán anexados con el informe del mes de septiembre.”*

El informe de supervisión de septiembre de 2021, aún no ha sido remitido por la entidad ejecutora.

**Observación:** Teniendo en cuenta la novedad contractual suscrita en agosto, se va a realizar seguimiento al proyecto según reprogramación anexa a dicha solicitud.

**XXVIII. Contrato Específico n.º056- 2192522 “Construcción de un polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de Guamal en el municipio de Inírida.”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución

**Avance de ejecución física del proyecto:** Avance: 83.55% ejecutado vs 93.20% programando, atraso de 9.65%, de acuerdo al informe de ejecución con corte al 31 de agosto de 2021, de retraso correspondiente al montaje de la cubierta, lo cual a corte del 31 de agosto del 2021, ya se encontraban en campo, sin embargo estaban pintando y subsanando detalles en las correas, para así continuar con la montura de la teja termoacústica.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Se realizó el comité operativo y de seguimiento n.º21, el 17 de septiembre del 2021, donde se dejaron los siguientes compromisos por parte de la gobernación de Guainia:

- Informe semanal de ejecución del proyecto – 23 de septiembre de 2021.
- Extracto Bancario y soporte de traslado de rendimientos financieros de agosto de 2021. – 17 de septiembre de 2021.
- Reunión: Socialización para la entrega de Informe Final -24 de septiembre de 2021.

El 24 de septiembre de 2021, se realizó la mesa de trabajo con la gobernación de Guainia donde se explicó y socializó el formato de informe final.

**Observación:** Se solicitó a la Gobernación de Guainia, la información sobre el estado de culminación de la obras de ejecución para el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta que la terminación del Contrato Específico, conforme la última novedad suscrita, se estableció para el próximo **31 de octubre de 2021**.


**XXIX. Contrato Específico n.º057- 2192523 “Remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambráño del departamento de Sucre”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución de contrato derivados

**Avance de ejecución física del proyecto:** 63.77% ejecutado frente a 100% programado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es la remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambráño del departamento de Sucre, con el

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

reforzamiento de la estructura existente, la construcción de un edificio nuevo de 4 niveles para su ampliación en el mismo piso donde está ubicada la biblioteca, y que la entidad radicó último informe de supervisión con corte a 27 de junio de 2021 el 30 de julio de 2021, se evidenció un atraso del 36.23% ya que los contratos derivados fueron suspendidos un día antes de terminarse el plazo contractual y hasta el 01 de septiembre de 2021 y a la fecha de corte de este informe no se ha reportado avance.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 20 de septiembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido a la supervisión designada por la entidad ejecutora en el que se reiteraron los compromisos del comité del 14 de septiembre de 2021, que no se habían cumplido a la fecha, así como remitir con carácter urgente el borrador de la solicitud de reinicio y prórroga del contrato específico, como todos los documentos que no se han enviado relacionados como soportes de la solicitud.

El 21 de septiembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido a la supervisión designada por la entidad ejecutora en el que se reiteró la urgencia de la presentación de la novedad contractual debidamente justificada con el fin que el FRPT pueda realizar el trámite interno dentro de los plazos establecidos por ENTerritorio.


Mediante correo del 22 de septiembre de 2021, dirigido a la supervisión designada por la entidad ejecutora en el que se reiteró con carácter urgente la radicación de la solicitud de reinicio y prórroga del contrato específico, la cual se ha solicitado presentar con antelación y a la fecha no se había recibido, así como todos los demás documentos relacionados como soportes de la mencionada solicitud, lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato específico vencía el 30 de septiembre de 2021 y se deben realizar los trámites correspondientes a revisión de la solicitud, emisión de conceptos por parte del FRPT, recomendación de la novedad contractual en sesión de comité operativo y trámites internos en ENTerritorio.

El 23 de septiembre de 2021, se remitió correo electrónico dirigido a la gerencia de la entidad ejecutora en el que se remitieron las observaciones al borrador de novedad contractual presentada el mismo día por la entidad para que fuera subsanada y radicada.

El 27 de septiembre de 2021, se realizó por correo electrónico comité operativo en el que se recomendó la suscripción del reinicio n.º 1 a partir del 30 de septiembre de 2021 y de la prórroga n.º 2 hasta el 31 de enero de 2022. En virtud de ello, se suscribió el Reinicio 1, Prórroga 2 y Modificación 2 del contrato específico 057-2192523 el 30 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022.

**Observación:** Los contratos derivados de obra e interventoría iniciaron el 18 de agosto de 2020 y se extienden hasta el 30 de diciembre de 2021 según novedades contracuales, debido a las varias suspensiones mientras se conciliaba entre obra, interventoría y entidad contratante el balance general del presupuesto de la obra, el monto de los recursos requeridos como adicionales y la respectiva reprogramación. El contrato de apoyo a la supervisión se ejecutó desde el 25 de agosto de 2020 por un plazo de 8 meses.

Se hará seguimiento especial al cumplimiento de remisión de información de manera oportuna dejando las evidencias de los requerimientos para el respectivo reporte de presunto incumplimiento si no se remite esta información.

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**XXX. Contrato Específico n.º058- 2192524 “Construcción y pavimentación concreto rígido de las calles y carreras de la urbanización María José y la urbanización de los desplazados en la inspección de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado - Meta”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Terminado

**Avance de ejecución física del proyecto:** 100% ejecutado con corte al 30 de abril de 2021, programación ajustada con el acta de inicio del contrato de obra.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es la Construcción y pavimentación en concreto rígido de seis vías (Calles y Carreras) de la urbanización de los desplazados, en la inspección de San Isidro del Ariari del municipio de el Dorado, Meta, las cuales incluyen señalización vertical, horizontal y confinamiento con sardineles. Con fecha 26 de octubre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los contratos derivados. En la visita realizada al proyecto el día 23 de abril de 2021 se evidencio que las seis (6) vías de la urbanización María José y las siete (7) vías de la Urbanización Los Desplazados se encuentran ejecutadas en su totalidad, proyecto terminado al 100% de su ejecución y se da cumplimiento con la meta física de pavimentar 1.109,23 ml de vía

**Observación:** Proyecto **terminado** al 100%. El 11 de octubre de 2021 mediante correo electrónico se reiteró la solicitud de presentar el informe final corregido por lo que, desde el FRPT se continuará con el seguimiento a la entidad ejecutora para la entrega de esta información.

**XXXI. Contrato Específico n.º059- 2192525 “Mejoramiento mediante construcción de placa huella de la vía que conduce del puente caño pajuil 1 hasta el puente de caño pajuil 2 vereda de santa rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”**


**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución, de los contratos derivados.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 79,62 contra 88,52% programado, con corte al 30 de agosto de 2021. Programación ajustada con la prórroga a los contratos derivados.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento en cinco puntos críticos mediante la construcción de placa huella de la vía que conduce del Puente Caño Pajuil 1 hasta el puente de Caño Pajuil 2 de la vereda Santa Rosa Alta del municipio de El Dorado-Meta. Con fecha 07 de octubre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los contratos derivados. En el informe de agosto de 2021 la interventoría concluye: “-Durante el corte # 11 (01 de agosto al 30 de agosto de 2021), la firma contratista incide en el atraso evidenciándose, un atraso del 8.90% aprox, en consecuencia, la interventoría informa a la Entidad Contratante. - El atraso de la entrega del informe del presente periodo es debido a que la firma contratista allega los documentos completos el día 12 de septiembre de 2021, los cuales han sido requeridos vía mail y mediante comités de seguimiento. - El atraso se debe a las lluvias en la región, además de que la firma contratista no implementa un plan de contingencia que incluya trabajos paralelos en todos los tramos enmarcados en el objeto contractual, sumándole la carencia de materiales en obra. - Teniendo en cuenta el nuevo plazo de terminación del contrato hasta el 13 de septiembre de 2021, la firma contratista solicito 45 días a fin de culminar la meta contractual sin embargo el aval está supeditado a la fecha de terminación del contrato específico que va hasta el 1 de octubre, de concederse la prórroga de este, también se prorrogara hasta el 31 de octubre el contrato de obra N° 060/2020. y en consecuencia también se prorrogará el contrato de interventoría N° 047. - Esta interventoría mediante el presente hace entrega del informe N° 11 al contrato de obra N° 060/2020, en



	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

*el cual se reporta Y AVALA un avance ejecutado acumulado de obra del 79.62 % vs un 88.52% programado acumulado”.*

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 15 de octubre de 2021, mediante correo electrónico enviado a la entidad ejecutora se solicitó la presentación del informe correspondiente al agosto de 2021.

**Observación:** Contratos derivados en ejecución, el acta de reinicio n.º2 de los contratos derivados se suscribió el 4 de junio de 2021.

El 30 de septiembre de 2021, se suscribió Prórroga 4 Modificación 4 del contrato específico 059-2192525 hasta el 20 de diciembre de 2021, la cual fue recomendada en Comité Operativo y de Seguimiento n.º 19, en sesión virtual llevada a cabo el 23 de septiembre de 2021.

**XXXII. Contrato Específico n.º 060- 2192526 “Construcción nuevo puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución de contratos derivados

**Avance de ejecución física del proyecto:** 76.34% ejecutado frente a 85% reprogramado.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es la construcción del nuevo puesto de salud Santiago Pérez en el municipio de Ataco - Tolima, la Entidad Ejecutora (ESE Hospital Nuestra Señora de Lourdes) y, que la Entidad Ejecutora radicó informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021 con el respectivo reporte de avance, se evidencia un atraso del 8.66%.


**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 15 de septiembre de 2021, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de la gerente de unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 de ENTerritorio, el gerente y el coordinador técnico del FRPT en la que se solicitó a la entidad celeridad en las gestiones para la consecución de los recursos adicionales requeridos y la ejecución de las obras.

El 22 de septiembre de 2021, el FRPT participó como invitado a la mesa de apoyo celebrada entre el hospital y el departamento del Tolima con el fin de aclarar dudas respecto a la necesidad de los recursos para la terminación del proyecto en el marco del contrato específico.

**Observación:** El plazo de ejecución del contrato específico se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021. Los contratos derivados de obra e interventoría iniciaron el 18 de febrero de 2020, hasta el 15 de septiembre de 2021. Una vez la Entidad Ejecutora gestione los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta del Contrato Específico se tramitará su respectiva adición; no obstante, a la fecha no ha reportado sus avances al respecto.

Por lo tanto, se realizará especial seguimiento al cumplimiento de la programación, ya que se observa atraso en la ejecución física y en la gestión de los recursos adicionales requeridos.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

**XXXIII. Contrato Específico n.º061- 2192527. “Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la zona rural del municipio de Sutamarchán, Boyacá”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución; los contratos derivados se reiniciaron el 30 de agosto de 2021.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 94,08% ejecutado frente a 81,14 % programado, con corte al 17 de septiembre de 2021. Reprogramación actualizada a partir del 31 de agosto de 2021.

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el mejoramiento de 17 puntos críticos en 4 vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la zona rural del municipio de Sutamarchán, Boyacá; con fecha del 14 de diciembre de 2020 se suscribió el acta de inicio de los contratos derivados.

El día 17 de septiembre de 2021, se realizó visita técnica de seguimiento; se evidenció que en dieciséis (16) tramos ya se construyó la placa huella en su totalidad, y actualmente se está construyendo la placa huella en la vereda Volcán tramo 3. De acuerdo con el reconocimiento de forma visual de las obras ejecutadas en cada uno de los tramos es procedente manifestar que el avance físico ejecutado a la fecha corresponde a un 94,08% aproximadamente contra un 81,14% programado, se presenta un avance del 12,94%.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

El 15 de octubre de 2021, mediante el correo electrónico enviado a la entidad ejecutora, se solicitó la presentación del informe de septiembre de 2021.

**Observación:** El 31 de agosto de 2021, se suscribió la prórroga n.º 2 al contrato específico, quedando como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021.

Se efectuará seguimiento a la reprogramación, para verificar el cumplimiento de ejecución de la obra.

**XXXIV. Contrato Específico n.º062- 2192528 “Mejoramiento de la vía 25VL22 Tuluá-San Rafael – Barragán-La Unión límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En Ejecución – Los contratos Derivados se reiniciaron el 17 de agosto de 2021.


**Avance de ejecución física del proyecto:** 62,13% ejecutado frente a 80,13% programado con corte al 30 de septiembre 2021. Programación ajustada n.º3.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el contrato específico es el Mejoramiento de la vía 25VL22 Tuluá-San Rafael-Barragán-la Unión Límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el Departamento del Valle del Cauca mediante la intervención de un tramo vial en pavimento flexible. La Entidad Ejecutora remitió informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021, se evidenció que la ejecución del proyecto presenta un atraso del 18,00%.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Con requerimiento 20212300178961 del 10 de septiembre de 2021, se efectuó requerimiento Contractual n.º 1 - Solicitud medidas correctivas y reiteración advertencia de incumplimiento del Contrato Específico n.º 062-2192528.

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

El 06 de octubre de 2021, la Gobernación del Valle del Cauca con el radicado ENTerritorio n.º 20214300374362 presento el informe correspondiente al mes de septiembre de 2021.

**Observación:** El 17 de agosto de 2021, se suscribió el acta de reinicio de los contratos derivados. La Nueva fecha de terminación del contrato específico es el 15 de diciembre de 2021. La ejecución física de las obras presenta un atraso del 18,00%.

**XXXV. Contrato Específico n.º063- 2192529. “Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén Samacá-departamento de Boyacá”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En Ejecución, el 19 de julio de 2021 se suscribió acta de suspensión de los contratos derivados.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 97,01% ejecutado frente 99,05 % programado con corte al 30 de agosto de 2021, de acuerdo con la reprogramación y flujo de caja ajustado a partir del 28 de marzo de 2021.

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

Teniendo en cuenta que la meta establecida en el Contrato Específico es el mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén-Sácama, Departamento de Boyacá, mediante la intervención de dos tramos viales en pavimento flexible, la Gobernación de Boyacá, suscribió los contratos de obra e interventoría.

La Entidad Ejecutora remitió informe de supervisión con corte al 30 de septiembre de 2021, e indica que *“Durante el onceavo (11) mes de ejecución no se tiene avance ejecutado ya que el contrato de obra y de interventoría se encuentran suspendidos”*.


El 19 de julio de 2021, se suscribió el acta de suspensión No. 2 al contrato de obra bajo los siguientes considerandos:

*“PRIMERO: Debido a la solicitud realizada por el contratista de obra, mediante oficio CTSG-078-2020, en el cual manifiestan la necesidad de realizar obras adicionales tales como: -1. construcción box culvert en la abscisas K1+570 -2. protección de talud sobre las abscisas K4+220 a K4+310, para lo cual el contratista entregó paquete técnico para su implantación en campo, el cual está siendo revisado con el apoyo de la Dirección Técnica de Estudios y Diseños de la Secretaría de Infraestructura Pública SEGUNDO: Que debido a que las obras adicionales propuestas mediante documento técnico y financiero deben contar con la revisión y aprobación de todas las partes, para continuar con el trámite ante Planeación departamental, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Contratación, es prudente realizar suspensión del contrato 2890 de 2020 mientras se surten los tramites necesarias para lograr la suscripción del adicional No. 2.*

*TERCERO: Que el contrato se encuentra con el siguiente avance general: (...)*

*CUARTO: Teniendo en cuenta comunicado de respuesta por parte de interventoría mediante oficio ICB-3066-2020-088 del 19 de julio de 2021, en cuanto a solicitud realizada por el contratista de obra de suspender temporalmente actividades, se da concepto de aval "considera viable la suspensión del Contrato de obra y la suscripción de la correspondiente acta".*

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

El 28 de septiembre de 2021, la Gobernación de Boyacá mediante radicado ENTerritorio 20214300364272, se presentó informe sobre el reinicio y adición contratos derivados.

El 11 de octubre de 2021, mediante radicado ENTerritorio n.º20214300382922, la Gobernación de Boyacá presento el informe del mes de septiembre de 2021.

**Observación:** Se realizó el seguimiento al cumplimiento de la adición de los recursos por parte de la gobernación de Boyacá para la culminación de las metas establecidas en el Contrato Específico. La nueva fecha de terminación del Contrato específico es el **30 de noviembre de 2021**.

**XXXVI. Contrato Específico n.º064- 2200863 “Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento tecnológico de laboratorios para el proceso misional de formación del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ – Barrancabermeja”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Suspendido.

Actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 24 de noviembre de 2021 (Ampliación a la Suspensión n.º1 suscrita el 24 de septiembre de 2021)

**Avance de ejecución física del proyecto:** 81.47% ejecutado frente 100% reprogramado por la prórroga de los contratos derivados, con un retraso del -18.53%. Porcentaje remitido en el informe mensual de abril – mayo 2021.

Las metas establecidas en el contrato específico son:

- Mejoramiento de la infraestructura física de las instalaciones para el desarrollo de los procesos misionales del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ
- Mejoramiento de equipamiento tecnológico de los laboratorios para el proceso misional de formación del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ.


**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité n.º 15 por la gobernación de Santander, El FRPT ha remitido correo electrónico de seguimiento de fecha 15 de octubre de 2021, en los cuales se le ha solicitado a la entidad dar cumplimiento:

- Radicar informe especial, en el que se evidencie la trazabilidad de las solicitudes remitidas al Ministerio de Educación, la documentación enviada a dicha entidad, las reuniones celebradas (actas de reunión), el cruce de comunicaciones y oficios entre la entidad ejecutora y el ministerio, entre otros soportes que evidencien cuál fue el requerimiento planteado por el departamento de Santander y cuál fue la documentación y análisis que efectuó efectivamente el MEN.
- Realizar la inscripción de los cambios, adiciones y ajustes en el banco de proyectos y CDP
- Remitir las minutas adicionales y RP de los contratos derivados.
- Remitir informes semanales acerca de la superación de las condiciones que generaron la suspensión del contrato Entrega Semanalmente hasta la terminación del contrato específico

En vista que la entidad ejecutora no dio respuesta, el FRPT mediante requerimiento n.º20212300207221 del 27 de septiembre de 2021, remitió advertencia de incumplimiento compromisos Comité Operativo y de Seguimiento n.º. 15 del 13 septiembre de 2021 del Contrato Específico.

Se suscribió la Prórroga n.º 1 de la Suspensión 1 del contrato específico 064-2200863 el 24 de septiembre de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2021.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Observación:** Se realiza seguimiento a los compromisos del comité n.º 15 con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos el levantamiento de la suspensión y la terminación del contrato específico.

**XXXVII. Contrato Específico n.º 065- 2201103 “Construcción de los Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en el Departamento De Arauca”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución - trámite de permisos y licencias.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 0%

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

La meta establecida en el contrato específico es “CONSTRUCCIÓN DE TRES MIRADORES TURÍSTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**


El informe de supervisión de agosto de 2021 radicado con n.º ENTerritorio n.º 20214300346312 del 16 de septiembre de 2021, allí indicaron que el valor adicional requerido para la total ejecución del convenio, será financiado con recursos propios del presupuesto del Departamento de Arauca, recursos que se encuentran en fase de aprobación por parte de la Asamblea Departamental de Arauca para su debida incorporación en el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2022, a través de vigencias futuras en plazo y recurso.

Adicionalmente, comunican que solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ente rector del sector, criterio de pertinencia sobre el Concepto Técnico Sectorial vigente del proyecto, para determinar si la actualización técnica expuesta en el presente informe, requiere reajuste o verificación. (Oficio del 09 de sept enviado a Ricardo Galindo Bueno-viceministro de Turismo)

El 28 de septiembre de 2021, se realizó en el séptimo comité operativo, donde la supervisora por parte de la Gobernación de Arauca, indicó que se recibió concepto el día 24 de septiembre de 2021, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que esta revela que no es necesario ajustar o modificar la viabilidad inicial del proyecto, puesto que no se altera la esencia y funcionalidad de los miradores, sino que son ajustes que precisamente aseguran el cumplimiento de dichas metas. Adicionalmente, precisa que para finales de octubre de 2021 se espera tener la documentación radicada en la oficina de contratación. De igual manera, comunicó que ya se cuenta con la Ordenanza 068 del 24 de septiembre de 2021, con los recursos adicionales requeridos para el proyecto (\$1.878.439.825), la cual se pide sea enviada al equipo del FRPT. Asimismo, informó que el día de ayer se radicó la actualización ante el banco de proyectos de la gobernación; tan pronto se tenga dicha certificación, se continuará con los procesos de contratación. Frente a los permisos ambientales, efectivamente el único mirador que lo requiere por la concesión de aguas superficiales, es el del municipio de Tame. En cuanto a las licencias de construcción, se están realizando los trámites con la secretaría de hacienda para el respectivo pago ante cada uno de los municipios.

Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 15 de octubre de 2021 se solicitó por medio de correo electrónico la remisión inmediata del informe de supervisión de septiembre. Lo anterior, en virtud de la cláusula cuarta del contrato específico n.º 065-2201103:

*“(...) 2.13. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a par r del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico (...)”*

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Observación:** El proyecto está demandando más tiempo del inicialmente pactado, debido a las demoras en la obtención de los permisos ambientales y etapa de revisión de los estudios y diseños, así como el mayor valor de recursos en consecuencia del alza en los materiales de construcción y ajuste a los estudios y diseños.

**XXXVIII. Contrato Específico n.º066- 2201107 “Instalación De La Señalización Turística Del Centro Histórico De La Ciudad De Tunja, Boyacá”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución – trámite de permisos.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 0%

**Informe de avance en la ejecución de las metas:**

La meta establecida en el contrato específico es “Instalar la señalización turística del centro histórico de la ciudad de Tunja y zona de influencia en el Departamento de Boyacá”.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Mediante sesión de Comité Operativo n° 8 que se realizó el 21 de septiembre de 2021, el Ejecutor informó que el 17 de septiembre de 2021, radicó nuevamente la solicitud ante el INVIAS. Así mismo, indicó que proyectan adjudicar el contrato de interventoría el 23 de septiembre y el de obra el 28 de septiembre. Lo anterior, genera alerta ya que se presume que el plazo de los contratos derivados estaría excediendo el plazo del contrato específico.

El informe de supervisión de septiembre de 2021, fue enviado por la Entidad Ejecutora mediante radicado ENTerritorio n.º20214300392412 del 15 de octubre de 2021, donde informaron las actividades realizadas en el periodo:

- CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA: Adjudicado con el contrato 1012 el día 01 de octubre de 2021 por un valor de \$ 55'616.316 y tiempo de 3 meses
- CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SUMINISTRO ETC. Adjudicado con el contrato 1007 el 30 de septiembre de 2021 por un valor de \$ 505.924.750 y tiempo de 3 meses
- Se encuentra pendiente el permiso de INVIAS el cual aún no se encuentra aprobado por esta entidad, el cual, el trámite fue radicado 17/09/2021 con numero de radicado 85727.


Concluyen que, de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución del proyecto, las actividades relacionadas para los 9 primeros meses se encuentran con retraso, dado que los permisos para la instalación de la señalización turística han presentado demoras lo cual ha ocasionado retrasos en los tiempos establecidos inicialmente. Estiman que, para finales del mes de octubre de 2021, tengan los requisitos dispuestos por el INVIAS para poder radicar ante esta entidad. Con relación al cronograma de la prórroga, las actividades a realizar se encuentran dentro de los tiempos establecidos y las actividades pendientes se encuentran dentro de los tiempos proyectados.

**Observación:** Se realiza el seguimiento a la ejecución, de acuerdo con la programación anexa a la solicitud de prórroga n.º.1 del contrato específico.

**XXXIX. Contrato Específico n.º067- 2210003 “Apoyo a la generación de ingresos para la reactivación económica de las familias víctimas del departamento De Arauca”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** En ejecución.



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Avance de ejecución física del proyecto:** 60% ejecutado frente a 84,83 % programado.

Las metas establecidas en el contrato específico son:

- Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos.
- Servicio de apoyo para la generación de ingresos

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Mediante correos electrónico de fecha 15, el FRPT remitió requerimiento al departamento de Arauca, para el cumplimiento de los siguientes compromisos adquiridos en el comité n.º 8:

- Radicar informes mensuales dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del mes respectivo. Remitir el Informe para la tercera transferencia una vez se tenga el avance del 30%.
- Remitir solicitud de prórroga del contrato específico, indicando si serán adicionados los contratos derivados.

La gobernación de Arauca indica que remitirá solicitud de prórroga por tres meses más. Por lo anterior el FRPT solicita a la entidad remitir prontamente la solicitud; lo anterior debido a que se debe realizar previamente comité operativo y de seguimiento para su recomendación gestión de trámite interno.

**Observación:** se realizará el seguimiento a la ejecución del proyecto y la entrega oportuna de los informes mensuales de acuerdo con lo establecido en el contrato específico. Igualmente se realiza seguimiento para la entrega oportuna de la solicitud de prórroga al contrato específico por parte de la entidad ejecutora.

**XL. Contrato Específico n.º068- 2210004 “*Construcción de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico río Cusay, municipio de Fortul, Arauca*”**

**Estado de ejecución del contrato específico:** Incorporación de recursos.

**Avance de ejecución física del proyecto:** 0% ejecutado


La meta establecida en el contrato específico es:

- Construcción de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico río Cusay, en el municipio de Fortul, Arauca.

**Seguimiento administrativo al contrato específico:**

Conforme al seguimiento realizado por el FRPT, el 16 de septiembre de 2021, se realizó el séptimo comité operativo, donde el departamento de Arauca informó que realizaron el ajuste correspondiente en el proyecto, y el Decreto para el trámite de recursos está en firma del Gobernador de Arauca. Toda la documentación se cargará en la plataforma correspondiente y el SGR giraría este recurso al Municipio. Se estima que en 15 días el municipio de Fortul cuente con el recurso del departamento de Arauca

El 22 de septiembre de 2021, el municipio radicó los informes de supervisión de junio, julio y agosto. Concluyen en el informe de agosto “*El municipio de Fortul, se encuentra a la espera de que la Gobernación de Arauca emita la respectiva disponibilidad de recursos para el inicio de la contratación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES DEL SECTOR CRITICO RIO CUSAY, TOMANDO COMO K 0+000 PUNTO A 6°41’32.33” N 71°50’56.33” O, PUNTO B 6°41’17.72” N 71°51’45.86” O, MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*”.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

A la fecha de corte del presente informe, está pendiente por parte del municipio de Fortul la remisión del informe de supervisión de septiembre, el cual se solicitó por medio de correo electrónico el 11 de octubre de 2021, lo anterior, en virtud de la cláusula cuarta del contrato específico n.º 068-2210004:

*"(...) 3.14. Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor del contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico (...)"*

En ese correo electrónico, también se le recordó a la Entidad que en el comité operativo n.º 7 del 16 de septiembre, quedó establecido el compromiso de "*Reprogramación de etapa pre-contractual detallada*" (Informe de supervisión de septiembre de 2021), a cargo del municipio de Fortul.

**Observación:** El Departamento de Arauca requiere mayor tiempo para entregar el recurso al municipio de Fortul, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato. Por lo tanto, se convocará a sesión de Comité, para realizar el seguimiento correspondiente, y conminar a la Entidad Ejecutora a la entrega oportuna de información.

## 2.4.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo de mandato n.º221009, se realizaron actividades de seguimiento de los recursos asignados, de los recursos comprometidos mediante contratos específicos, los recursos recibidos del DNP, los giros realizados por ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y el giro de los rendimientos financieros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A continuación, se presenta el balance de los recursos comprometidos, en cumplimiento de los contratos de mandato a la fecha:


**Tabla n.º4 Contrato Interadministrativo de Mandato n.º 216138**

DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Valor Proyectos de Inversión (apropiación)	\$ 61.208.908.387,00	\$ 169.185.525.296,00	\$ 140.055.642.251,00	\$ 1.537.932.983,00	\$ 371.988.008.917,00
Cuota de Administración	\$ 1.458.333.333,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.204.500.003,00	\$ 2.240.103.544,00	\$ 13.902.936.880,00
<b>Valor Contrato de Mandato</b>	<b>\$ 62.667.241.720,00</b>	<b>\$ 174.185.525.296,00</b>	<b>\$ 145.260.142.254,00</b>	<b>\$ 3.778.036.527,00</b>	<b>\$ 385.890.945.797,00</b>
Comprometido Recursos de Inversión	\$ 61.208.908.387,00	\$ 169.149.172.892,90	\$ 139.289.155.659,65	\$ 1.519.752.912,00	\$ 371.166.989.851,55
% de Recursos Comprometidos	100,00%	99,98%	99,45%	98,82%	99,78%
Recursos por Comprometer	\$ 0,00	\$ 36.352.403,10	\$ 766.486.591,35	\$ 18.180.071,00	\$ 821.019.065,45
<b>Desembolsado FRPT</b>	<b>\$ 61.208.908.387,00</b>	<b>\$ 169.149.172.892,90</b>	<b>\$ 136.694.284.627,17</b>	<b>\$ 1.222.522.020,00</b>	<b>\$ 368.274.887.927,07</b>
<b>% de Ejecución</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,14%</b>	<b>80,44%</b>	<b>99,22%</b>

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.º219057 corresponden a la suma de \$115.075.094.248 de los cuales \$104.765.109.999 corresponden a recursos para la financiación de proyectos de inversión y \$10.309.984.249 a recursos para la cuota de administración.

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.º219057, han sido comprometidos bajo la celebración de veintidós (22) contratos específicos y cuatro (4) adiciones por vigencia tal como se indica a continuación:

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla n.º5. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 219057**

DESCRIPCIÓN	2019	2020	TOTAL
Valor Proyectos de Inversión (apropiación)	\$ 67.313.287.247,00	\$ 37.451.822.752,00	\$ 104.765.109.999,00
Cuota de Administración	\$ 3.276.000.000,00	\$ 7.033.984.249,00	\$ 10.309.984.249,00
<b>Valor Contrato de Mandato</b>	<b>\$ 70.589.287.247,00</b>	<b>\$ 44.485.807.001,00</b>	<b>\$ 115.075.094.248,00</b>
Comprometido Recursos de Inversión	\$ 67.024.490.344,66	\$ 37.448.560.487,73	\$ 104.473.050.832,39
% de Recursos Comprometidos	99,57%	99,99%	99,72%
Recursos por Comprometer	\$ 288.796.902,34	\$ 3.081.548,27	\$ 291.878.450,61
<b>Desembolsado FRPT</b>	<b>\$ 54.980.036.941,69</b>	<b>\$ 14.191.402.867,05</b>	<b>\$ 69.171.439.808,74</b>
<b>% de Ejecución</b>	<b>82,03%</b>	<b>37,90%</b>	<b>66,21%</b>

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.*

**Tabla n.º6. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221001**

DESCRIPCIÓN	2021	TOTAL
Cuota de Administración	\$ 5.730.000.000,00	\$ 5.730.000.000,00
<b>Valor Contrato de Mandato</b>	<b>\$ 5.730.000.000,00</b>	<b>\$ 5.730.000.000,00</b>

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.*

Los recursos totales asignados al Contrato Interadministrativo de Mandato n.º221009 corresponden a la suma de \$2.765.993.131.307,00 de los cuales \$2.733.893.131.307,00 corresponden a recursos para la financiación de proyectos de inversión y \$32.100.000.000,00 a recursos para la cuota de administración.


De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Mandato n.º221009, han sido comprometidos bajo la celebración de cinco (5) contratos específicos por vigencia tal como se indica a continuación:

**Tabla n.º7. Contrato Interadministrativo de Mandato n° 221009**

DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023
Valor Proyectos de Inversión (apropiación)	\$301.570.000.000,00	\$701.146.120.773,00	\$731.329.005.522,00
Cuota de Administración	\$5.700.000.000,00	\$6.600.000.000,00	\$6.600.000.000,00
<b>Valor Contrato de Mandato</b>	<b>\$307.270.000.000,00</b>	<b>\$707.746.120.773,00</b>	<b>\$737.929.005.522,00</b>
Comprometido Recursos de Inversión	\$69.509.163.240,77	\$136.886.029.152,41	\$153.048.216.252,64
% de Recursos Comprometidos	23,05%	19,52%	20,93%
Recursos por Comprometer	\$232.060.836.759,23	\$564.260.091.620,59	\$578.280.789.269,36
<b>Desembolsado FRPT</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>% de Ejecución</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

DESCRIPCIÓN	2024	2025	TOTAL
Valor Proyectos de Inversión (apropiación)	\$827.050.083.213,00	\$172.797.921.799,00	\$2.733.893.131.307,00
Cuota de Administración	\$6.600.000.000,00	\$6.600.000.000,00	\$32.100.000.000,00
<b>Valor Contrato de Mandato</b>	<b>\$833.650.083.213,00</b>	<b>\$179.397.921.799,00</b>	<b>\$2.765.993.131.307,00</b>
Comprometido Recursos de Inversión	\$41.265.061.628,30	\$0,00	\$400.708.470.274,12
% de Recursos Comprometidos	4,99%	0,00%	14,66%
Recursos por Comprometer	\$785.785.021.584,70	\$172.797.921.799,00	\$2.333.184.661.032,88
<b>Desembolsado FRPT</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>% de Ejecución</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.*


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

#### 2.4.2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA DETALLADA DE RECURSOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS ESPECÍFICOS

En el marco de los contratos de mandato nos.º 216138, 219057 y 221001, los recursos destinados a proyectos de inversión ascienden a \$476.753.118.916,00, ENTerritorio suscribió sesenta y ocho (68) contratos específicos por un valor total de \$475.640.040.683,94, tal como se detalla a continuación:

**Tabla n.º8 Ejecución Financiera detallada**

CONTRATO ESPECIFICO	Vigencia 2016	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
2162698	2.382.000.000,00	5.558.594.297,00				7.940.594.297,00
2162699	1.519.000.000,00	3.543.243.878,27				5.062.243.878,27
2162701	670.000.000,00	1.562.265.857,64				2.232.265.857,64
2162702	2.981.000.000,00	2.968.000.000,00	3.987.666.975,00			9.936.666.975,00
2162700	434.000.000,00	1.013.534.890,64				1.447.534.890,64
2162734	12.719.000.000,00	5.556.000.000,00	29.625.000.000,00			47.900.000.000,00
2162786	7.549.000.000,00	2.214.390.702,80	8.175.593.844,20			17.938.984.547,00
2162787	2.300.000.000,00	801.776.167,55	1.402.494.859,45			4.504.271.027,00
2162785	3.855.000.000,00	2.269.000.000,00	3.876.000.000,00			10.000.000.000,00
2162889	9.056.920.606,00	5.009.000.000,00	7.934.000.000,00			21.999.920.606,00
2162893	2.231.079.394,00	726.000.000,00				2.957.079.394,00
2162894	1.300.000.000,00	200.000.000,00				1.500.000.000,00
2162896	1.200.833.730,00	500.000.000,00				1.700.833.730,00
2162897	400.960.764,00	599.000.000,00				999.960.764,00
2162899	2.000.000.000,00	528.790.676,00				2.528.790.676,00
2162927	200.000.000,00	48.016.250,00				248.016.250,00
2162931	400.000.000,00	25.000.000,00				425.000.000,00
2162928	1.000.000.000,00	52.675.028,00				1.052.675.028,00
2162930	900.000.000,00	100.000.000,00				1.000.000.000,00
2162980		15.000.000.000,00				15.000.000.000,00
2162972	3.800.000.000,00	134.000.000,00	2.000.000.000,00			5.934.000.000,00
2162968	3.000.000.000,00	500.000.000,00				3.500.000.000,00
2162979	1.310.113.893,00	939.886.107,00				2.250.000.000,00
2170927		35.000.000.000,00	15.000.000.000,00	21.221.644.948,84		71.221.644.948,84
2171077		12.344.563.029,00	18.000.000.000,00			30.344.563.029,00
2171448		10.000.000.000,00	4.493.831.774,00	4.386.606.033,00		18.880.437.807,00
2171450		547.582.445,00				547.582.445,00
2171483		1.600.000.000,00				1.600.000.000,00
2171481		1.357.381.702,00				1.357.381.702,00
2171482		1.763.032.338,00				1.763.032.338,00
2171519		5.150.000.000,00	20.000.000.000,00	759.856.456,00		25.909.856.456,00
2171539		1.994.095.969,00	5.000.000.000,00			6.994.095.969,00
2171610		1.000.000.000,00	1.200.000.000,00			2.200.000.000,00
2172280		9.786.500.000,00	213.500.000,00			10.000.000.000,00
2172281		3.996.572.117,00	1.000.000.000,00	593.006.695,09		5.589.578.812,09
2172337		9.000.000.000,00	9.000.000.000,00			18.000.000.000,00
2172296		3.266.175.865,00	1.781.893.229,00			5.048.069.094,00
2172346		3.348.370.000,00	195.630.000,00			3.544.000.000,00
2172358		10.430.800.000,00	3.228.950.000,00			13.659.750.000,00
2172354		1.275.004.000,00	224.999.689,00			1.500.003.689,00
2172355		632.121.573,00	177.982.827,00			810.104.400,00
2172353		5.592.800.000,00	407.200.000,00			6.000.000.000,00
2172359		1.215.000.000,00	152.000.000,00			1.367.000.000,00
2182482			2.212.412.462,00	759.896.456,00		2.972.308.918,00
2191863				141.373.262,00	565.493.049,00	706.866.311,00
2191864				3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	7.000.000.000,00
2191865				2.430.000.000,00	270.000.000,00	2.700.000.000,00
2191866				486.792.646,00		486.792.646,00
2191867				5.572.994.207,09		5.572.994.207,09
2191868				4.426.673.133,38		4.426.673.133,38
2192488				347.600.473,00	364.922.963,00	993.144.209,00
2192520				3.313.060.593,00	368.117.844,10	3.681.178.437,10
2192521				2.818.804.619,61	1.634.283.247,07	4.453.087.866,68
2192522				1.755.580.819,00	195.064.535,00	1.950.645.354,00

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-24

CONTRATO ESPECIFICO	Vigencia 2016	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
2192523				3.940.184.670,00	437.798.297,00	4.377.982.967,00
2192524				1.262.039.275,30	1.542.492.447,59	2.804.531.722,89
2192525				913.200.949,60	1.116.134.493,96	2.029.335.443,56
2192526				3.336.197.861,44	2.002.233.196,56	5.338.431.058,00
2192527				879.460.749,13	4.764.258.932,73	5.643.719.681,86
2192528				1.199.931.542,40	2.799.840.265,60	3.999.771.808,00
2192529				1.499.337.866,78	3.498.455.022,49	4.997.792.889,27
2200863				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
2201103					5.038.503.127,63	5.038.503.128,00
2201107					657.331.252,00	657.331.252,00
2210003					4.523.812.530,00	4.523.812.530,00
2210004					4.169.819.284,00	4.169.819.284,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.208.908.387,00</b>	<b>169.149.172.892,90</b>	<b>139.289.155.659,65</b>	<b>68.544.243.256,66</b>	<b>37.448.560.487,73</b>	<b>475.640.040.683,94</b>

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Nota aclaratoria: el FRPT bajo los mandatos 216115, 216138, 219057 y 221001 suscribió un total de 68 contratos específicos de los cuales 2 corresponden al convenio 216115 que ya se encuentra liquidado y no se relacionan en los cuadros anteriores dado que ya se ejecutó presupuestalmente.

En el marco del contrato de mandato n.º 221009, los recursos destinados a proyectos de inversión ascienden a \$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribió cinco (5) contratos específicos por un valor total de \$400.708.470.274,12, tal como se detalla a continuación:

**Tabla n.º9 Ejecución Financiera detallada**

CONTRATO ESPECIFICO	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Vigencia 2024	Vigencia 2024	RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
2210652	1.120.000.000,00	4.480.000.000,00	-	-	-	5.600.000.000,00
2210657	28.973.412.624,40	57.946.825.248,80	57.946.825.248,80	-	-	144.867.063.122,00
2210662	31.897.592.442,57	60.174.703.373,39	79.313.258.838,86	41.265.061.628,30	-	212.650.616.283,12
2210665	4.340.328.959,20	8.246.625.022,48	9.114.690.814,32	-	-	21.701.644.796,00
2210663	3.177.829.214,60	6.037.875.507,74	6.673.441.350,66	-	-	15.889.146.073,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.359.163.240,77</b>	<b>136.886.029.152,41</b>	<b>153.048.216.252,64</b>	<b>41.265.061.628,30</b>	<b>-</b>	<b>403.558.470.274,12</b>

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.


#### 2.4.2.2 TRANSFERENCIAS

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, no se realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.º221009.

La siguiente es la ejecución financiera al 15 de octubre de 2021, de los contratos específicos suscritos en el marco de los convenios 216138, 219057 y 221001, donde se relaciona el valor asignado por el FRPT para cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir.


**Tabla n.º10. Transferencias acumuladas a la fecha del informe**

n.º	CE ENT.	OBJETO	APORTES DNP - FRPT	VALOR TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
003	2162698	Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tierralta fase I.	\$7.940.594.297,00	\$7.940.594.297,00	\$0,00
004	2162699	Construcción Cuarta etapa Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector La Tibana, Municipio de Tame, Departamento de Arauca	\$5.062.243.878,27	\$5.062.243.878,27	\$0,00


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º	CE ENT.	OBJETO	APORTES DNP - FRPT	VALOR TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
005	2162701	Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio de Saravena, Dpto. de Arauca	\$2.232.265.857,64	\$2.232.265.857,64	\$0,00
006	2162702	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de Tierralta.	\$9.936.666.975,00	\$8.943.000.278,00	\$993.666.697,00
007	2162700	Construcción y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía Cementerio, en el Municipio de Arauca, departamento de Arauca.	\$1.447.534.890,64	\$1.447.534.890,64	\$0,00
008	2162734	Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserío el 15 y rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el Dpto. de Córdoba-Tramo n.º4.	\$47.900.000.000,00	\$47.900.000.000,00	\$0,00
009	2162786	Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase II, Redes de Distribución.	\$17.938.984.547,00	\$17.902.129.476,10	\$36.855.070,90
010	2162787**	Construcción del Centro de Atención Integral a La Familia del Municipio de Puerto Tejada, Cauca – CAIF	\$4.504.271.027,00	\$4.504.271.027,00	\$0,00
011	2162785	Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de Nariño - sede Torobajo	\$10.000.000.000,00	\$10.000.000.000,00	\$0,00
012	2162889	Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa, Municipio del Carmen de Bolívar.	\$21.999.920.606,00	\$21.999.920.606,00	\$0,00
013	2162893	Construcción placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio del Municipio de Necoclí.	\$2.957.079.394,00	\$2.957.079.394,00	\$0,00
014	2162894	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Catalina – Caracolí del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00	\$0,00
015	2162896**	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Alto Rosario – Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá- Antioquia	\$1.700.833.730,00	\$1.700.833.730,00	\$0,00
016	2162897	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía San Pedro – Almagritas del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	\$999.960.764,00	\$999.960.764,00	\$0,00
017	2162899**	Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato, Dpto. del Choco.	\$2.528.790.676,00	\$2.528.790.676,00	\$0,00
018	2162927	Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, Aguacate, Plátano, producción de carne de pollo y cerdo como fuente de seguridad alimentaria para las familias del municipio Murindó y Vigía del Fuerte Antioquia	\$248.016.250,00	\$248.016.250,00	\$0,00
019	2162931	Implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur Boyacá	\$425.000.000,00	\$425.000.000,00	\$0,00
020	2162928	Fortalecimiento productivo porcícola y avícola para la superación de vulnerabilidad de las familias víctimas de la violencia, en los municipios de Los Córdoba y Puerto Escondido departamento de Córdoba	\$1.052.675.028,00	\$1.052.675.028,00	\$0,00
021	2162930	Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y emprendimiento de proyectos productivos que permitan la generación de ingresos en la población víctima del conflicto armado en el departamento de Santander	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$0,00
022	2162980	Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao- Departamento del Cauca	\$15.000.000.000,00	\$15.000.000.000,00	\$0,00
023	2162972	Construcción de un Parque Agroalimentario en el Municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, Fase I Etapa 2.	\$5.934.000.000,00	\$5.334.000.000,00	\$600.000.000,00




 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º	CE ENT.	OBJETO	APORTES DNP - FRPT	VALOR TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
024	2162968	Apoyo a la prevención y el control sanitario y fitosanitario en el marco de los contratos plan a nivel nacional	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00	\$0,00
025	2162979**	Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de coco en 7 municipios de la costa pacífica del Dpto. de Nariño	\$2.250.000.000,00	\$2.250.000.000,00	\$0,00
026	2170927	Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de el Carmen de Bolívar	\$71.221.644.948,84	\$64.000.000.000,00	\$7.221.644.948,84
027	2171077	Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el Departamento de Córdoba – Tramo n.º 5.	\$30.344.563.029,00	\$30.344.563.029,00	\$0,00
028	2171448	Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar.	\$18.880.437.807,00	\$17.493.831.774,00	\$1.386.606.033,00
029	2171450	Apoyo a las familias víctimas del conflicto armado para el fortalecimiento de unidades productivas existentes y generación de ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de Arauca	\$547.582.445,00	\$547.582.445,00	\$0,00
030	2171483**	Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los Municipios de Tolúviejo y Coloso del Dpto. de Sucre	\$1.600.000.000,00	\$1.600.000.000,00	\$0,00
031	2171481**	Establecimiento de Unidades Productivas de Maíz, Cerdos de Engorde y Gallinas Ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, Departamento de Bolívar	\$1.357.381.702,00	\$1.357.381.702,00	\$0,00
032	2171482	Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar	\$1.763.032.338,00	\$1.763.032.338,00	\$0,00
033	2171519	Construcción segunda etapa del proyecto ampliación y adecuación de la sede principal de las unidades tecnológicas de Santander UTS-Bucaramanga.	\$25.909.856.456,00	\$25.909.856.456,00	\$0,00
034	2171539	Construcción de pavimento flexible de la vía al aeropuerto los pozos municipio de San Gil Departamento de Santander	\$6.994.095.969,00	\$6.935.481.078,01	\$58.614.890,99
035	2171610	Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Dpto. del Cauca	\$2.200.000.000,00	\$2.200.000.000,00	\$0,00
036	2172280	Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placas huellas en los municipios de Florencia, Belén De los Andaquíes, San José Del Fragua y Albania, en el departamento del Caquetá.	\$10.000.000.000,00	\$10.000.000.000,00	\$0,00
037	2172281	Adecuación en pavimento rígido de la vía que comunica al municipio de el Tablón de Gómez corregimiento de las Mesas con el municipio de Albán, en el municipio de el Tablón de Gómez. Nariño	\$5.589.578.812,09	\$5.589.578.812,09	\$0,00
038	2172337	Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 de la Armada Nacional (primera fase)	\$18.000.000.000,00	\$18.000.000.000,00	\$0,00
039	2172296	Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo	\$5.048.069.094,00	\$4.466.175.865,00	\$581.893.229,00
040	2172346	Mejoramiento y pavimentación tercera fase de las vías internas del corregimiento de Barrancominas	\$3.544.000.000,00	\$3.544.000.000,00	\$0,00
041	2172358	Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas	\$13.659.750.000,00	\$13.342.121.839,00	\$317.628.161,00

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º	CE ENT.	OBJETO	APORTES DNP - FRPT	VALOR TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
		agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar			
042	2172354	Mejoramiento de la vía terciaria Llorente-Inda Guacaray -Inda -Sabaleta en el municipio de Tumaco	\$1.500.003.689,00	\$1.500.003.689,00	\$0,00
043	2172355	Estructuración Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Región de los Montes de María. En los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas	\$810.104.400,00	\$810.104.400,00	\$0,00
044	2172353	Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y tecnológico a productores frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca	\$6.000.000.000,00	\$6.000.000.000,00	\$0,00
045	2172359	Implementación de medidas de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la política nacional de cambio climático en 18 municipios del departamento de Nariño	\$1.367.000.000,00	\$1.360.787.016,00	\$6.212.984,00
046	2182482	Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander	\$2.972.308.918,00	\$2.675.078.026,00	\$297.230.892,00
047	2191863	Remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del Hospital la Misericordia ESE San Antonio Tolima	\$706.866.311,00	\$705.480.091,00	\$1.386.220,00
048	2191864	Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado el Potrerillo	\$7.000.000.000,00	\$2.100.000.000,00	\$4.900.000.000,00
049	2191865	Construcción de 9 puestos en salud en la zona rural dispersa del Departamento De Guainía	\$2.700.000.000,00	\$2.430.000.000,00	\$270.000.000,00
050	2191866**	Instalación de la señalización turística del centro histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá	\$486.792.646,00	\$486.792.646,00	\$0,00
051	2191867	Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad regional en el programa estratégico de infraestructura de conectividad para Santander corredor vial del folclor y el Bocadillo II – tramo 3 Vélez – Chipatá	\$5.572.994.207,09	\$5.015.694.786,39	\$557.299.420,70
052	2191868	Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria ara la conectividad regional corredor estratégico - tramo 1 - Girón - Zapatoca y tramo 3 San Vicente - Albania.	\$4.426.673.133,38	\$3.984.005.820,00	\$442.667.313,38
053	2192488	Mantenimiento a procesos de restauración ambiental en áreas estratégicas del Tolima"	\$712.523.436,00	\$699.451.477,36	\$13.071.958,64
054	2192520	Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengué con el Tesoro del Municipio de Ovejas"	\$3.681.178.437,10	\$2.576.824.906,00	\$1.104.353.531,10
055	2192521	Mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa Santander del Dpto. del Guaviare"	\$4.453.087.866,68	\$4.007.779.079,61	\$445.308.787,07
056	2192522	Construcción de un polideportivo en el resguardo Coayare - coco comunidad de Guamal en el Municipio de Inírida	\$1.950.645.354,00	\$1.755.580.819,00	\$195.064.535,00
057	2192523	Remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambrano del Departamento de Sucre	\$4.377.982.967,00	\$3.940.184.670,00	\$437.798.297,00
058	2192524	Construcción y pavimentación concreto rígido de las calles y carreteras de la urbanización María José y la urbanización de los desplazados en la inspección de San Isidro del Ariari del Municipio de el Dorado – Meta	\$2.804.531.722,89	\$2.524.078.551,00	\$280.453.171,89
059	2192525	Mejoramiento mediante construcción de placa huella de la vía que conduce del puente caño Pajuil 1 hasta el puente de caño Pajuil 2 vereda de Santa Rosa alta del Municipio de El Dorado, Meta	\$2.029.335.443,56	\$1.826.401.898,00	\$202.933.545,56
060	2192526	Construcción nuevo centro de salud Santiago Pérez Municipio de Ataco – Tolima	\$5.338.431.058,00	\$4.804.587.951,00	\$533.843.107,00

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º	CE ENT.	OBJETO	APORTES DNP - FRPT	VALOR TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
061	2192527	Mejoramiento de vías rurales del municipio de Sutamarchán en el Departamento de Boyacá	\$5.643.719.681,86	\$3.668.417.792,65	\$1.975.301.889,21
062	2192528	Mejoramiento de la vía 25v122 Tuluá - San Rafael - Barragán - La Unión límite Tolima (vía Roncesvalles) tramo 2 en el Dpto. del Valle del Cauca	\$3.999.771.808,00	\$2.599.851.675,40	\$1.399.920.132,60
063	2192529	Mejoramiento y pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén Samacá - Departamento de Boyacá	\$4.997.792.889,27	\$4.498.013.600,34	\$499.779.288,93
064	2200863	Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Equipamiento Tecnológico De Laboratorios Para El Proceso Misional De Formación Del Instituto Universitario De La Paz – Unipaz-Barrancabermeja	\$3.000.000.000,00	\$2.700.000.000,00	\$300.000.000,00
065	2201103	Construcción de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita en el departamento de Arauca	\$5.038.503.127,63	\$251.925.156,00	\$4.786.577.971,63
066	2201107	Instalación de la señalización turística del centro histórico de la ciudad de Tunja Boyacá	\$657.331.252,00	\$98.599.687,80	\$558.731.564,20
067	2210003	Reactivación económica de las familias víctimas del departamento de Arauca	\$4.523.812.530,00	\$904.762.506,00	\$3.619.050.024,00
068	2210004	Construcción de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico río Cusay municipio de Fortul	\$4.169.819.284,00	\$0,00	\$4.170.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$475.640.040.683,94</b>	<b>\$437.446.327.735,81</b>	<b>\$38.193.712.948,13</b>

A continuación se detalla la ejecución financiera al 15 de octubre de 2021, de los contratos específicos suscritos en el marco del convenio n.º 221009, donde se relaciona el valor asignado por el FRPT para cada uno de los contratos, el valor transferido y el valor pendiente por transferir.


**Tabla n.º11. Transferencias acumuladas a la fecha del informe**

n.º	CE ENT.	OBJETO	APORTES DNP - FRPT	VALOR TRANSFERIDO	POR TRANSFERIR
069	2210652	Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y biosaludables del barrio Yovanny Soto ubicado en el municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar	\$5.600.000.000,00	\$0,00	\$5.600.000.000,00
070	2210657	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el departamento del Cesar	\$144.867.063.122,00	\$0,00	\$144.867.063.122,00
071	2210662	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simití, en el departamento de Bolívar	\$212.650.616.283,12	\$0,00	\$212.650.616.283,12
072	2210665	Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar	\$21.701.644.796,00	\$0,00	\$21.701.644.796,00
073	2210663	Reposición y construcción de la infraestructura de la institución educativa técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona	\$15.889.146.073,00	\$0,00	\$15.889.146.073,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$400.708.470.274,12</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$400.708.470.274,12</b>

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 no se realizó liberación de recursos comprometidos.

#### 2.4.2.3 TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS

En virtud del contrato de mandato 877/221009- DNP ENTerritorio, se han proyectado las siguientes transferencias como se observa en la siguiente tabla:

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla n.º12. Relación recursos por transferir**

MES	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	TOTAL POR MES
Noviembre 2021	\$ 2.175.559.926,00	\$ 12.041.684.294,92	\$ 16.049.491.051,96	\$ 30.266.735.272,88
Diciembre 2021	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.239.166.876,40	\$ 3.239.166.876,40
Total Vigencia	<b>\$ 2.175.559.926,00</b>	<b>\$ 12.041.684.294,92</b>	<b>\$ 19.288.657.928,36</b>	<b>\$ 33.505.902.149,28</b>

#### 2.4.2.4 RECURSOS POR TRANSFERIR

Con relación a los contratos específicos suscritos bajo los mandatos n.º 216138, 219057 y 221001, ENTerritorio ha realizado giros a las entidades ejecutoras previo cumplimiento de los requisitos pactados por un valor total \$436.405.147.767,71 y liberación de recursos por valor de \$1.041.179.968,10 conforme a la siguiente tabla:

**Tabla n.º 13. Relación recursos por transferir**

VALOR CONTRATADO	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	LIBERACIÓN DE RECURSOS	VALOR POR TRANSFERIR	%
\$475.640.040.683,94	\$436.405.147.767,71	\$1.041.179.968,10	\$38.193.712.948,13	91.69%

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.*

Con relación a los contratos específicos suscritos bajo el mandato 221009, ENTerritorio no ha realizado giros a las entidades ejecutoras.


Nota: Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 22 de la Cláusula SEGUNDA del contrato interadministrativo de mandato 226-221001 fue radicado vía CERTIMAIL el día 13 de septiembre y 13 de octubre de 2021 y, ante el DNP el informe de ejecución financiera correspondiente al contrato de mandato n.º 221001 del periodo comprendido entre el 1 y 31 de agosto 2021 y el 01 y 30 de septiembre de 2021, según oficio radicado ENTerritorio n.º20213100176841 y 20213100196671, en los plazos establecidos para el reporte, con el fin que el Departamento Nacional de Planeación pueda registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio

Cabe resaltar que los recursos recibidos por parte de nuestro mandatario DNP bajo lo establecido por los contratos interadministrativos de mandato n.º216138 y 219057, para financiación de los proyectos de inversión del FRPT, el día 10 de septiembre de 2019, se realizó reintegro de recursos por valor de \$14.181.189.908,37 bajo el concepto de acreedores varios a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con lo indicado mediante los radicados DNP n.º20194100524401 y n.º20196300223941.

De los recursos reintegrados al Ministerio de Hacienda mediante el concepto de acreedores varios, se solicitó la devolución de \$2.799.532.208 mediante radicado ENTerritorio n.º20192300263741 del 25 de octubre de 2019 los cuales fueron consignados a la cuenta del contrato de mandato el 22 de noviembre de 2019. El 15 de mayo de 2020 y el 17 de diciembre de 2020 fueron consignados a la cuenta del contrato de mandato la suma de \$4.288.343.995,00 y \$7.093.313.705,37 respectivamente. Por lo anterior, fueron reintegrados la totalidad de los recursos que tenía el Ministerio de Hacienda en acreedores varios.

#### 2.4.2.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Dentro de las obligaciones financieras relacionadas en el Contrato Interadministrativo de Mandato 221009 se cuenta por parte de ENTerritorio la obligación de (...) 19. Realizar la devolución de los rendimientos que se generen por fuente de financiación en cada proyecto de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo en concordancia con las disposiciones legales vigentes en la materia.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

De conformidad con la obligación, con corte al 15 de octubre de 2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo Regional para los Pactos Territoriales se detallan a continuación:

**Tabla n.º14. Rendimientos Financieros cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º 216138**

VIGENCIAS	VALOR NETO RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR NETO RENDIMIENTOS GIRADO
2017	\$1.354.921.430,00	\$1.354.921.430,00
2018	\$1.899.555.833,00	\$1.899.555.833,00
2019	\$1.191.346.535,00	\$1.191.346.535,00
2020	\$10.980,00	\$10.980,00
<b>TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$4.445.834.778,00</b>	<b>\$4.445.834.778,00</b>
<b>SALDO POR TRANSFERIR</b>		<b>\$0,00</b>

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.*


Nota: Se realizó traslado a la Dirección del Tesoro Nacional de los rendimientos generados en diciembre 2019 y enero de 2020, igualmente la retención en la fuente reintegrada durante el mes de diciembre 2019. Asimismo, se realizaron los trámites de cancelación de la cuenta el día 13 de enero de 2020.

**Tabla n.º 15. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º 219057**

PERIODO	FECHA GIRO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS
Julio 2019	12/8/2019	\$37.420.318,00	\$34.800.896,00
Agosto 2019	11/9/2019	\$137.265.666,00	\$127.657.069,00
Septiembre 2019	10/10/2019	\$72.435.161,00	\$67.364.700,00
Octubre 2019	14/11/2019	\$47.875.374,00	\$47.875.374,00
Noviembre 2019	12/12/2019	\$45.429.838,00	\$45.429.838,00
Diciembre 2019	15/01/2020	\$41.914.349,00	\$41.914.349,00
Enero 2020	13/02/2020	\$14.051.511,00	\$14.051.511,00
Febrero 2020	12/03/2020	\$57.691.846,00	\$57.691.846,00
Marzo 2020	20/04/2020	\$76.386.039,00	\$76.386.039,00
Abril 2020	14/5/2020	\$10.759.766,00	\$10.759.766,00
Mayo 2020	11/06/2020	\$133.090.886,00	\$133.090.886,00
Junio 2020	14/7/2020	\$123.076.914,00	\$123.076.914,00
Julio 2020	18/08/2020	\$114.188.536,00	\$114.188.536,00
Agosto 2020	15/9/2020	\$93.942.643,00	\$93.942.643,00
Septiembre 2020	16/10/2020	\$70.565.054,00	\$70.565.054,00
Octubre 2020	13/11/2020	\$42.773.212,00	\$42.773.212,00
Noviembre 2020	16/12/2020	\$38.660.230,00	\$38.660.230,00
Diciembre 2020	18/01/2021	\$38.315.979,00	\$38.315.979,00
Enero 2021	09/02/2021	43.258.389,00	\$43.258.389,00
Febrero 2021	16/03/2021	\$32.587.534,00	\$32.587.534,00
Maro 2021		\$3.000.648,00	\$3.000.648,00
Abril 2021	14/05/2021	\$1.692,00	\$1.692,00
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$1.274.691.585,00</b>	<b>\$1.257.393.105,00</b>
<b>RETENCIONES REINTEGRADAS JULIO-SEPTIEMBRE 2019</b>			<b>\$17.298.480,00</b>
<b>Saldo por Transferir</b>		<b>\$0,00</b>	

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.*

Nota: Se observa una diferencia de \$17.298.480,00 el cual corresponde a retenciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 realizadas por la entidad financiera, las cuales fueron trasladadas a la Dirección del Tesoro Nacional en el mes de diciembre de 2019.

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

**Tabla n.º16. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º221001**

PERIODO	FECHA GIRO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS
Marzo 2021	19/04/2021	\$24,00	\$24,00
Abril 2021	14/05/2021	\$51.272.332,00	\$51.272.332,00
Mayo 2021	15/06/2021	\$16.048.801,00	\$16.048.801,00
Junio 2021	14/07/2021	\$8.416.993,00	\$8.416.993,00
Julio 2021	13/08/2021	\$6.441.267,00	\$6.441.267,00
Agosto 2021	14/09/2021	\$4.573.308,00	\$4.573.308,00
Septiembre 2021	13/10/2021	\$1.220.662,00	\$1.220.662,00
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$87.973.387,00</b>	<b>\$87.973.387,00</b>
<b>SALDO POR TRANSFERIR</b>		<b>\$0,00</b>	

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

Con ocasión de la suscripción del nuevo contrato de mandato y de conformidad con la obligación, con corte al 15 de octubre de 2021, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de los recursos del contrato de mandato 221009 se detallan a continuación:

**Tabla n.º17. Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Interadministrativo de Mandato n.º221009**

PERIODO	FECHA GIRO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS
Septiembre 2021		\$0,00	\$0,00
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>SALDO POR TRANSFERIR</b>		<b>\$0,00</b>	


Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos específicos al 15 de octubre de 2021, se ha identificado que las cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan han generado rendimientos financieros por valor de \$3.709.662.510,20 soportando traslados a la cuenta del Tesoro Nacional por valor de \$3.681.706.136,12 conforme al siguiente detalle:


**Tabla n.º 18 rendimientos financieros contratos específicos**

No. CONTRATO ESPECÍFICO	No. CONTRATO O FONADE	OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS 2017-2018-2019-2020-2021	TOTAL TRANSFERIDO CUENTA DEL TESORO 2017 - 2018 - 2019-2020-2021
001	2162270	Fortalecimiento del modelo de la red hospitalaria en las IPS públicas, mediante la adquisición de equipos, instrumental y elementos biomédicos para optimizar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el Departamento de Santander.	\$46.973.763,70	\$46.973.763,70
002	2162271	Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nación con el departamento de Santander, corredor agroforestal y energético tramos Gambita-Vadoreal /Olba-Guadalupe y El Carme-Yarima	\$886.084.034,85	\$886.084.034,85
003	2162698	Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tierralta fase I.	\$11.067.856,00	\$11.067.856,00
004	2162699	Construcción Cuarta etapa Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector La Itibana, Municipio de Tame, Departamento de Arauca	\$20.867.434,33	\$20.867.434,33
005	2162701	Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	\$2.102.741,60	\$2.102.741,60




	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24


No. CONTRATO ESPECÍFICO	No. CONTRATO FONADE	OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS 2017-2018-2019-2020-2021	TOTAL TRANSFERIDO CUENTA DEL TESORO 2017 - 2018 - 2019-2020-2021
006	2162702	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de Tierralta.	\$22.157.186,00	\$22.067.081,00
007	2162700	Construcción y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía Cementerio, en el Municipio de Arauca, departamento de Arauca.	\$2.986.940,94	\$2.986.940,94
008	2162734	Mejoramiento de la Carretera Tierralta-Caserío el 15 y rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales-Río Sinú en la vía a Valencia en el Departamento de Córdoba-Tramo No.4.	\$138.670.518,53	\$138.670.518,53
009	2162786	Optimización sistema de acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase II, Redes de Distribución.	\$77.363.607,62	\$77.363.607,62
010	2162787	Construcción del Centro de Atención Integral a La Familia del Municipio de Puerto Tejada, Cauca – CAIF	\$44.140.816,47	\$44.134.127,91
011	2162785	Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de Nariño - sede Torobajo	\$59.412.887,62	\$59.412.888,00
012	2162889	Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa, Municipio del Carmen de Bolívar.	\$259.852.423,81	\$259.852.433,34
013	2162893	Construcción placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria Changa Santa Rosa de los palmares, Mello Villavicencio del Municipio de Necoclí.	\$9.654.696,58	\$9.654.735,60
014	2162894	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Catalina – Caracol del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	\$999.579,73	\$999.570,65
015	2162896	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Alto Rosario – Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá- Antioquia	\$2.596.148,24	\$2.577.295,38
016	2162897	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía San Pedro – Almagritas del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	\$1.388.688,62	\$1.388.674,33
017	2162899	Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato, departamento del Choco.	\$8.567.024,12	\$8.567.024,14
018	2162927	Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, Aguacate, Plátano, producción de carne de pollo y cerdo como fuente de seguridad alimentaria para las familias del municipio Murindó y Vigía del Fuerte Antioquia	\$76.495,54	\$117.766,63
019	2162931	Implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur Boyacá	\$63.128,89	\$70.670,84
020	2162928	Fortalecimiento productivo porcícola y avícola para la superación de vulnerabilidad de las familias víctimas de la violencia, en los municipios de Los Córdoba y Puerto Escondido departamento de Córdoba	\$198.474,93	\$198.474,93
021	2162930	Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y emprendimiento de proyectos productivos que permitan la generación de ingresos en la población víctima del conflicto armado en el departamento de Santander	\$2.229.365,25	\$2.248.744,18
022	2162980	Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de Quilichao- Departamento del Cauca	\$405.001.200,00	\$378.273.787,00
023	2162972	Construcción de un Parque Agro alimentario en el Municipio de Tunja para el acopio y comercialización de productos agroalimentarios, Fase I Etapa 2.	\$103.089.825,44	\$103.089.825,44
024	2162968	Apoyo a la prevención y el control sanitario y fitosanitario en el marco de los contratos plan a nivel nacional	\$11.059.497,70	\$11.059.497,70
025	2162979	Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de coco en 7 municipios de la costa pacífica en el Departamento de Nariño	\$7.795.491,45	\$7.795.491,45
026	2170927	Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de el Carmen de Bolívar	\$296.381.609,00	\$296.381.609,00
027	2171077	Mejoramiento de la Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación de la Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el Departamento de Córdoba – Tramo No. 5.	\$172.927.753,26	\$172.928.804,65

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24


No. CONTRATO ESPECÍFICO	No. CONTRATO FONADE	OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS 2017-2018-2019-2020-2021	TOTAL TRANSFERIDO CUENTA DEL TESORO 2017 - 2018 - 2019-2020-2021
028	2171448	Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar.	\$77.523.309,00	\$77.523.309,00
029	2171450	Apoyo a las familias víctimas del conflicto armado para el fortalecimiento de unidades productivas existentes y generación de ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de Arauca	\$432.516,21	\$443.786,84
030	2171483	Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los Municipios de Tolúviejo y Coloso del departamento de Sucre	\$307.575,18	\$307.575,18
031	2171481	Establecimiento de Unidades Productivas de Maíz, Cerdos de Engorde y Gallinas Ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, Departamento de Bolívar	\$529.922,93	\$529.922,93
032	2171482	Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar	\$282.799,28	\$282.804,95
033	2171519	Construcción segunda etapa del proyecto ampliación y adecuación de la sede principal de las unidades tecnológicas de Santander UTS-Bucaramanga.	\$77.056.525,01	\$77.056.525,01
034	2171539	Construcción de pavimento flexible de la vía al aeropuerto los pozos municipio de San Gil Departamento de Santander	\$46.819.752,00	\$46.819.752,00
035	2171610	Construcción primera etapa de la ciudadela universitaria para la región norte del Departamento del Cauca	\$18.471.737,00	\$18.471.737,00
036	2172280	Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placas huellas en los municipios de Florencia, Belén De los Andagües, San José Del Fragua y Albania, en el departamento del Caquetá.	\$83.936.070,65	\$83.936.070,65
037	2172281	Adecuación en pavimento rígido de la vía que comunica al municipio de el Tablón de Gómez corregimiento de las Mesas con el municipio de Albán, en el municipio de el Tablón de Gómez. Nariño	\$47.501.133,01	\$47.552.884,06
038	2172337	Fortalecimiento del Batallón Fluvial número 52 de la Armada Nacional (primera fase)	\$92.100.220,74	\$92.130.220,74
039	2172296	Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelajo	\$60.520.408,10	\$60.474.082,75
040	2172346	Mejoramiento y pavimentación tercera fase de las vías internas del corregimiento de Barrancominas	\$15.658.840,23	\$15.658.840,23
041	2172358	Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar	\$132.624.611,43	\$132.624.611,53
042	2172354	Mejoramiento de la vía terciaria Llorente-Inda Guacaray -Inda -Sabaleta en el municipio de Tumaco	\$6.433.694,08	\$6.433.693,83
043	2172355	Estructuración Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Región de los Montes de María. En los municipios de Colosó, Chalán, Tolúviejo, San Antonio de los Palmitos, los Palmitos y Ovejas	\$1.186.340,12	\$1.186.340,12
044	2172353	Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y tecnológico a productores frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca	\$14.087.217,89	\$14.087.217,89
045	2172359	Implementación de medidas de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en marco de la política nacional de cambio climático en 18 municipios del departamento de Nariño	\$1.788.090,00	\$2.015.243,00
046	2182482	Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada las gachas, en el municipio de Guadalupe en el departamento de Santander	\$18.940.904,66	\$18.940.904,66

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

No. CONTRATO ESPECÍFICO	No. CONTRATO O FONADE	OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS 2017-2018-2019-2020-2021	TOTAL TRANSFERIDO CUENTA DEL TESORO 2017 - 2018 - 2019-2020-2021
047	2191863	Remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E. San Antonio – Tolima	\$783.293,64	\$783.013,77
048	2191864	Construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado el potrillo	\$120.604.955,44	\$120.604.955,52
049	2191865	ENTerritorio y el Departamento de Guainía, acuerdan suscribir un contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación - Departamento de Guainía que se encuentra en ejecución, con el fin de cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y recursos del Sistema General de Regalías el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE 9 PUESTOS EN SALUD EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA" que se encuentra priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan Guainía.	\$10.070.494,16	\$10.070.494,16
050	2191866	Instalación de la señalización turística del centro histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá	\$0,00	\$0,00
051	2191867	ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación - Departamento de Santander que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del del Fondo Regional para los Pactos Territoriales para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONPES 3775 DE 2013- CORREDOR VIAL DEL FOLCLOR Y EL BOCADILLO II - TRAMO 3 VELEZ- CHIPATA" que se encuentra priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan Santander.	\$63.626.741,00	\$63.626.741,00
052	2191868	ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un contrato específico, derivado del Contrato Plan de la Nación - Departamento de Santander que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONPES 3775 DE 2013 - CORREDOR ESTRATEGICO TRAMO 1 -., GIRÓNZAPATOCA Y TRAMO 3 SAN VICENTE- ALBANIA" que se encuentra priorizado en plan de acción 2019 del Contrato Plan Santander.	\$39.621.930,00	\$39.621.930,00
053	2192488	ENTerritorio y la corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Tolima que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MANTENIMIENTO A PROCESOS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL TOLIMA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Tolima	\$2.276.319,53	\$2.276.319,49
054	2192520	ENTerritorio y el Municipio de Ovejas-Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHENGUE CON EL TESORRO DEL MUNICIPIO DE OVEJAS ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre.	\$9.071.517,53	\$8.793.407,94
055	2192521	ENTerritorio y el Departamento del Guaviare, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guaviare, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE ", que se	\$30.881.543,51	\$30.881.543,51

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

No. CONTRATO ESPECÍFICO	No. CONTRATO O FONADE	OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS 2017-2018-2019-2020-2021	TOTAL TRANSFERIDO CUENTA DEL TESORO 2017 - 2018 - 2019-2020-2021
		encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Guaviare.		
056	2192522	ENTerritorio y el Departamento del Guainia, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Guainia, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO COAYARE COCO-COMUNIDAD DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Guainia.	\$5.758.209,00	\$5.758.209,00
057	2192523	ENTerritorio y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Bolívar- Sucre, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JOSE ELÍAS CURY LAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Bolívar -Sucre.	\$7.562.710,40	\$7.562.710,40
058	2192524	ENTerritorio y el municipio de El Dorado – Meta, , acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la Nación Meta, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y CARRERAS DE LA URBANIZACIÓN MARÍA JOSÉ Y LA URBANIZACIÓN DE LOS DESPLAZADOS EN LA INSPECCIÓN DE SAN ISIDRO DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE EL DORADO - META ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Meta	\$84.288,19	\$83.399,35
059	2192525	ENTerritorio y el municipio de El Dorado – Meta, , acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz de la Nación Meta, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL PUENTE CAÑO PAJUIL 1 HASTA EL PENTE DE CAÑO PAJUIL 2 VEREDA DE SANTA ROSA ALTA DEL MUNICIPIO DE EL DORADO, META ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Meta.	\$119.485,95	\$111.282,02
060	2192526	ENTerritorio y el Hospital Nuestra Señora de Lourdes E.S.E del municipio de Ataco, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Tolima, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD SANTIAGO PÉREZ MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Tolima.	\$31.361.886,58	\$30.192.934,25
061	2192527	ENTerritorio y el municipio de Sutamarchán, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMRCHAN, BOYACÁ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Boyacá.	\$47.334.775,00	\$47.334.775,00
062	2192528	ENTerritorio y el Departamento del Valle del Cauca, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan para la Paz Valle del Cauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 25VL22 TULÚA-SAN RAFAEL – BARRAGÁN-LA UNIÓN LÍMITE TOLIMA (VÍA RONCESVALLES) TRAMO 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan para la Paz Valle del Cauca.	\$29.883.661,94	\$29.883.658,00


	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

No. CONTRATO ESPECÍFICO	No. CONTRATO O FONADE	OBJETO DEL CONTRATO ESPECÍFICO	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS 2017-2018-2019-2020-2021	TOTAL TRANSFERIDO CUENTA DEL TESORO 2017 - 2018 - 2019-2020-2021
063	2192529	ENTerritorio y el Departamento de Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SÁMACA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del contrato Plan Boyacá.	\$6.041.011,17	\$6.041.011,17
064	2200863	ENTerritorio y el Departamento de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS PARA EL PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ- BARRANCABERMEJA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del Contrato Plan Santander.	\$9.149.359,19	\$9.149.359,19
065	2201103	ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LOS MIRADORES DE LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVERA Y ARAQUITA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del Contrato Plan Arauca	\$1.250.400,41	\$1.250.400,41
066	2201107	ENTerritorio y el Municipio de Tunja, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "INSTALACION DE LA SEÑALIZACION TURISTICA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TUNJA, BOYACA", que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2020 del Contrato Plan Boyacá	\$1.229.194,07	\$1.229.194,07
067	2210003	ENTerritorio y el Departamento de Arauca, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto "APOYO A LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS VÍCTIMAS, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del Contrato Plan Arauca.	\$3.039.875,76	\$3.039.875,76
068	2210004	ENTerritorio, el Departamento de Arauca y el Municipio de Fortul, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Contrato Plan de la Nación – Departamento de Arauca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales para la cofinanciación del proyecto "Construcción de estructuras de contención y protección de taludes del sector crítico río Cuasy, municipio de Fortul, Arauca", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2020 del Contrato Plan Arauca.	\$0,00	\$0,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$3.709.662.510,20</b>	<b>\$3.681.706.136,12</b>

Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio.

Se observa una diferencia de \$27.956.374,08 correspondiente a rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes escritas, correos electrónicos y compromisos suscritos en los Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue la información correspondiente.

#### 2.4.2.6 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

En el Contrato Interadministrativo de Mandato n.º221009 por concepto de cuota de administración se asignaron recursos totales por valor de \$32.100.000.000, los cuales corresponden a recursos de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, el avance presupuestal con corte al 15 de octubre de 2021 corresponde al 0,00%, que representa el valor cobrado al Cliente a la fecha, tal como se relaciona a continuación:

**Tabla n.º19 Relación cuota de gestión**

MES	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN PACTADAS	PAGOS DNP	CUOTAS DE GESTION PENDIENTES	% DE AVANCE PRESUPUSTAL
septiembre 2021	\$1.425.000.000,00	\$0,00	\$0,00	4,46
octubre 2021	\$1.425.000.000,00	\$0,00	\$0,00	4,46
noviembre 2021	\$1.425.000.000,00	\$0,00	\$0,00	4,46
diciembre 2021	\$1.425.000.000,00	\$0,00	\$0,00	4,46
enero 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
febrero 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
marzo 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
abril 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
mayo 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
junio 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
julio 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
agosto 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
septiembre 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
octubre 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
noviembre 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
diciembre 2022	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
enero 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
febrero 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
marzo 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
abril 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
mayo 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
junio 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
julio 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
agosto 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
septiembre 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
octubre 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
noviembre 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
diciembre 2023	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
enero 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
febrero 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
marzo 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
abril 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
mayo 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
junio 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
julio 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
agosto 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
septiembre 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
octubre 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
noviembre 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71
diciembre 2024	\$550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	1,71



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

MES	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN PACTADAS	PAGOS DNP	CUOTAS DE GESTIÓN PENDIENTES	% DE AVANCE PRESUPUESTAL
enero 2025	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
febrero 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
marzo 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
abril 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
mayo 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
junio 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
julio 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
agosto 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
septiembre 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
octubre 2026	\$660.000.000,00	\$0,00	\$0,00	2.06
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.100.000.000,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
<b>Porcentaje a la fecha del informe</b>				<b>0,00%</b>

#### 2.4.2.7 ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS


Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 23 de la cláusula Segunda – Obligaciones del Mandatario establecida en el contrato interadministrativo de mandato No.877-221009, suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación y ENTerritorio, se registra en el sistema contable Helisa las operaciones de los Contratos de mandato, contratos específicos y rendimientos financieros, para lo cual se realizaron las siguientes actividades durante el periodo del informe:

- Administrar las cuentas y subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y operaciones contables del Fondo Regional para los Pactos Territoriales: Se parametrizaron las cuentas contables teniendo en cuenta los recursos asignados y se crearon nuevas cuentas y subcuentas por cada Contrato Plan por Contrato Especifico y fuente de financiación, a razón de los contratos específicos celebrados.
- Registro de las operaciones contables tales como: ingresos, egresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar: Durante el periodo del informe, se registraron los desembolsos realizados, los rendimientos generados en la cuenta bancaria del FRPT y la cuota de gestión.
- Analizar la información y elaborar las conciliaciones contables: Se ha verificado de los contratos específicos anteriores, la información suministrada por parte de las entidades ejecutoras durante el periodo del informe, y se registró en el sistema de información contable en cuentas de orden de control contable de los contratos específicos.
- Elaborar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros: Durante el periodo del informe, se elaboró y radicó ante el DNP el informe contable con corte al 30 de septiembre de 2021, el cual incluyó: Estado de situación financiera, certificación estados financieros, notas explicativas a los estados financieros, y libros auxiliares detallados por terceros.

Con respecto a la información contable del mes de octubre de 2021, se ha analizado la información reportada a la fecha de este informe de gestión, se ha conciliado los saldos de los recursos administrados por ENTerritorio, dicho informe será remitido en el transcurso del mes de noviembre.

#### 2.5 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN


A continuación, se relacionan actividades adicionales desarrolladas en el periodo del presente informe:

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- ✓ **Visitas programadas a proyectos:** Durante el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 se realizaron 10 visitas a los proyectos del FRPT.

**Tabla n.º20 visitas realizadas a los proyectos**

NOMBRE	OBJETO DE LA VISITA	ITINERARIO
Rene Giovanni Camelo Ramos	Visita de verificación cumplimiento de tercera transferencia del contrato específico 067-2210003 Apoyo a la generación de ingresos para la reactivación económica de las familias víctimas, del departamento de Arauca.	Bogotá a Yopal -14/09/2021 12:30, Yopal a Bogotá -18/09/2021 16:00
Héctor Julio Martínez Mejía	Realizar visita técnica de seguimiento para verificar el estado actual de los 17 tramos donde se construye la placa huella, el avance físico para acreditación de la tercera transferencia de los recursos y realizar reunión de seguimiento del contrato específico 061-2192527	Salida: Traslado terrestre Bogotá – municipio de Sutamarchán, jueves 16 de septiembre de 2021 en horas de la tarde. Regreso: Traslado terrestre Municipio de Sutamarchán - Bogotá, viernes 17 de septiembre de 2021 en horas de la tarde.
William Armando Monroy Tinjaca	Realizar visita y comité operativo y de seguimiento para verificar el estado de avance ejecución del CE 060-2192526.	Salida: Bogotá – Ibagué, martes 14 de septiembre de 2021, hora de salida vuelo 16:00 o vuelo disponible sobre esta hora. Regreso: Ibagué – Bogotá, miércoles 15 de septiembre de 2021, hora salida vuelo 17:30.
Ingrid Juliana Cardenas Franco	Visita de apoyo financiero para la elaboración y verificación de los informes finales de los contratos específicos 002-2162271 y 046-2182482, con el fin de realizar última transferencia de estos contratos y así iniciar el proceso para su liquidación.	Salida: Bogotá – Bucaramanga 15 de septiembre de 2021, vuelo 6:25 am Retorno: Bucaramanga– Bogotá, 16 de septiembre 2021, 17:00 pm
Paula Estefhania Acuña Padilla	Realizar visita de seguimiento y mesa de trabajo para la socialización, modificación y actividades pendientes para la culminación del Contrato Específico 022-2162980	Salida: Bogotá – Cali, martes 21 de septiembre de 2021, hora de salida 06:00 a.m. Regreso: Cali – Bogotá, miércoles 22 de septiembre de 2021, hora salida vuelo 17:30
William Armando Monroy Tinjaca	Realizar visita y comité operativo y de seguimiento de los contratos específicos 022-2162980	Salida: Bogotá – Cali, martes 28 de septiembre de 2021, 6:00 am Regreso: Cali - Bogotá, miércoles 29 de septiembre 2021, Vuelo de las 19:30
Héctor Julio Martínez Mejía	Realizar visita en el marco de la Auditoria Control Interno a los Contratos específicos C.E. 061-2192527 y CE 063-2192529.	Salida: Traslado terrestre Bogotá – municipio de Sutamarchán, Boyacá miércoles 29 de septiembre de 2021. Regreso: Traslado terrestre Municipio de Tutaza - Bogotá, jueves 30 de septiembre de 2021.
Rene Giovanni Camelo Ramos	Visita de verificación posventa al cumplimiento a la remodelación, adecuación y ampliación de la infraestructura física para el servicio de urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E. San Antonio - Tolima". CE 047- 2191863	<b>Salida:</b> Bogotá – Ibagué; miércoles 29, septiembre 2021, vuelo 6:00 am o primer vuelo disponible <b>Regreso:</b> Ibagué – Bogotá; jueves 30 septiembre 5:30 p.m. o vuelo disponible sobre esa hora.
Lucero del Pilar Rodas Bravo	Visita de acompañamiento a la auditoría interna realizada por ENTerritorio al FRPT contrato específico 039-2172296 por el Ingeniero Diego Torres Casallas	<b>Salida:</b> Bogotá–Montería Miércoles 06 de octubre de 2021 vuelo de las 07:30 am o vuelo disponible sobre esa hora. <b>Regreso:</b> Corozal – Bogotá Jueves 07 de octubre de 2021 vuelo de las 9 :30 a.m. o vuelo disponible sobre esa hora.
Angelica Maria Basto Jaimes	Participar en la primera mesa de socialización de la estrategia Compromiso Colombia liderada por CGR el contrato específico Contrato No.026-2170927	Salida: Bogotá – Cartagena 12 de octubre de 2021 Retorno: Cartagena – Bogotá 12 de octubre de 2021

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- ✓ **Seguimiento a los contratos prestación de servicios:** Se hizo el seguimiento respectivo en cuanto a la revisión de los informes de gestión y trámite de los desembolsos de los contratos vigentes de prestación de servicios, correspondientes a los contratistas.
- ✓ **Informe de gestión del periodo anterior:** En el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021, no se presentaron informes de gestión ante el DNP.

• **OFICIOS REMITIDOS.**

Durante este periodo se remitieron los siguientes oficios por parte del FRPT a las entidades ejecutoras:

1. Requerimiento 20212300207221 del 27 de septiembre de 2021, con advertencia de incumplimiento compromisos Comité Operativo y de Seguimiento n°. 15 del 13 septiembre de 2021 del Contrato Específico n°. 064-2200863.
2. Requerimiento 20212300195751 del 11 de octubre de 2021, enviado a la Gobernación de Boyacá, solicitando información para la liquidación del Contrato Específico 023-2162972

- ✓ **Disposición, actualización y organización de la información generada en la administración y operación del FRPT:**

Para el cumplimiento de las obligaciones 16, 24 y 25 contenidas en la segunda cláusula de la minuta del contrato interadministrativo de mandato n.º221009 el Fondo Regional para los Pactos Territoriales, implementó el uso del aplicativo de OneDrive, lugar donde reposa toda la información generada de la administración y operación del Fondo, la cual es cargada semanalmente por los profesionales, permitiendo así al cliente tener acceso de manera rápida y actualizada en cualquier momento que se requiera.


Para el acceso a este aplicativo por parte del cliente, la Gerencia del Fondo periódicamente remite un enlace para que por medio de internet se puedan realizar las consultas que se requieran.

## 2.6 DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA


Durante el periodo se realizó el siguiente seguimiento a los contratos específicos que se encuentran terminados a la fecha de presentación del informe:

**Tabla n.º21 Relación del Estado de los Contratos Terminados y Liquidados:**


n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
001	2162270	Fortalecimiento del modelo de la red hospitalaria en las IPS públicas, mediante la adquisición de equipos, instrumental y elementos biomédicos para optimizar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el Departamento de Santander.	18/8/2016	22/04/2017	El Acta de liquidación se suscribió el 11 de enero de 2019.
002	2162271	Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nación con el departamento de Santander, corredor Agroforestal y Energético tramos Gambita-Vadoreal / Oiba-Guadalupe y El Carmen-Yarima	18/08/2016	1/5/2019	<p>Para liquidar el contrato específico se requiere que la entidad ejecutora presente el informe final junto con la liquidación del contrato de obra.</p> <p>El 14 de mayo de 2021 se realizó el Comité Operativo y de Seguimiento n.º 39 dejando como compromisos por parte del Departamento de Santander los siguientes:</p> <p>1 - Entregar del alcance al informe del mes de marzo de 2021, frente a las observaciones</p>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACI ÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>emitidas de carácter técnico realizadas por la coordinación técnico del FRPT.</p> <p>2 - Establecer una fecha cierta para la Entrega del informe Final con los Componentes técnicos, financieros y jurídicos que ordena el contrato específico 002-2162271.</p> <p>3 - Establecer fecha para la realización de los pagos de las actas pendientes y posterior a ese pago, concretar la fecha para la realización de la mesa de trabajo conjunta de carácter financiero para la primera semana del mes de junio de 2021.</p> <p>A su vez, en esta sesión ENTerritorio informa al Departamento de Santander el inició formalmente de la Acción judicial, la cual fue radicada mediante memorando no. 20211100080191 del 3 mayo de 2021 ante el Tribunal Administrativo de Santander. El proceso judicial comienza con el auto admisorio de la demanda, acto seguido vendrá la declaratoria de audiencia inicial y posteriores etapas del proceso. En este caso valga la pena aclarar que una vez se decreta la apertura formal de la audiencia inicial las partes pierden competencia para llevar a cabo la liquidación del CE 002-2162271 por mutuo acuerdo.</p> <p>Entonces, teniendo en cuenta que se ha evidenciado que la gobernación viene adelantando acciones para llevar a cabo la terminación del contrato, es importante se continúe con esos esfuerzos para que antes de que se presente la audiencia inicial se pueda llevar a cabo la liquidación del contrato. A su vez, indica que el plazo establecido para llevar a cabo esta liquidación de mutuo acuerdo finaliza el 1 de noviembre de 2021.</p> <p>Pese a ello, el FRPT pretende liquidar el contrato por mutuo acuerdo. No obstante, de forma paralela se seguirá llevando a cabo el proceso de inicio de acción judicial en contra de la Gobernación.</p> <p>El 15 de julio de 2021 se realizó el Comité Operativo y de Seguimiento n.º 41 dejando como compromisos por parte del Departamento de Santander los siguientes:</p> <p>1 - Entrega del informe final componentes técnicos, financieros y jurídicos que ordena el contrato específico 002-2162271.</p> <p>2 - Entrega de toda la información financiera pendiente</p> <p>No obstante de manera paralela se viene llevando a cabo el proceso de Inicio de Acción Judicial en contra del Departamento de Santander.</p> <p>El 13 de septiembre de 2021 se realizó el Comité Operativo y de Seguimiento n.º 42 dejando como los mismos compromisos por parte del Departamento de Santander, teniendo en cuenta que no han sido cumplidos.</p> <p>El 15 de octubre de 2021 se realizó el Comité Operativo y de Seguimiento n.º 43 dejando como</p>


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					los mismos compromisos por parte del Departamento de Santander, teniendo en cuenta que no han sido cumplidos.
003	2162698	Construcción y ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Tierralta fase I	24/10/2016	23/02/2018	<p>El Acta de liquidación se suscribió el 19 de agosto de 2020.</p> <p>Mediante correo electrónico del 7 de noviembre de 2019, se remitió al secretario de obras públicas municipio de Tierralta, traslado del Acta de Visita realizada por la Contraloría del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2019. La respuesta emitida por la entidad territorial se traslada al Equipo Auditor.</p> <p>En el informe final del Ente de Control se dejaron observaciones con incidencia fiscal por lo cual se procederá a solicitar la liquidación judicial o liquidación bilateral con las salvedades correspondientes, de acuerdo con lo que se establezca en conjunto con el área de Gestión Post Contractual.</p> <p>Se llevó a cabo el 31 de marzo de 2020, audiencia frente al presunto incumplimiento de obligaciones contractuales. Por parte del municipio de Tierralta se solicitó verificación al proyecto, la cual se surtirá una vez culminada la emergencia sanitaria.</p> <p>Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los días 8, 13, 18 y 27 de mayo de 2020, con el fin de obtener por parte del Municipio El Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría derivado del Contrato Especifico 003-2162698 y para obtener información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El 24 de junio de 2020, el municipio envió el Acta de liquidación del Contrato de Interventoría respecto de la contratación derivada,</p> <p>El 6 de julio de 2020, se envió Derecho de Petición al Municipio de Tierralta reiterando el cumplimiento en el envío de la información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El 10 de Julio de 2020, se procedió a enviar toda la documentación a la Gerencia de Gestión Post-contractual, para iniciar el trámite de elaboración del Acta de liquidación del contrato específico 003-2162698.</p> <p>El 14 de julio se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El 11 de agosto de 2020, se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El 19 de agosto de 2020, se suscribió el acta de liquidación del contrato específico.</p>


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓ N	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>El 20 de agosto de 2020, se procedió a enviar Gerencia de Gestión Post-contractual, memorando de desistimiento, teniendo en cuenta que se suscribió el acta de liquidación dejando salvedades, respecto de las observaciones de la CGR, las cuales serán objeto de seguimiento por parte del FRPT para su cumplimiento.</p> <p>El 10 de septiembre de 2020, se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El municipio de Tierralta el 20 de noviembre de 2020, remitió el informe parcial de mantenimiento que la empresa de servicio públicos de Tierralta se encuentra realizando al alcantarillo.</p> <p>Se hará el seguimiento al informe de avance del plan de mejora correspondiente al mes de noviembre de 2020.</p> <p>Se encuentra en elaboración los formatos con el fin de dar inicio al proceso por presunto incumplimiento en cuanto a las observaciones realizadas por la CGR y plasmadas por el Municipio en el Plan de Mejoramiento, sin que a la fecha se le haya dado cumplimiento.</p> <p>Se hará el seguimiento al informe de avance del plan de mejora correspondiente al mes de enero de 2021.</p> <p>Se programó reunión para el 11 de febrero de 2021 con el fin de realizar seguimiento a las actividades del Plan de mejoramiento que se encuentran pendientes.</p> <p>Se elaboraron los formatos de inicio de acción judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestión Post-contractual con el fin de llevar a cabo el proceso por presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante memorando con radicado 20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la Gerencia de Gestión Post-contractual remitió a la Oficina Jurídica las fichas con la información contractual correspondiente, con el fin de proceder con el proceso de presunto incumplimiento por parte del Municipio de Tierralta.</p> <p>Con el fin de continuar con el seguimiento se programó reunión para el 15 de marzo de 2021.</p> <p>El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p>




 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-24


n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>El municipio de comprometió a realizar el 25 de marzo Audiencia de Incumplimiento en contra del Contratista.</p> <p>Con el fin de continuar con el seguimiento se programó reunión para el 14 de abril de 2021.</p> <p>A efectos de continuar con el seguimiento por parte del FRPT a las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR, se llevó a cabo reunión el 21 de mayo de 2021, dejando los siguientes compromisos a cargo del municipio de Tierralta:</p> <p>1.- Allegar Copia del Acta de la Visita de la CGR, copia del video de la Audiencia de incumplimiento llevada a cabo con el contratista y copia del Acto Administrativo expedido por el municipio.</p> <p>2.- Presentar un Informe de avance del Plan de mejoramiento presentado a la CGR en virtud de los hallazgos realizadas en la Auditoria de Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30 de junio de 2019, donde el municipio detalle todas las acciones administrativas y/o avances físicos que han adelantado para cerrar los hallazgos, el cual debe ir acompañado de todos los soportes que acrediten esas acciones.</p> <p>Se realizará seguimiento desde el FRPT para la presentación de la subsanación a las observaciones del informe de avance al plan de mejora de la CGR. De igual forma, ENTerritorio inició la acción judicial contra el Municipio de Tierralta, la cual fue radicada bajo No. 20211100081371 de 4 de mayo del 2021 ante el tribunal administrativo de Córdoba.</p> <p>El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El 31 de agosto de 2021, se realizó reunión de seguimiento n.º 21, con el municipio de Tierralta donde se deja como compromiso por parte de este:</p> <p>Mesa de trabajo para el 3 de septiembre de 2021 con el fin de acopiar información para el DNP respecto del componente técnico y jurídico de las actividades a desarrollar para subsanar las observaciones de la CGR con ocasión del desembolso realizado por la aseguradora.</p> <p>Presentar un Informe de avance del Plan de mejoramiento presentado a la CGR en virtud de los hallazgos realizadas en la Auditoria de Cumplimiento del DNP ENTerritorio Fondo Regional de Contratos Plan, Vigencia 2016 a 30 de junio de 2019, donde el municipio detalle todas las acciones administrativas y/o avances físicos que han adelantado para cerrar los hallazgos, el cual debe ir acompañado de todos los soportes que acrediten esas acciones.</p>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24


n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓ N	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					El 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunión de seguimiento n.º 22 con el municipio de Tierralta, con el fin de requerirlos para el cumplimiento de los compromisos respecto de las observaciones de la CGR.
004	2162699	Construcción cuarta etapa sistema de tratamiento de aguas residuales en el sector La Itibana, municipio de Tame, Departamento Arauca	24/10/2018	27/04/2018	El Acta de liquidación se suscribió el 1 de noviembre de 2019
005	2162701	Alcantarillado sanitario barrio Real Santander y Montebello, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	9/11/2016	31/12/2017	El Acta de liquidación se suscribió el 17 de octubre de 2019
006	2162702	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio de Tierralta	9/11/2016	30/09/2019	<p>Se encuentran en elaboración y acopio de los elementos y materiales probatorios, el formato de Inicio de Acción judicial por el presunto incumplimiento del municipio de Tierralta a las obligaciones relacionadas con el cierre del proyecto, y subsanación de los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría a los Contratos Plan.</p> <p>Se programó reunión para el 11 de febrero de 2021 con el fin de realizar seguimiento a las actividades del Plan de mejoramiento que se encuentran pendientes.</p> <p>Se elaboraron los formatos de inicio de acción judicial y se enviaron a la Gerencia de Gestión Post-contractual con el fin de llevar a cabo el proceso por presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante memorando con radicado 20215400033823 del 21 de febrero de 2021 la Gerencia de Gestión Post-contractual remitió a la Oficina Jurídica las fichas con la información contractual correspondiente, con el fin de proceder con el proceso de presunto incumplimiento por parte del Municipio de Tierralta.</p> <p>Con el fin de continuar con el seguimiento se programó reunión para el 15 de marzo de 2021.</p> <p>El 15 de marzo de 2021 se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información de las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR.</p> <p>El municipio informó que se encuentra revisando el contrato, con el fin de proceder con el proceso por Incumplimiento del contrato.</p> <p>Con el fin de continuar con el seguimiento se programó reunión para el 14 de abril de 2021.</p> <p>Con el fin de continuar con el seguimiento por parte del FRPT a las actividades realizadas por el Municipio a fin de subsanar los hallazgos y las observaciones realizadas por la CGR, se llevó a cabo reunión el 21 de mayo de 2021, dejando los siguientes compromisos a cargo del municipio de Tierralta:</p> <p>1 - Un informe Mensual que se tenía que presentar con corte al cierre o a la terminación del contrato, teniendo en cuenta que el contrato se terminó el</p>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24


n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada que se terminó el 28 de agosto de 2019, la administración anterior entregó el informe de ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informó en su momento con una ejecución del 97.5%. Informe que se supone debía contar con el aval de la Interventoría e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento.</p> <p>2 – Un informe final una vez sea subsanado el informe mensual cosa que a la fecha no se ha dado.</p> <p>3 – Cierre a los Hallazgos de la CGR. Así mismo el Ingeniero realiza una breve exposición de los diferentes tramites y acercamientos que se han realizado por parte del Municipio, concluyendo que no se tiene información para dar por terminado las obligaciones del contrato y subsanar los hallazgos de la CGR.</p> <p>El 14 de julio de 2021 se llevó a cabo reunión de seguimiento con el fin de obtener por parte del Municipio de Tierralta información respecto de los compromisos dejados en las reuniones anteriores, teniendo en cuenta que no se ha tenido respuesta por parte del Municipio.</p> <p>El 31 de agosto de 2021, se realizó reunión de seguimiento n.º 19, con el municipio de Tierralta donde se deja como compromiso por parte de este:</p> <p>Un informe posterior a la reunión que surta con la asesora jurídica externa del municipio, con el avance que se tenga de las acciones a llevar a cabo en contra del Contratista, junto con el informe mensual. Fecha prevista para su cumplimiento el 10 de septiembre de 2021</p> <p>Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento el 16 de julio de 2021.</p> <p>Un informe Mensual que se tenía que presentar con corte al cierre o a la terminación del contrato, teniendo en cuenta que el contrato se terminó el 30 de septiembre de 2019 la obra está enmarcada que se terminó el 28 de agosto de 2019, la administración anterior entregó el informe de ejecución mensual en octubre de 2019, el FRPT evidencio las deficiencias y las informó en su momento con una ejecución del 97.5%. Informe que se supone debía contar con el aval de la Interventoría e todo su contenido. Dicho informe en su momento fue entregado a la CGR para que se realizara la auditoria y todas las actas reportadas hasta ese momento. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual</p> <p>Un Informe administrativo con las acciones que vienen realizando y que los va a conllevar a entregar los otros compromisos que se tienen abiertos aún. Fecha prevista para su cumplimiento</p>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>Mensual Cierre a los Hallazgos de la CGR. Fecha prevista para su cumplimiento Mensual</p> <p>El 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunión de seguimiento n.º 20 con el fin de requerirlos respecto del cumplimiento de los compromisos pendientes, así como también respecto de las observaciones de la CGR.</p>
007	2162700	Construcción y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Sector Brigada XVIII – Terpel – Villa del Maestro – Vía Cementerio, en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca.	9/11/2016	21/12/2017	El Acta de liquidación se suscribió el 15 de octubre de 2019.
008	2162734	Mejoramiento de la carretera Tierralta caserío 15 y rehabilitación de la carretera de los Morales río Sinú valencia en el departamento de Córdoba	11/09/2016	31/12/2018	<p>El Acta de liquidación se suscribió 30 de diciembre de 2019, dejando como salvedad dentro del acta que la entidad ejecutora debe subsanar las observaciones formuladas por la CGR en el marco de la auditoría a los contratos plan y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.</p> <p>El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaría de Infraestructura de la gobernación de Córdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones realizadas por la CGR en marco de la auditoría de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 2020, en virtud de que se cumplió el término informado para la ejecución de las actividades pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos n.º008-2162734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimiento del plan de mejora de los hallazgos de la CGR previo al envío del informe de final del plan de mejora.</p> <p>El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.º0929-2020, presenta el informe final de correcciones a la observación n.º7 contratos específicos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la CGR.</p> <p>El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 2171077</p> <p>El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT que apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgos realizados por CGR en marco de la auditoría de cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños por quemaduras de llantas por parte de la comunidad,</p>


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsito hurtadas realizado en el mes de septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.
009	2162786	Optimización Sistema de Acueducto del Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes De Distribución", que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2016	09/11/2016	15/08/2019	<p>El 19 de noviembre de 2020 se elaboró el informe de visita final y se emitieron los conceptos técnicos, jurídicos y financieros para tramitar la última transferencia estipulada en el contrato específico, la cual fue realizada el 30 de noviembre de 2020.</p> <p>Una vez el municipio de Puerto Tejada realice el correspondiente giro a sus contratistas derivados y haga el cierre de la cuenta especial y transfiera los rendimientos financieros se inicia con la liquidación del contrato específico.</p> <p>Teniendo en cuenta que la entidad ya realizó el último desembolso, se enviará solicitud de remisión de documentos jurídicos y financieros a la entidad, con el fin de realizar a copio para la elaboración del informe de término y posterior radicación en la Gerencia de Gestión Post contractual para la elaboración del Acta de Liquidación.</p> <p>Durante los meses de febrero y marzo se realizó seguimiento a la entidad ejecutora con el fin de que realicen el envío de la documentación financiera faltante con el fin de llevar a cabo la liquidación del contrato.</p> <p>Se encuentra en elaboración el Informe de término y el proyecto de Acta de Liquidación, en la cual se dejarán observaciones, teniendo en cuenta que no ha sido posible el cumplimiento por parte del Municipio respecto del cierre del tema financiero.</p> <p>Se radicó la solicitud de liquidación en la Gerencia de Gestión Postcontractual el 24 de junio de 2021, solicitando la elaboración del Acta de Liquidación.</p> <p>El 16 de julio de 2021 fue devuelta, solicitando se realicen todos los compromisos financieros y se de respuesta a las observaciones de la CGR antes de elaborar la liquidación, aduciendo que la misma tiene fecha de vencimiento hasta enero de 2022.</p> <p>El 10 de agosto de 2021, se realizó el comité operativo y de seguimiento 22, con el objeto que el municipio reporte el avance de las acciones administrativas pendientes para la liquidación del contrato, de igual forma para reiterar las acciones frente a las observaciones de la CGR que la contraloría realizó El 9 de junio de 2021, la CGR en oficio 2021EE0092021 al CE en marco de la "Actuación Especial de Fiscalización proyectos realizados en las regiones de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Choco, Córdoba, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca", Informa Hallazgo No 15. Administrativo Contrato N° 2162786. Optimización acueducto de Puerto Tejada. Administrativa. Indagación Preliminar" folio 113 al 116 del documento.</p> <p>El 7 de septiembre de 2021, se realizó el comité operativo y de seguimiento 23, con el objeto que el municipio reporte el avance de las acciones</p>


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>administrativas pendientes para la liquidación del contrato y se dejaron los siguientes compromisos:</p> <p>1 - Se establece como fecha 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, para dar cumplimiento al envío de los Soportes incorporación de los recursos al municipio.</p> <p>2 – Se establece como fecha 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021, para dar cumplimiento al Tramite con el banco para obtener respuesta sobre la liquidación de los rendimientos financieros frente a los saldos que presenta la cuenta desde noviembre de 2020 a la fecha.</p> <p>3 – Se establece como fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 para el cumplimiento a los Pagos contratación derivada, cancelación de la cuenta y demás soportes finales.</p> <p>4 - Se establece como fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 para dar cumplimiento a la respuesta a las actividades llevadas a cabo por parte del Municipio de Puerto Tejada con ocasión de las observaciones realizada por la CGR al CE 009-2162786.</p>
010	2162787	Construcción del centro de atención integral a la familia del municipio de Puerto Tejada – Cauca CAIF	22/11/2016	31/12/2018	El 23 de junio de 2021, se suscribió el acta de liquidación del contrato específico.
011	2162785	Construcción nuevo bloque 1 sector sur de la Universidad de nariño sede Torobajo.	09/10/2016	31/12/2019	Se suscribió el acta de liquidación el 28 de julio de 2021.
012	2162889	Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa, Municipio del Carmen de Bolívar.	01/12/2016	07/07/2019	Se suscribió acta de liquidación el día 05 de agosto de 2021.
013	2162893	Construcción placa huellas para el mejoramiento de la red vial terciaria-changa, santa rosa de los palmares, mello Villavicencio del municipio de Necolí" que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2016.	12/12/2016	11/11/2018	Se suscribió el acta de liquidación el 21 de diciembre de 2020, dejando como salvedad dentro del acta que la entidad ejecutora debe subsanar las observaciones formuladas por la CGR en el marco de la auditoria a los contratos plan y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.
014	2162894	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Catalina – Caracol del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	12/12/2016	12/11/2017	Se suscribió el acta de liquidación el 26 de diciembre de 2019.
015	2162896	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía Alto Rosario – Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá- Antioquia	12/12/2016	27/12/2017	Se suscribió el acta de liquidación el 25 de junio de 2020.
016	2162897	Construcción de placa huella y mejoramiento de la vía San Pedro – Almagritas del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	12/12/2016	12/11/2017	Se suscribió el acta de liquidación el 26 de diciembre de 2019.
017	2162899	Optimización del Sistema de Acueducto de la Cabecera Municipal de El Carmen de Atrato, Departamento del Chocó	07/12/2016	30/11/2018	Se suscribió el acta de liquidación el 22 de septiembre de 2020, dejando como salvedad dentro del acta que la entidad ejecutora debe subsanar las observaciones formuladas por la CGR en el marco de la auditoria a los contratos plan y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.
018	2162927	Establecimiento de cultivos de Achiote, Piña, Aguacate, Plátano, producción de carne de pollo y cerdo como fuente de seguridad alimentaria para las familias del municipio Murindó y Vigía del Fuerte Antioquia	29/12/2016	7/12/2017	<p>Durante el mes de febrero no se obtuvo respuesta por parte de los municipios de Vigía del Fuerte ni Murindó para la entrega del acta de liquidación del contrato específico, ante lo cual el FRPT el mes de marzo de 2020 mediante requerimiento n.º 20202300060641 del 09 de marzo de 2020 solicitó al Municipio de Murindó que teniendo en cuenta que no fue posible suscribir el acta de liquidación con la administración anterior, remitiese por el medio más expedito posible la siguiente documentación: copia de la cédula del Alcalde</p>




 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-24


n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>Municipal, certificación de declaratoria de elección del Alcalde expedido por el órgano electoral, acta de posesión del Alcalde y autorización legal para suscribir contratos y demás novedades contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento de facultades según sea el caso). De igual forma, solicitó la misma información al Municipio de Vigía del Fuerte, mediante requerimiento n.º 20202300060671 del 09 de marzo de 2020. A la fecha no se cuenta con respuesta alguna por parte de los municipios, ante lo cual se solicitará apoyo del DNP para esta gestión</p> <p>Una vez se acopiaron todos los documentos mediante memorando n.º 20205400066173 del 5 de mayo de 2020, se enviaron a la Gerencia de Gestión Post-contractual para la actualización del Acta de Liquidación.</p> <p>El 5 de junio de 2020, quedó suscrita el Acta de liquidación por todas las partes que en ella intervinieron.</p>
019	2162931	Implementación de unidades productivas y atención psicosocial para la población víctima del conflicto armado para los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur Boyacá	29/12/2016	29/10/2017	Se suscribió el acta de liquidación el 13 de agosto de 2019.
020	2162928	Fortalecimiento productivo porcícola y avícola para la superación de vulnerabilidad de las familias víctimas de la violencia, en los municipios de Los Córdoba y Puerto Escondido Departamento de Córdoba	29/12/2016	29/07/2017	Se suscribió el acta de liquidación el 8 de octubre de 2019.
021	2162930	Implementación de una estrategia para el fortalecimiento y emprendimiento de proyectos productivos que permitan la generación de ingresos en la población víctima del conflicto armado en el Departamento de Santander	30/12/2016	31/11/2017	Se suscribió el acta de liquidación el 22 de noviembre de 2019.
024	2162968	Apoyo a la prevención y control sanitario y fitosanitario en el marco de los contratos plan a nivel nacional	27/12/2016	5/12/2018	Se suscribió el acta de liquidación el 30 de diciembre de 2020.
025	2162979	Rehabilitación de 800 hectáreas de cultivo de coco en 7 municipios de la costa pacífica en el Departamento de Nariño	27/12/2016	27/10/2018	<p>Se suscribió el acta de liquidación del Contrato Específico el 24 de abril de 2020, con observaciones, las cuales son de obligatorio cumplimiento del Departamento de Nariño, como Entidad Ejecutora del proyecto.</p> <p>Es preciso indicar que previas gestiones realizadas por parte del equipo financiero y jurídico del FRPT, se solicitó insistentemente al Ejecutor la remisión de la información necesaria, que acredite lo dispuesto en el Acta de Liquidación.</p> <p>Al respecto, mediante Oficio No. 20212300033403 del 19 de febrero de 2021, se informó al Grupo de Gestión Post-Contractual de ENTerritorio, que el Departamento de Nariño, dio cumplimiento sobre las obligaciones referidas en el Acta de Liquidación. Lo anterior se soporta en documentos registrados bajo el consecutivo ENTerritorio No. 20214300003772 del 07 de enero de 2021.</p> <p>De igual forma, la situación anterior se informó a la Gerencia Nacional para los Pactos Territoriales del DNP, como consta en comunicación n.º 20212300033771 del 23 de febrero de 2021, donde se indicó que las partes pueden declararse</p>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-24


n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓ N	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>a paz y salvo, por todo concepto relacionado sobre la ejecución y liquidación del Contrato Específico n.º 025-2162979, bajo los siguientes términos:</p> <p>“(…) <i>Por las anteriores consideraciones, y si bien el Departamento de Nariño cumplió con las obligaciones establecidas en el Acta de Liquidación del Contrato Específico n.º 025-2162979, dicho cumplimiento se dio por fuera de los términos que se señalaron para tal fin. No obstante, se ha configurado el concepto jurisprudencial denominado <b>hecho superado</b>, en la medida que la Entidad Ejecutora, en el marco de las competencias legales y contractuales, realizó todas las actuaciones financieras para el cierre del proyecto, hecho que permitió hacer el seguimiento administrativo de los recursos transferidos en virtud del Contrato Específico n.º 025-2162979. Bajo este escenario, las partes pueden declararse a paz y salvo, por todo concepto relacionado sobre la ejecución y liquidación del Contrato Específico n.º 025-2162979.</i>”</p>
027	2171077	Mejoramiento de la carretera Tierralta - Caserío el 15 y rehabilitación de la carretera Ye de los Morales - río Sinú en la vía valencia del departamento de Córdoba - tramo 5	16/05/2017	16/03/2019	<p>Se suscribió el acta de liquidación el 20 de diciembre de 2019, dejando como salvedad dentro del acta que la entidad ejecutora debe subsanar las observaciones formuladas por la CGR en el marco de la auditoria a los contratos plan y el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.</p> <p>El 5 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la Secretaría de Infraestructura de la gobernación de Córdoba solicitando sea presentado el informe final del plan de mejora frente a las observaciones realizadas por la CGR en marco de la auditoria de cumplimiento realizada en el año 2019, antes del 31 de julio de 2020, en virtud de que se cumplió el termino informado para la ejecución de las actividades pendientes y se informa que ENTerritorio dispondrá del profesional técnico del FRPT que apoyó el seguimiento de los Contratos Específicos n.º008-21622734 y 027-2171077 suscritos entre ENTerritorio y el Departamento de Córdoba con el objeto que el día lunes 26 de octubre de 2020, se realice en conjunto con el Departamento de Córdoba la visita para verificar visualmente el cumplimiento del plan de mejora de los hallazgos de la CGR previo al envío del informe de final del plan de mejora.</p> <p>El 15 de octubre de 2020, el departamento de Córdoba en oficio n.º0929-2020, presenta el informe final de correcciones a la observación n.º7 contratos específicos 2162734 y 2171077 de los hallazgos de la CGR.</p> <p>El 18 de octubre de 2020, se remitió correo electrónico a la secretaria de Infraestructura de la gobernación de Córdoba, programando para el día 26 de octubre de 2020, la visita de verificación del cumplimiento del plan de mejora presentado por la gobernación de Córdoba de los hallazgos de la CGR de los contratos específicos 2162734 y 2171077</p> <p>El 26 de octubre del 2020, se realizó la visita de campo por parte del profesional técnico del FRPT</p>

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACI ÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					que apoya el seguimiento del plan de cierre de los hallazgos realizados por CGR en marco de la auditoría de cumplimiento de los Contratos Plan y Fondo Regional de los Pactos Territoriales, donde se pudo evidenciar de forma visual del estado de los 10 Km la vía construida entre la abscisa K53 +000 a la K63+000 de la vía K15 al municipio de Tierralta entregada por la gobernación de Córdoba en el año 2019, donde se encuentra con el sellado de las fisuras que se registraron en la vía, el bacheo en la vía que fue objeto de daños por quemaduras de llantas por parte de la comunidad, la rocería, limpieza de alcantarillas, box culvert y reposición de las señales de tránsito hurtadas realizado en el mes de septiembre de 2020 por parte del mantenimiento a cargo de la gobernación de Córdoba.
029	2171450	Apoyo a las familias víctimas del conflicto armado para el fortalecimiento de unidades productivas existentes y generación de ingresos en los municipios de Tame y Cravo Norte del departamento de Arauca	27/6/2017	31/12/2017	<p>Dado que en el mes de febrero no se obtuvo respuesta para la entrega del acta de liquidación, el FRPT el mes de marzo de 2020 mediante requerimiento n.º 20202300060781 del 09 de marzo de 2020 solicitó al Municipio de Cravo Norte que teniendo en cuenta que no fue posible suscribir el acta de liquidación con la administración anterior, remitiese por el medio más expedito posible la siguiente documentación: copia de la cédula del Alcalde Municipal, certificación de declaratoria de elección del Alcalde expedido por el órgano electoral, acta de posesión del Alcalde y autorización legal para suscribir contratos y demás novedades contractuales (Ordenanza, Acuerdo o Documento de facultades según sea el caso). De igual forma, solicitó la misma información al Municipio de Tame, mediante requerimiento n.º 20202300060771 del 09 de marzo de 2020. A la fecha se recibió el 17 de marzo de 2020 la información del Municipio de Cravo Norte, por lo cual se solicitará apoyo del DNP para la gestión con el municipio de Tame.</p> <p>Una vez se acopiaron todos los documentos mediante memorando n.º 20205400066173 del 5 de mayo de 2020 se enviaron al Gerencia de Gestión Post-contractual para la actualización del Acta de Liquidación.</p> <p>Mediante Requerimiento n.º 20202300124781 de junio 17 de 2020 se envió el Acta de Liquidación del Contrato Específico n.º 029-2171450 para la firma del alcalde del Municipio de Cravo Norte del departamento de Arauca.</p> <p>El 24 de junio de 2020, quedo suscrita el Acta de liquidación por todas las partes que en ella intervinieron,</p>
030	2171483	Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los Municipios de Toluvié y Coloso del departamento de Sucre	22/6/2017	31/12/2017	Se suscribió acta de liquidación el 26 de junio de 2020.
031	2171481	Establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras, como fuente de generación de ingresos, para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto-departamento de Bolívar	22/6/2017	31/03/2018	Mediante comunicación con radicado n.º 20202300114201 del 01 de junio de 2020, se solicitó a la Unidad para las Víctimas informe el estado actual del trámite del informe final de la supervisión del contrato específico 031-2171481, otorgando un plazo de respuesta hasta el 15 de junio de 2020.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24

n.º C.E	NO CONTRA TO ENTerrit orio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACI ÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
					<p>El 18 de junio de 2020, la Unidad para las Víctimas remitió vía correo electrónico algunas observaciones al informe de término, las cuales fueron resueltas y remitidas a dicha entidad por el mismo medio, el 19 de junio de 2020.</p> <p>Mediante radicado n.º 20202300127241 del 24 de junio de 2020, se reiteró al municipio de San Jacinto (Bolívar) el envío de información para la liquidación del contrato específico.</p> <p>El 28 de julio de 2020, se procedió a enviar toda la documentación a la Gerencia de Gestión Post-contractual, para iniciar el trámite de elaboración del Acta de liquidación del contrato específico 031-2171481.</p> <p>Acta de Liquidación suscrita el 28 de septiembre de 2020.</p>
032	2171482	Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar	22/6/2017	10/4/2018	El 06 de octubre de 2020 se suscribe acta de liquidación del contrato específico.
033	2171519	Construcción segunda etapa del proyecto ampliación y adecuación de la sede principal de las Unidades Tecnológicas de Santander UTS -Bucaramanga	20/06/2017	20/11/2019	<p>Mediante comunicación radicada n.º 20204300052792 del 07 de febrero de 2020, la entidad ejecutora remitió las actas de liquidación de la contratación derivada, las cuales se encuentran en revisión por parte del equipo del FRPT, y una vez se compruebe que se tiene la información requerida para la liquidación del contrato se proyectará informe de término de este.</p> <p>El 23 de junio de 2020, se remitió por correo electrónico a la Gobernación de Santander el acta de liquidación del contrato específico para la suscripción de esta por parte del rector de las Unidades Tecnológicas de Santander y el gobernador de Santander.</p> <p>Se realizará seguimiento por parte del FRPT de la suscripción del acta de liquidación la primera semana del mes de julio de 2020.</p> <p>El 3 de julio de 2020 quedo suscrita y firmada el Acta de Liquidación por todas las partes que en ella intervinieron.</p>
034	2171539	Construcción de pavimento flexible de la vía al aeropuerto los pozos municipio de San Gil Departamento de Santander	23/06/2017	15/08/2020	Los profesionales del FRPT se encuentran proyectando informe de término y acta de liquidación, para posteriormente radicarlo ante la Gerencia de Gestión Postcontractual.
036	2172280	Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placas huellas en los municipios de Florencia, Belén De los Andaquíes, San José Del Fragua y Albania, en el departamento del Caquetá	01/11/2017	31/12/2019	Se suscribió el Acta de Liquidación el 9 de abril de 2021.
037	2172281	Adecuación en pavimento rígido de la vía que comunica al municipio de el Tablón de Gómez corregimiento de las mesas con el municipio de Alban.	02/11/2017	14/10/2019	Se suscribió el Acta de Liquidación el 19 de enero de 2021.
038	2172337	Fortalecimiento del Batallón Fluvial n. 52 de la Armada Nacional (primera fase)	08/11/2017	30/11/2019	Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de marzo de 2021.
040	2172346	Mejoramiento y pavimentación Tercera Fase de las vías internas del corregimiento de Barrancominas	9/11/2017	9/6/2018	Se suscribió el Acta de Liquidación el 27 de diciembre de 2019.
041	2172358	Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de	10/11/2017	30/4/2019	

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>		CÓDIGO:	F-GG-42
			VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>		VIGENCIA:	2020-10-24


n.º C.E	NO CONTRATO ENTerritorio	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
		sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el departamento de Bolívar			Se envió acta de liquidación a la Universidad de Córdoba el día 16 de septiembre de 2021 para firma.
042	2172354	Mejoramiento de la vía Terciaria Llorente-Inda Guacaray-Inda Sabaleta en el municipio de Tumaco, con recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan en tanto el proyecto se encuentra priorizado en plan de acción 2017	11/10/2017	10/10/2018	Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de diciembre de 2019.
043	2172355	Estructuración legal, técnica-operativa, administrativo, comercial y financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios de Colosó, chalán, Toluviejo, San Antonio de Palmito y Ovejas	10/11/2017	10/12/2018	Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de octubre de 2020.
044	2172353	Fortalecimiento organizacional, agroempresarial y tecnológico a productores frutícolas en 29 municipios del Departamento del Valle del Cauca.	11/10/2017	10/10/2018	Se suscribió el Acta de Liquidación el 15 de octubre de 2020.
045	2172359	Implementación de medidas de mitigación para promover un desarrollo y ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono en el marco de la política nacional de cambio climático en 18 municipios del departamento de Nariño	10/11/2017	31/05/2019	Se suscribió acta de liquidación el día 15 de octubre de 2021.
050	2191866	Instalación de la señalización turística del centro histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá	15/08/2019	30/12/2019	Se suscribió el Acta de Liquidación el 30 de diciembre de 2019, al ser objeto de terminación anticipada por mutuo acuerdo.
051	2191867	Corredor vial del folclor y el Bocado Il-tramo 3 Velez -Chipata.	02/08/2019	15/08/2020	Se radicó el informe final, posteriormente se procederá a realizar último desembolso y una vez esto pase, iniciará el proceso de liquidación del mismo.
052	2191868	Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania	02/08/2019	02/09/2020	Los profesionales del FRPT se encuentran proyectando el concepto de último desembolso.

*Fuente: Elaboración propia. Gerencia del convenio (FRPT) DNP-ENTerritorio*

### 3 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

#### ➤ Relación de actividades contractuales programadas para desarrollar en el período

- Contrato Específico n.º 002-2162271: Seguimiento de la presentación del informe final y proceso de incumplimiento.
- Contrato Específico n.º 003 – 2162698: Seguimiento de los compromisos para el cumplimiento del plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento.
- Contrato Específico n.º 006 – 2162702: Seguimiento de los compromisos para el cumplimiento del plan de mejora de los hallazgos de la CGR y proceso de incumplimiento.
- Contrato Específico n.º 009 –2162786: Seguimiento al plan de mejora observaciones CGR Seguimiento,
- Contrato Específico n.º 013- 2152893: Seguimiento plan de mejora observaciones CGR.
- Contrato Específico n.º 022-2162980: Seguimiento a la ejecución del CE, comité operativo y de seguimiento de septiembre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados por la Entidad ejecutora .
- Contrato Específico n.º 035-2171610: Seguimiento a la ejecución del CE, comité operativo y de seguimiento de septiembre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados por la Entidad ejecutora
- Contrato Específico n.º 034- 2171539: Radicar solicitud de liquidación en Gestión Postcontractual.


	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- Contrato Específico n.º 049-2191865: Seguimiento a la ejecución del CE, compromisos del comité operativo y de seguimiento de septiembre.
- Contrato Específico n.º 051-2191867: Seguimiento a la subsanación del informe final.
- Contrato Específico n.º 052-2191868: Proyección concepto de último desembolso.
- Contrato Específico n.º 053-2192488: Seguimiento a la presentación de los documentos para la liquidación CE
- Contrato Específico n.º 054-2192520: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento a la entrega oportuna de información y de los compromisos derivados de la audiencia de incumplimiento y de comités.
- Contrato Específico n.º 055-2192521: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato y la gestión de la entidad ejecutora.
- Contrato Específico n.º 056-2192522: Seguimiento a la ejecución del CE, Comité operativo y de seguimiento de octubre y revisión de compromisos del último comité, de documentos enviados por la Entidad ejecutora
- Contrato Específico n.º 057-2192523: Revisión de los informes de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento al trámite de solicitud de recursos faltantes par la adición del contrato específico.
- Contrato Específico n.º 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final.
- Contrato Específico n.º 059-2192525: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado de avance de las obras objeto del contrato específico
- Contrato Específico n.º 060-2192526: Revisión de los informes de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento al trámite de solicitud de recursos faltantes par la adición del contrato específico.
- Contrato Específico n.º 061-2192527: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 062-2192528: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado de avance de las obras objeto del contrato específico
- Contrato Específico n.º 063-2192529: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay. Seguimiento a la ejecución del contrato con el objeto de verificar estado de avance de las obras objeto del contrato específico
- Contrato Específico n.º 065- 2201103: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay.
- Contrato Específico n.º 066- 2201107: Revisión del informe de supervisión y remisión de observaciones si las hay.
- Contrato Específico n.º 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento
- Contrato Específico n.º 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento


➤ Relación de actividades de seguimiento y ejecución programadas para desarrollar en el período

- Realizar seguimiento para que se efectué el giro de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de los contratos interadministrativos de mandato.
- Teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de cada uno de los proyectos, se espera que para el siguiente periodo las Entidades Territoriales, radiquen los documentos de desembolso, con el fin de transferir los recursos pendientes de giro. Una vez sean radicados las facturas y cuentas de cobro se realizará el registro y giro de los recursos, previo cumplimiento de requisitos y obligaciones establecidas en cada uno de los contratos específicos y aprobación del supervisor del contrato. Informar los lineamientos para los informes de ejecución que deben presentar las entidades territoriales a ENTerritorio, para el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos, para los contratos interadministrativos de mandato 216115, 216138 y 219057.



 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- Realizar seguimiento para que se efectuó el giro de los desembolsos radicados por las entidades territoriales en virtud de los contratos específicos, derivados de los contratos interadministrativos de mandato 216115, 216138 y 219057.
- Asistir a los comités de seguimiento de los contratos específicos suscritos en virtud de los contratos 216115, 216138 y 219057, que se encuentran en ejecución para realizar el seguimiento y observaciones frente a la ejecución financiera de los recursos.
- Asistir a los comités de seguimiento de los contratos específicos suscritos en virtud de los contratos interadministrativos 216115, 216138 y 219057 y que se encuentran en ejecución para realizar el seguimiento y observaciones frente a la ejecución financiera de los recursos.
- Contrato Específico n.º 002-2162271: Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité operativo y de seguimiento n.º 42 por parte del departamento de Santander para cumplimiento de las metas del contrato específico y proceso de acción judicial por presunto incumplimiento.
- Contrato Específico n.º 003 – 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y proceso de acción judicial por presunto incumplimiento.
- Contrato Específico n.º 006 – 2162698: Realizar seguimiento al plan de mejora hallazgos CGR y proceso de acción judicial por presunto incumplimiento.
- Contrato Específico n.º 009 – 21622786: Seguimiento Proceso de liquidación
- Contrato Específico n.º 013- 2152893: Revisión al informe mensual del plan de mejoramiento.
- Contrato Específico n.º 022-2162980: Seguimiento a la ejecución del CE, Comité operativo y de seguimiento n.º 43 en septiembre de 2021, revisión de compromisos, del último comité.
- Contrato Específico n.º 035-2171610: Seguimiento a la acciones administrativas por parte de las entidad ejecutoras para el levantamiento de la suspensión del CE.
- Contrato Específico n.º 039-2172296: Seguimiento a la liquidación del contrato.
- Contrato Específico n.º 041-2172358: Consecución de firmas de las partes al acta de liquidación del contrato.
- Contrato Específico n.º 046- 2182482: Seguimiento compromisos del Comité operativo y de seguimiento n.º 26
- Contrato Específico n.º 047-2191863: Inicio trámite de liquidación
- Contrato Específico n.º 048-2191864: Seguimiento a la ejecución del CE, revisión de compromisos, del último comité
- Contrato Específico n.º 049-2191865: Seguimiento a la ejecución del CE
- Contrato Específico n.º 051-2191867: Seguimiento a la subsanación de las observaciones del informe final.
- Contrato Específico n.º 052-2191868: Proyección del concepto de último desembolso.
- Contrato Específico n.º 053-2192488: Seguimiento a las procesos administrativos para la liquidación del CE
- Contrato Específico n.º 054-2192520: Seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de incumplimiento en contra de la entidad ejecutora.
- Contrato Específico n.º 055-2192521: Seguimiento a la ejecución.
- Contrato Específico n.º 056-2192522: Seguimiento a la ejecución del CE.
- Contrato Específico n.º 057-2192523: Seguimiento a la ejecución del contrato y a la gestión de recursos faltantes.
- Contrato Específico n.º 058-2192524: Realizar seguimiento al informe final.
- Contrato Específico n.º 059-2192525: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 060-2192526: Seguimiento a la ejecución del contrato y a la gestión de recursos faltantes.
- Contrato Específico n.º 061-2192527: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 062-2192528: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 063-2192529: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 064-2200863: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- Contrato Específico n.º 065-2201103: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 066-2201107: Realizar seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Contrato Específico n.º 067- 2210003: Comité operativo y de seguimiento
- Contrato Específico n.º 068- 2210004: Comité operativo y de seguimiento

➤ Relación de acciones correspondientes a otras actividades de gestión programadas para desarrollar en el período

- Realizar seguimiento a la aprobación del informe del periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 por parte de DNP.
- Una vez aprobado el informe del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 se procederá con la radicación de la cuenta de cobro de la cuota de gestión del periodo.

➤ Relación de actividades de cierre y liquidación programadas para desarrollar en el período

- Contrato Específico n.º 009-2162786: Seguimiento Proceso de liquidación
- Contrato Específico n.º 041-2172358: Seguimiento Proceso de liquidación.


#### 4 RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

**Tabla n.º22 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 216138**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$162.667.241.720,00
ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO	\$223.223.704.077,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	\$369.647.236.940,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	\$1.519.752.912,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$385.890.945.797,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	\$0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$13.902.936.880,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	\$371.988.008.917,00
Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	\$371.166.989.851,55
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	\$0,00
SALDO POR COMPROMETER (**) Liberar en liquidación	\$821.019.065,45
(*) En este ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

**Tabla n.º23 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 219057**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$100.589.287.247,00
ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO	\$14.485.807.001,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	\$103.986.258.186,29
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	\$486.973.362,10
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$115.075.094.248,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	\$0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$10.309.984.249,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	\$104.765.109.999,00

	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO	
Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	\$104.473.231.548,39
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	\$0,00
<b>SALDO POR COMPROMETER (**)</b>	<b>\$291.878.450,61</b>
(*) En este ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

**Tabla n.º24 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 221001**


INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$5.730.000.000,00
ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO	\$1.760.521.741,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	\$3.736.956.520,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	\$232.521.739,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$3.969.478.259,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	\$0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$3.969.478.259,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	\$0,00
Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	\$0,00
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	\$0,00
<b>SALDO POR COMPROMETER (**)</b>	<b>\$0,00</b>
(*) En este ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

**Tabla n.º25 – Resumen ejecución presupuestal Contrato Interadministrativo 221009**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$2.765.993.131.307,00
ADICIONES Y/O REDUCCIONES AL CONVENIO	\$0,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	\$0,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	\$2.765.993.131.307,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$2.765.993.131.307,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	\$0,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$32.100.000.000,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	\$2.733.893.131.307,00
Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	\$400.708.470.274,12
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	\$0,00
<b>SALDO POR COMPROMETER (**)</b>	<b>\$2.333.184.661.032,88</b>
(*) En este ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

## Notas

- Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado “CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECÍPROCAS”, ENTerritorio remitirá un informe De acuerdo con lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes


 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.


- Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de Contabilidad).

## 5 ANEXOS


1. Contrato Específico n.º 003-2162998
  - Radicado 20212300198001 del 12 de octubre de 2021.
2. Contrato Específico n.º 013-2162893
  - Correo de 12 de octubre de 2021.
3. Contrato Específico n.º 022-2162980
  - Informes semanales del 4 al 10, 11 al 17 de octubre de 2021.
  - Informe de ejecución del Septiembre de 2021
4. Contrato Específico n.º 023-2162972
  - Comunicación radicado ENTerritorio n.º. 20212300195751
5. Contrato Específico n.º 026-2170927
  - Informe desplazamiento
6. Contrato Específico n.º 028-2171448
  - Informe final radicado.
7. Contrato Específico n.º 034-2171539
  - Correo electrónico de informe de termino, de 06 y 13 de octubre de 2021
8. Contrato Específico n.º 035-2171610
  - 20212300148513\_11\_10-2021\_publicación\_reinicio n.º 2 y prorroga n.º 8
  - 20212300202191\_191021\_desestimamiento\_conoce\_acepta\_ajuste
  - 20214300375662\_071021\_Certificación\_cofinanciador\_conoce\_acepta\_ajuste
9. Contrato Específico n.º 039-2172296
  - Acta de comité de seguimiento del 16 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 01 de octubre de 2021
  - Correo electrónico del 04 de octubre de 2021
  - Correos electrónicos del 07 de octubre de 2021
  - Acta de comité de seguimiento del 11 de octubre de 2021
10. Contrato Específico n.º 041-2172358
  - Copia acta de liquidación del contrato específico, de fecha 03 de octubre de 2021.
11. Contrato Específico n.º 047- 2191863
  - Acta de comité de seguimiento del 17 de septiembre de 2021

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES</b>	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	<b>01</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VIGENCIA:	2020-10-24

- Informe de visita del 25 de septiembre de 2021
- 12. Contrato Específico n°048 – 2191864
  - 20214300396072 informe de ejecución de septiembre
- 13. Contrato Específico n.°049-2191865
  - Informe ejecución de septiembre.
  - Copia de acta de comité operativo
- 14. Contrato Específico n.°051- 2191867
  - Correo electrónico requerimiento entrega informe subsanado del 15 de octubre de 2021
- 15. Contrato Específico n°052- 2191868
  - Rad 20214300362032 Informe final del 6 de octubre de 2021
- 16. Contrato Específico n.°053- 2192488
  - Correo electrónico para la solicitud de los documentos requeridos para la liquidación del contrato específico de fecha 15 de octubre del 2021.
- 17. Contrato Específico n.°054- 2192520
  - Correo electrónico del 15 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 20 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 22 de septiembre de 2021
- 18. Contrato Específico n.°055- 2192521
  - Correo electrónico del 22 de septiembre de 2021
  - Informe semanal
- 19. Contrato Específico n.°056- 2192522
  - Copia de acta de comité operativo
- 20. Contrato Específico n.°057- 2192523
  - Correo electrónico del 20 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 21 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 22 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 23 de septiembre de 2021
  - Comité de seguimiento del 27 de septiembre de 2021
- 21. Contrato Específico n.° 058- 2192524
  - Correo electrónico del 11 de octubre de 2021
- 22. Contrato Específico n.° 059- 2192525
  - Correo del 15 de octubre de 2021.
- 23. Contrato Específico n.°060-2192526
  - Informe de visita del 15 de septiembre de 2021
- 24. Contrato Específico n.°061- 2192527
  - Correo electrónico del 15 de octubre de 2021
- 25. Contrato Específico n.°062- 2192528

	INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES	CÓDIGO:	F-GG-42
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-24

- Radicado 20214300374362 de 06 de octubre de 2021
- 26. Contrato Específico n°, 063-2192529
  - Radicado 20214300364672 del 29 de septiembre de 2021
  - Correo electrónico del 15 de octubre de 2021
- 27. Contrato Específico n.º064- 2200863
  - Correo de seguimiento compromisos comité n.º15 de fecha 15 de octubre de 2021
- 28. Contrato Específico n.º065- 2201103
  - Informe de supervisión de agosto
  - Acta comité operativo
  - Correo electrónico del 15 de octubre
- 29. Contrato Específico n.º066- 2201107
  - Informe de supervisión de septiembre
  - Comité operativo
- 30. Contrato Específico n.º067- 2210003
  - Correo de solicitud seguimiento a los compromisos del comité No.08 del 15 de octubre.

(Firma) 

Nombre: JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
Gerente de Convenio 221009

(Vo.Bo.) 

\*\*\*Nombre: Astrid Carolina Cardozo Campos  
Profesional de Calidad grupo de Desarrollo de Proyectos 3

\*\*\*El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con el modelo FMI071, en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.