

GOBIERNO DE COLOMBIA MINSALUD  
CÁMARA DE REPRESENTANTES  
COMISIÓN SEGUNDA

Nombre: Olga Lucia Grajales Grajales  
Fecha: 07-09-18 Hora: 10:40 AM  
Bogotá D.C., Radicado: 637



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201810001080511

Fecha: 05-09-2018

Página 1 de 2

CAMARA DE REPRESENTANTES  
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDO**  
07. SEP 2018  
12 6 7 6 a  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
HORA: 10:12 am

Doctora  
**OLGA LUCIA GRAJALES GRAJALES**  
Secretaria General

Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional  
Congreso de la República  
Carrera 7 No 8-68. Ed. Nuevo del Congreso  
Bogotá DC

**ASUNTO:** Proposición 05 de 2018. Radicado interno 20184230125352.

Respetada Doctora,

En atención a la Proposición del asunto, sobre "Avances en el proceso de reconstrucción de Mocoa – Putumayo", este Ministerio respetuosamente da respuesta en los términos que a continuación se exponen, a los numerales 2 y 10 que tratan asuntos de su competencia.

2. **¿Cuál es el balance de los compromisos adquiridos? Es necesario se especifique hasta el momento el porcentaje de ejecución, de acuerdo a las responsabilidades de los diferentes sectores.**

**Respuesta:**

De acuerdo con el reporte de los responsables de la ejecución de las obras para la Construcción Hospital José María Hernández del Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, **la Fase I**, actualmente en ejecución, tiene un porcentaje de avance, con corte al mes de agosto de 2018, del 62% físico ejecutado, contra un 65% de lo programado para la fecha de corte.

10. **El Gobierno Nacional viene apoyando la reconstrucción del hospital de Mocoa, solicito el informe de seguimiento que realiza el Ministerio de Salud a estos recursos y cuáles son los compromisos que existen para tal fin.**

**Respuesta:**

El proyecto para la construcción del nuevo Hospital José María Hernández del Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, se desarrolla en dos Fases, así:



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINSALUD



**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No.: **201810001080511**

Fecha: **05-09-2018**

Página 2 de 2

- **Fase I.** Tiene un valor **\$30.992.953.063,00** que tiene el siguiente alcance: ejecución parcial del sótano del bloque urgencias y los dos pisos terminados de este bloque, la ejecución parcial del sótano del bloque de hospitalización, la terminación de la mitad del primer piso de este bloque, finalización de los pisos dos y tres y la entrega en estructura del piso cuatro de este bloque de hospitalización.

La Fase I del proyecto tiene una financiación a través del Sistema General de Regalías por **\$20.992.953.063,00** (67.7%) y por el Ministerio de Salud y Protección Social por valor de **\$10.000.000.000,00** (32.3%), recursos que fueron asignados mediante Resolución 2078 de 2015. Como antes fue señalado, esta fase tiene una ejecución del 62%.

-**Fase II.** Como parte del proceso de reconstrucción del Municipio de Mocoa, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, financió la segunda fase del hospital con aportes por valor de **\$29.411.589.399,29**, con lo que se terminarán los sótanos de los bloques de urgencias y hospitalización, la terminación de los pisos primero y cuarto del bloque de hospitalización, la construcción completa del bloque de consulta externa, exteriores y urbanismo.

El total de estos recursos fueron girados al Hospital de Mocoa, entidad responsable de la ejecución de las obras. De acuerdo con la información de la gerencia del hospital, en la actualidad se adelantan los trámites previos a la apertura de los procesos de selección del contratista de las obras y su interventoría. Se espera que antes de finalizar el 2018 esté ya en plena ejecución la FASE II del hospital.

Cordialmente,

**JUAN PABLO URIBE RESTREPO**  
Ministro de Salud y Protección Social

LCorrea / CMontealegre

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)