



Atención Mocoa

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Balance de Afectación



PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	335
Cuerpos Entregados a las Familias	311
Desaparecidos	53
Familias Registradas en el RUD	7.891
Personas Registradas en el RUD	22.322

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averíados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3



FASE DE RESPUESTA

100%



ASISTENCIA HUMANITARIA

2,540 Ton entregadas
59 Barrios Beneficiados
22,267 Personas Beneficiadas
297 Apoyos Exequiales

SALUD

57,945 Vacunas Entregadas
1,639 Vacunas Aplicadas a Animales
25,392 Personas Beneficiadas
4,386 Personas Con apoyo Psicosocial.



PUESTO DE MANDO UNIFICADO

95 Reuniones Realizadas
+2,300 Miembros del SNGRD estuvieron en operación.
10,000 Pnas Atendidas en puesto de información

SERVICIOS PUBLICOS

100% Energía
100% Acueducto
100% Comunicaciones
100% Gas
100% Alcantarillado



FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%



SUBSIDIOS DE ARRIENDO

5,648 Subsidios Entregados
10,200 Millones Invertidos
4,448 Familias Beneficiadas

AGUA Y SANEAMIENTO

40 Carrotanques estuvieron operando
102 Millones de Lts de Agua Entregados
47,600 Personas Beneficiadas



EDUCACIÓN

57 Sedes Educativas Habilitadas
8 Aulas Móviles Instaladas
14,500 Kits Escolares Entregados
61 Jornadas Socioculturales

ALBERGUES TEMPORALES

4,844 Personas Estuvieron en Albergues
9 Albergues fueron activados
765 Familias Trasladas a otros Ciudades.



FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%

MAQUINARIA AMARILLA



208 Maquinas Fueron utilizadas
49,220 Horas Maquina
14,560 MI de Ríos Dragados
3 Vías Nacionales Habilitadas

OTROS

47 Ton de Suplemento Alimenticio para Niños Distribuidas.
01 Mapa de Zonificación Elaborado.
01 Decreto de Exención de IVA
01 SAT Comunitario Instalado



FASE DE ESTABILIZACIÓN

Avance

100%




FASE DE RECONSTRUCCIÓN

AVANCE DE TEMAS EN EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN MOCOA

100%



- 100% Adecuación
- 40 puestos de trabajo instalados
- Pago de Arrendamiento al día
- 100% Internet
- 100% Puesta en funcionamiento Bodega
- 100% Contrato de aseo y cafetería OGN
- 100% Bodega disponible y utilizada.

DOTACIÓN DE UNIFORMES

100%



- 5,036 Uniformes entregados
- 2,518 Niños y Niñas beneficiados
- 100% de avance en la ejecución
- 11 I. E Beneficiadas
- 100% Pagado

SUBSIDIOS DE ARRIENDO Y AHE ALIMENTARIA

100%



TOTAL AHE 11.600 KITS

- 12.021 Contratos de Arriendo Suscritos a la fecha
- 846 Contratos suscritos en sexta prorroga hasta la fecha.
- 1.000 kits mes Octubre entregados

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT

100%



- 100 % de avance en la ejecución
- 01 Puesto de monitoreo instalado
- 12 Sirenas instaladas
- 11 Sensores de rio instalados
- 4 Estaciones Meteorológicas Instaladas
- 100% Avance Estudio con U. Javeriana entregado y aprobado la UNGRD

SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIO

100%



- 10 Personas realizaron monitoreo a las microcuencas.
- **48 Planes comunitarios Formulados y entregados a la Alcaldía y al CMGRD.**
- 27,800 habitantes a ser beneficiados con los Planes Comunitarios.
- 48 Puntos de encuentro instalados.

MAQUINARIA AMARILLA ETAPA II

100%



- 2,422 Horas maquina contratadas
- 8 Maquinas estuvieron en Operación.
- 97 viviendas demolidas
- 14 Puntos intervenidos
- Jarillones y Enrocados Reconformados.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

100%



- 01 OGN instalada para la Gerencia de los Proyectos.
- 01 Secretaria de Gestión del Riesgo creada y con apoyo técnico.
- 100% Giro realizado a la Alcaldías para la contratación de personal de apoyo.
- 100% de capacidad instalada de profesionales como apoyo al proceso de reconstrucción.

MEJORAMIENTO CANCHA EL PEPINO Y SALÓN COMUNAL

100%



- **Actividades desarrolladas:** Adecuación Salón social, Adecuación Unidades sanitarias, Instalación juegos infantiles, Adecuación Cancha de futbol.
- 3,700 Personas beneficiadas.
- 100% avance de actividades.
- 330 millones invertidos.

PUENTES PEATONALES

100%



- 100% construcción puente Mulato, se reubico en rio sangoyaco – Puente Colombia
- 100% construcción Puente Dantayaco
- 100% construcción Puente Villa Rosa
- 100% construcción Puente San Agustín

ADECUACIÓN COLEGIO CIUDAD MOCOA

100%



- 01 Convenio Marco Firmado UNGRD- COLEGIO
- 18 Dic Inició Ejecución de Obra
- 100% Avance en las Obras de Adecuación.
- 100% Avance en Dotación
- 01 Contrato en ejecución para la dotación de la I.E
- 290 Millones donados por Caracol
- 475 Millones a invertidos.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

100%



- 3 licencias de emisoras comunitarias.
- 239 becas en TI- competencias técnico laborales.
- 4.500 Computadores Para Educar a 33 sedes educativas pertenecientes a etnias indígenas con apoyo de la Alcaldía.
- 2.500 decodificadores de TDT.
- 318 MiPymes capacitadas en uso de tecnología
- 6 zonas WiFi Instaladas

ACTIVACIÓN AGROPECUARIA

100%



- 01 Convenio firmado por: **FNGRD-MINAGRICULTURA Y MUNICIPIO DE MOCOA.**
- 944 millones invertidos en apoyar a los campesinos afectados por el evento natural.
- 180 familias campesinas beneficiadas
- 100% de ejecución del Proyecto.

VIVIENDA LOS SAUCES ETAPA I 300 UND

100%



- 100% avance físico.
- 300 Viviendas Construidas
- 100% Áreas sociales
- 299 Viviendas entregadas con escritura
- 1 Vivienda en proceso de escrituración

VIVIENDAS RURALES

EN PROCESO



- 252 Viviendas a construir
- 100% de Recursos aprobados por Min-agricultura.
- 01 Escritura de Compraventa firmada
- 25 Hectáreas Adquiridas. Se tiene Convenio firmado
- 01 Escritura Registrada en Instrumentos Públicos.
- En proceso de contratación de estudios y diseños obras de urbanismo para aprox. 400 viviendas

VIVIENDAS LOS SAUCES II 909 UND

7,53%



- 16,93 Ha Adquiridas.
- 7,53% Avance (436 viviendas)
- 10,71% Avance (473 Viviendas)
- 01 Contrato de Obra e Interventoría formalizado
- 05 de Mayo: Firma del Acta de Inicio
- Se expidió licencia de urbanismo y permiso de movimientos de tierra; En ejecución fase de estudios y

PAVIMENTACION DE VIAS

73,62%



- 2,315 ml de vías a ser pavimentadas
- 85% Avance vía la Loma
- 100% Vía Caimarón.
- 09 Vías Pavimentadas en longitud = 1106 ML
- 02 Vías en ejecución en longitud = 700 ML
- 73,62% Avance en la pavimentación

INFRAESTRUCTURA VIAL (Puente Sangoyaco)

97%



- 4 Puentes vehiculares proyectados (Quebrada San Antonio, Av. Colombia, Terminal y Mulato)
- 100% Avance Construcción puente Mulato
- 97% Avance Construcción Puente Sangoyaco-Avenida Colombia. se adelanta obras construcción de viga cabezal
- R. Sangoyaco- Terminal. **Sin Recursos**
- Inicio Obra Febrero 2018- ejecución

AGUA Y SANEAMIENTO

37%



- 37% Avance en obra total.
- 98% Tanque 1, 95% Tanque 2
- 100% Avance en desarenador.
- 100% Avance Bocatoma
- 100% Avance en línea de aducción
- 91,5% Avance en redes de distribución.
- 2% Planta tratamiento agua potable

PLAZA DE MERCADO (Diseños y Preliminares)

22,74%



- 2.100 Millones a Invertir
- 2 Ha Adquiridas, Expropiado por vía administrativa
- 28 de junio se firma Acta de Inicio. En ejecución de estudios y diseños y ejecución obras complementarias
- 22,74% avance general
- 84,42% Avance estudios y diseños Galería Plaza:
- 4,72% avance prolongación redes de servicios
- 5,6% Avance obras complementarias

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EN PROCESO



- 2 Megacolegios a ser construidos (UNGRD, Gobernación).
- 24 Aulas a ser construidas
- 3 instituciones educativas con mayor cobertura por aulas.
- 8 Instituciones Educativas van a ser mejoradas.
- 6 Aulas construidas en I. E Kamentsa (Gobernación)

REUBICACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

18%



- 45,554 Millones van a ser invertidos subestación Renacer
- 18% Avance estación renacer en estudios y diseños
- 100% Avance en rehabilitación subestación Junín.
- 01 Predio definido en proceso de adquisición.
- 6 Meses de subsidios a damnificados
- En Replanteo e Ingeniería de restablecimiento Fase II
- Rehabilitación bahía para línea 115 bajo Putumayo.

PROYECTOS COMUNES SAUCES I

CDI 48%



4.473 Millones van a ser invertidos en este proyecto

300 Niños de Capacidad

En ejecución actividades de construcción cimentación, estructura concreto, columnas, vigas, placa entrepiso, redes hidrosanitarias

42,35% Avance de obra.

BIBLIOTECA 100%



600 Millones van a ser invertidos en este proyecto

Responsables: Mincultura y Embajada de Japón.

100% Avance en la construcción

100% en Dotación de Mobiliario.

70 Personas de Capacidad

CASA LÚDICA Y CANCHA DEPORTIVA 100%



899 Millones van a ser invertidos en este proyecto

Se firmo acta inicio 12 de Febrero 2018

Responsables: Cancillería, FUNPAD, UNGRD.

100% Avance en Obra casa lúdica.

100% Avance Construcción cancha deportiva múltiple.

	<p>MEGACOLEGIO LOS SAUCES</p>	<p>EN EJECUCION</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 Convenio firmado con el Ministerio de Educación. ▪ En ejecución estudios y diseños ▪ 8,500 Millones a Invertir ▪ 24 aulas a construir ▪ 1,200 Estudiantes de capacidad 	
	<p>HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ</p>	<p>79,8%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 64,000 Millones van a ser invertidos en este proyecto ▪ 01 Etapa: Construcción zona de hospitalización. ▪ 79,8% Avance físico. ▪ 02 Etapa: Salas de cirugía y dotación. ▪ Periodo ejecución: Mayo 2017- Marzo 2020 ▪ 2do Nivel de Atención 	
	<p>BANCO DE MAQUINARIA</p>	<p>EN PROCESO</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% Maquinaria definida por la Alcaldía. ▪ 7 Equipos a ser adquiridos (1 Bulldozer, 2 Carro-tanques, 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 Vibro-compactador, 1 Vector.) ▪ Pendiente asignación recursos INVIAS (4'000.000.000,00). ▪ Se proyecta adquisición Inicial Equipos Recursos UNGRD, 	
	<p>ADECUACIÓN COLISEO MODESTO RUANO</p>	<p>89%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% diseños definitivos. ▪ 01 Contrato de obra e Interventoría perfeccionado. ▪ 29 de junio de 2018 se firma acta de inicio. ▪ En ejecución, construcción pisos , enchape de muros y pisos, mto eléctrico y pintura anticorrosivo estructura cubierta ▪ 89% Avance de Obra. 	
	<p>ACERCAMIENTOS Y SOCIALIZACIONES CON COMUNIDAD</p>	<p>EN PROCESO</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27 Intervenciones y socializaciones con Comunidad desde 20-08-2018. ▪ 1,627 Asistentes. ▪ Participantes: Presidente de la Republica, Ministros, UNGRD, Delegados de entidades nacionales, Mandatarios Locales, Veedurías, Organismos de Control y Comunidad en General. 	