

PLAN EJECUCION RECONSTRUCCION MOCOA 2019

LINEAS DE INTERVENCION		DESCRIPCION	VALORES ESTIMADOS	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	OBSERVACIONES
1	1	CONTRATO DE SUMINISTRO INSTALACION E INTEGRACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	\$ 455.141.680	SI	CONTRATADO CON PLAZO EJECUCION 2 MESES-SUPERVISION DE UNGRD. INSTALACION DE 3 SENSORES + 2 ESTACIONES PLUVIOMETRICAS. QUEDAN PENDIENTES LA REPOSICION DE LAS PERDIDAS EN LOS EVENTOS DE MARZO Y AGOSTO. SE ESTA EN LA BUSCA DE LA JUSTIFICACION JURIDICA.
	2	CONTRATO DE SUMINISTRO INSTALACION E INTEGRACION DE LOS SENSORES DE NIVEL DE TARUQUITA CONFLUENCIA, Y CRISTALINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SAT MOCOA Y LA REPOSICION DEL SENSOR CRISTALINA QUE FUE COLAPSADO POR CRECIENTE DEL RIO SANGOYACO	\$ -	NO	ESTA SOLICITUD PREVIAMENTE FUE ACEPTADA POR EL DIRECTOR DESDE EL 25 DE AGOSOT DEL 2018 Y DE ACUERDO AL INFORME DEL GRUPO DE VERIFICACION Y RESPUESTA DEL SAT PRESENTADO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
2	1	ESTRUCUTURACION CONTRATACION MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO MODELO	\$ 4.320.000.000	SI	SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA UNGRD Y LA ALCADIA DE MOCOA POR UN VALOR DE \$4.320.000.000 DE LOS CUALES LA ALCALDIA APORTO \$ 2.000.000.000 MILLONES DE REGALIAS Y LA UNGRRD APORTO \$ 2.320.000.000 FNGRD. SE ESTA A LA ESPERA DE LA CONTRATACION.
	2	INTRVENTORIA MURO BARRIO MOELO	\$ 245.000.000	NO	SE ESTA A LA ESPERA DE LOS AVANCES DE LA CONTRATACION POR PARTE DE LA ALCALDIA. SOLO SE CUENTA CON LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE ENTREGADOS POR CORPOAMAZONIA. FALTA LA INGENIERIA DE DETALLE DE LA VIA, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, AGUAS LLUVIAS, DRENAJES Y ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
	3	ADQUISICION PREDIOS PARA CONSTRUCCION MURO			AL RESPECTO DEPENDEMOS DE LOS ESTUDIOS Y AVALUOS PREDIALES PARA ACOMETER EL MURO DEL BARRIO MODELO.
3	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSULTORIA DEL URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANADAS	\$ 500.000.000	SI	ESTA EN PROCESO PRECONTRACTUAL . SECRETARIA GENERAL. CDP 180573 \$ 2.451.130.046 EXPEDIDO 12-07-2018 FNGRD
	2	INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSULTORIA DEL URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANADAS	\$ 75.000.000	SI	ESTA EN PROCESO DE ESTRUCTURACION.
	3	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION OBRA DEL URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANADAS	\$ 1.876.130.046	SI	SALDO CDP - 180573
	4	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DEL URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANADAS	\$ 131.329.103	SI	SALDO CDP - 180573
	5	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION OBRA DE 202 VIVIENDAS RURALES NUCLEADAS PLANADAS	\$ 8.941.130.040	SI	BANCO AGRARIO. CDP 180574 EXPEDIDO 12-07-2018 FNGRD
	6	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE 202 VIVIENDAS RURALES NUCLEADAS PLANADAS	\$ 625.879.103	SI	SALDO CDP - 180574
	7	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION OBRA DE 50 VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN TERRENOS PROPIOS	\$ 2.213.151.000	SI	PENDIENTE POR FORMALIZAR Y LEGALIZAR ESTA CONDICION. SALDO CDP - 180574
	8	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE 50 VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN TERRENOS PROPIOS	\$ 154.920.570	SI	SALDO CDP - 180574

4	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION OBRA DE LA PLAZA DE MERCADO	\$ 6.000.000.000	SI	SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE TRAIING S.A.
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE LA PLAZA DE MERCADO	\$ 420.000.000	SI	
5	1	REDIRECCIONAMIENTO TUBERIA PRESION ACUEDUCTO QUE ATRAVIESA MEGACOLEGIO Y VA PARA EL BARRIO LAS AMERICAS L=300m Y DOS PUNTOS DE CONEXION - FONDO MUNICIPAL - AGUAS DE MOCOA	\$ 70.000.000	NO	DADO QUE EL CONTRATO DEL ACUEDUCTO ESTA SUSPENDIDO, POR CONVENIENCIA DE LA UNGRD SE RECOMIENDA ACOMETER ESTAS OBRAS DIRECTAMENTE CON AGUAS DE MOCOA. CON ELLO SOLUCINARIAMOS EL PROYECTO DEL MEGACOLEGIO QUE YA ESTA EN EJECUCION.
6	1	REUBICACION DE LA RED DE ALTA Y MEDIA TENSION SAUCES II - EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A	\$ 125.000.000	NO	SE HACE ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE SAUCES II. SE DEBE CONTRATAR CON LÑAS EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO S.S.
7	1	MURO DE CONTENCION SAUCES (VIA I) L=21m LINEALES CON UNA h=4m - ES PROBABLE QUE EL EJE LO HAGA	\$ 85.207.299	NO	ESTA OBRA ES INDISPENSABLE PARA LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE SAUCES I. HACE PARTE DEL CONVENIO FIRMADO CON EL EJERCITO. SE RECOMIENDA CONTRATAR DIRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD POR AGILIDAD Y FACILIDAD EN EL ANANCE DE EJECUCION. EL DISEÑO LO SUMINISTRO EL MUNICIPIO.
8	1	ESTRUCTURACION COMPRA Y/O ADQUISICON DE LOTE PARA 87 VIVIENDAS - EVENTO 12 DE AGOSTO DE 2018		NO	COMO EN EL PREDIO DE SAUCES II NO SE CUENTA CON AREA DISPONIBLE SE ANALIZARAN VARIAS ALTERNATIVAS EN PRO DE CONSEGUIR UN LOTE ADECUADO PARA SU CONSTRUCCION.
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONTRUCCION DE 87 VIVIENDAS - EVENTO DEL 12 DE AGOSTO DE 2018	\$ 8.000.000.000	SI	EL 31 DE DICIEMBRE SE FIRMO EL CONVENIO ENTE EL VICEMIISTERIO DE VIVIENDA - UNGRD Y ESTA EN ETAPA DE LEGALIZACION
	3	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA CONTRUCCION DE 87 VIVIENDAS - EVENTO DEL 12 DE AGOSTO DE 2018	\$ 560.000.000	SI	EL 31 DE DICIEMBRE SE FIRMO EL CONVENIO ENTE EL VICEMIISTERIO DE VIVIENDA - UNGRD Y ESTA EN ETAPA DE LEGALIZACION
9	1	ANALISIS DE ALCANTARILLADO SAN ANDRES - SAUCES (RED)	\$ -		LO ESTA ADELANTANDO AGUAS DE MOCOA, EL RESULTADO QUE ARROJE NOS DARA SI TIENE COSTOI ALGUNO
10	1	AVERIGUAR - GESTIONAR - COAYUDAR 2 PERMISOS DE INTERSECCION VIAL - ANI - ALIADOS	\$ -		DADO QUE LAS ENTIDADES RESPONSABLES NO HAN TENIDO RESPUESTA EFECTIVA POR PARTE DE LA ANI Y LA CONSECNARIA SE SUGUIERE COADYUVAR EN ESTA GESTION PARA SEGUIR SIN TROPIEZOS LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO.
11	1	ESTUDIO PREDIAL DE OCHO SERVIDUMBRES	\$ 15.000.000	SI	A ESPERA DE LOS AVALUOS. LA ALCALDIA APORTO ESTOS RECURSOS
	2	ADQUISICION PREDIOS DE LAS 8 SERVIDUMBRES		NO	A ESPERA DE LOS AVALUOS. LA ALCALDIA APORTO ESTOS RECURSOS
12	1	ZONA FRANCA	\$ 750.000.000	NO	ESTE TEMA ES AUTORIOA DEL DIRECTOR Y SE CONSIDERA INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO
13	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONSTRUCCION, FASE III (Ingenieria de detalle) DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL CASCO URBANO DE MOCOA HASTA LA ESTACION JUNIN INCLUYE INTERVENTORIA	\$ 196.000.000.000	NO	RECIBIR FORMALMENTE DE CORPOAMAZONIA Y
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA DE LA FASE III (ingenieria de detalle) DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL CASCO URBANO DE MOCOA HASTA LA ESTACION JUNIN	\$ 14.000.000.000	NO	

14	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION FASE III (Ingenieria de detalle) DE CONSULTORIA DE LAS OBRAS DE MITIGACION AGUAS ARRIBA DE LA ESTACION JUNIN	\$ 1.600.000.000	NO	
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE LA CONSULTORIA DE LA FASE III (ingenieria de detalle) DE LAS OBRAS DE MITIGACION AGUAS ARRIBA DE LA ESTACION JUNIN	\$ 112.000.000	NO	
15	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONTRATAR LA GESTION PREDIAL DE LA ZONA DE DESASTRE DE LOS RIOS MULATO, SANGOYACO Y LA QUEBRADA TARUQUITA DE MOCOA	\$ 4.160.092.321	NO	
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE LA GESTION PREDIAL DE LA ZONA DE DESASTRE DE LOS RIOS MULATO, SANGOYACO Y LA QUEBRADA TARUQUITA DE MOCOA	\$ 291.106.462	NO	
16	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESMERALDA - SECTOR CARCEL	\$ 841.000.000	NO	SEGÚN IFORMACION DEL ALCALDE SE CUENTA CON DISEÑOS Y PRESUPUESTO, FASE III ING. DE DETALLE. SE ENCUENTRA EN REVISION DE SUBDIRECCION DE REDUCCION
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESMERALDA - SECTOR CARCEL	\$ 58.870.000	NO	SEGÚN IFORMACION DEL ALCALDE SE CUENTA CON DISEÑOS Y PRESUPUESTO, FASE III ING. DE DETALLE. SE ENCUENTRA EN REVISION DE SUBDIRECCION DE REDUCCION
17	1	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DEL RIESGO. 2.2	\$ 120.000.000	NO	ESTA ACTUALIZACION DEBE ESTAR ORIENTADA A ARMONIZAR EL PLAN EXISTENTE POR EL PLAN NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO 2015 - 2030 Y AL NUEVO CONTEXTO Y REALIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA Y EN CORRELACION CON LA NUEVA INFORMACION SOBRE LOS FACTORES DE RIEGO VINCULADOS EN EL PBOT.
18	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LIBERTADOR	\$ 280.000.000	NO	
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LIBERTADOR	\$ 19.600.000	NO	
19	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONSTRUCCION DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA TARUQUITA BARRIO OLIMPICO - RUMIPAMBA	\$ 220.000.000	NO	
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA TARUQUITA BARRIO OLIMPICO - RUMIPAMBA	\$ 15.400.000	NO	
20	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONSTRUCCION DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA TARUQUITA ENTRADA ITP	\$ 200.000.000	NO	
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACIONINTERVENTORIA DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA TARUQUITA ENTRADA ITP	\$ 14.000.000	NO	
21	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION CONTRUCCION PAVIMENTACION DE 2.2 KMTS DE VIAS	\$ 3.280.000.000	NO	CONTINUACION VIA BRIGADA
	2	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION INTERVENTORIA PAVIMENTACION DE 2.2 KMTS DE VIAS	\$ 220.000.000	NO	

22	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION PARA LA INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAS (14" Y 16") Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR BARRIO BELLAVISTA VIA BATALLON.		NO	LA TUBERIA SE ENCUENTRA COMPRADA DESDE EL AÑO PASADO. EL EJERCITO NO CUENTA CON PERSONAL PARA ELLO. SE RECOMIENDA SU INSTALACION PARA QUE NO CAUCE PROBABLES DETRIMENTOS PATRIMONIALES.
23	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AREA ENTRE LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA - INCLUYE CERRAMIENTO.		NO	
24	1	ESTRUCTURACION Y CONTRATACION PARA EL CERRAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DE SAUCES 1		NO	
23	1	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DE LA DEFENSA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA	\$ 3.865.000.000	NO	COMPES 3904,2017-2022
	47		\$ 260.859.957.624		