

152-1-1519

Santiago de Cali, 28 de septiembre de 2023

Ingeniero

Atn. FRANK ALEXANDER RAMIREZ

Secretario de Infraestructura

GOBERNACION DEL VALLE

Carrera 6 entre Calle 9 y 10. Edificio Palacio de San Francisco

Santiago de Cali – Valle del Cauca

2023-10-09 16:21:00
GOBERNACION DEL VALLE
ASUNTO: INFORME EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023
CLASE CORRES.: FORA-PETICION DE INTERES N° COMUNICACION: 5N
DESTINATARIO: FEYO Y OTARRA MONTAÑO REMITENTE: CONSORCIO ICC DEL VALLE 2023062884
DEPENDENCIA: SEC DE INFRAESTRUCTURA Y VALIDACION N° FOLIO: *
RADIADO POR: RAMIREZ RECIDIO

REFERENCIA: Contrato N° 1.310.02-59.8 5252 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA CALI – CANDELARIA, SECTOR CALI – CAVASA, VALLE DEL CAUCA” QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIV-013-2018”

ASUNTO: **INFORME EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023.**

1. GENERALIDADES

DESCRIPCIÓN	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020
VALOR INICIAL	\$ 64.472.544.960
VALOR ACTUAL	\$ 101.108.212.939
FECHA DE INICIO	21 de diciembre de 2018
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	20/04/2020 (16 meses)
SUSPENSIONES	7 SUSPENSIONES
PRORROGAS	12
PLAZO TERMINACIÓN ACTUAL	31-ago-23

2. EJECUCION DE OBRA

Programado: 100%

Ejecutado: 100%

152-1-1519

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE	
Concepto	Valor
Valor total del contrato	\$ 101.108.212.939
Valor facturado hasta ACTA 45 (JUNIO 2023)	\$ 95.475.530.546
Valor saldo por facturar	\$ 5.632.682.393

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNION DE SOCIALIZACION FINAL DEL PROYECTO JULIO 25 DE 2023



152-1-1519

REPARCHEO Y DEMARCACION CALZADA SUR



PUENTE PEATONAL SECTOR POBLADO CAMPESTRE



CONSORCIO ICC DEL VALLE

152-1-1519

FINALIZACION PROYECTO, GLORIETA CAVASA



OBRAS CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD (OPC) VEREDA DOMINGO LARGO



152-1-1519

OBRAS CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD (OPC) VEREDA EL CARMELO



Cordialmente,

ING. OSCAR JAVIER TIGREROS
Coordinador de Interventoria

Archivo/correspondencia
Anexo 1: Autorización de firma digital
Preparo: O.J.T
Reviso: A.P.O

ING. ALEJANDRO PALACIOS O.MSc.Ph.D.
Director de Interventoria