

Bogotá D.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05-10-2018 4:36:10 PM  
 Al contestar cite este No. 2018-EE-071491 FOL:1 ANEX:0  
 Origen: Despacho del Ministro  
 Destino: Congreso de la República de Colombia / BENJAMÍN NIÑO FLÓREZ  
 Asunto: Respuesta Proposición 038 de 2018


Doctor  
**BENJAMÍN NIÑO FLÓREZ**  
 Secretario General Comisión II  
 Cámara de Representantes  
 Edificio Nuevo Congreso  
 Bogotá D.C.

**Asunto:** Proposición No. 038 de 2018 "Manejo de recursos de Cooperación Internacional"

Respetado doctor Niño:

De conformidad con la información presentada por cada uno de los viceministerios y áreas encargadas, me permito adjuntar el documento que contiene la respuesta a la proposición 038 de 2018 que versa sobre "Manejo de recursos de Cooperación Internacional".

Cordialmente,

  
**YANETH GIHA TOVAR**  
 Ministra de Educación Nacional

CAMARA DE REPRESENTANTES  
 UNIDAD DE CORRESPONDECIA  
**RECIBIDO**  
 11 MAY 2018  
 No. 5509  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 HORA: 10:45am

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
 COMISIÓN SEGUNDA  
 Nombre: *Benj*  
 Fecha: 11-05-18 Hora: 3:30PM  
 Radicado: 921

## PROPOSICIÓN 38 DE 2018

### MANEJO DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

**1. “¿Cuál es el estado actual de las obras proyectadas por el Gobierno Nacional, en materia de construcción y mejoramiento de sedes educativas?”**

Es procedente señalar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional - MEN y La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, destinó recursos por valor de \$19.897.500.000 para la construcción de 1 nuevo colegio, además de 24 aulas en 3 sedes educativas y el mejoramiento de otras 9 sedes, lo cual redunda en el beneficio de 2.500 estudiantes del Municipio de Mocoa.

Teniendo en cuenta lo anterior, y para lograr la ejecución de las obras a cargo del Ministerio de Educación Nacional, se adicionó el contrato No. 620 de 2015 suscrito con FINDETER. A continuación, nos permitimos informar el estado actual del mencionado contrato:

➤ **Construcción de 24 aulas en 3 sedes educativas:**

Las sedes intervenidas para la construcción y ampliación de infraestructura, en el municipio de Mocoa, fueron determinadas por presentar sobrecupo escolar en razón a que acogieron a los niños, niñas y jóvenes cuyas sedes educativas donde se encontraban estudiando habían sido afectadas por la trágica avalancha del 31 de marzo de 2017. Las tres sedes beneficiadas son las siguientes:

- IE Pio XII: Construcción de 6 aulas, baterías sanitarias y espacios complementarios.
- IE Alto Afan sede Principal: Construcción de 8 aulas, baterías sanitarias y espacios complementarios.
- IE Simón Bolívar Sede Principal: Construcción de 10 aulas, baterías sanitarias y espacios complementarios.

Las obras fueron adjudicadas por FINDETER en el mes de febrero de 2018, actualmente se ejecuta la fase I correspondiente a estudios y diseños. Se estima dar inicio a la fase II de ejecución de obras a finales del mes de mayo de esta anualidad y entregar obras en marzo de 2019.

➤ **Mejoramientos en 9 sedes educativas:**

El contrato para el diagnóstico y ejecución de obras de los mejoramientos fue adjudicado en el mes de marzo de 2018 por parte de FINDETER. A la fecha, se han realizado los diagnósticos y se adelantan las reuniones de socializaciones con la comunidad de cada sede intervenida y se tiene estimado dar inicio a las obras de mejoramiento en la segunda semana del mes de mayo de 2018 proyectando la entrega para la primera semana del mes de agosto de 2018. Las sedes beneficiadas son:

COD DANE	MEJORAMIENTOS
286001003888	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALTO AFAN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA NUEVA ESPERANZA
286001003292	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CIUDAD PUERTO LIMON SEDE COLEGIO RURAL CIUDAD PUERTO LIMON

286001003896	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALTO AFAN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA QUINCE DE MAYO
286001003543	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI
486001000349	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO
286001003977	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS
486001000721	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA
286001000293	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PUEBLO VIEJO

Por otro lado, dentro de la información que nos reporta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, nos permitimos informar el avance en la construcción del mega colegio Sauces II:

➤ **Construcción de un colegio nuevo:**

La UNGRD tiene a cargo la construcción del Mega Colegio Sauces II, el cual comprende la construcción de 24 aulas para el beneficio de 960 estudiantes (con recursos de cooperación), con una inversión estimada en \$8.500.000.000 (\$7.500.000.000 para obra y \$1.000.000.000 para dotación).

Actualmente, se adelanta el proceso de estudios y diseños para la obtención de la licencia de urbanismo del predio. La UNGRD proyecta como fecha de inicio de obras el próximo mes de julio y la terminación para mayo de 2019.

**“2. A cuánto asciende los montos recibidos de Cooperación Internacional orientados al sector educación?”**

Los recursos recibidos por parte de Cooperación Internacional para atender la emergencia de Mocoa fueron gestionados a través de la Mesa de Educación en Emergencia, espacio institucionalizado desde hace más de 10 años, y creado con el fin de coordinar, articular e incidir en políticas públicas, para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situaciones de conflicto o desastre natural. En este espacio participan entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación, junto con organismos de cooperación internacional.

Para Mocoa, la Mesa de Educación en Emergencia canalizó los siguientes recursos de donación en especie:

DONACIONES	
Aliado(s)	Objeto
Fundación Plan	Donación de 366 kits escolares y 26 kits de emergencias para escuelas a Mocoa
Wolrd Vision	Donación 1.600 kits escolares, 1000 recreodeportivos, 3 espacios amigables, 40 asistencias técnicas, 500 kits de higiene y 1440 papel higiénico a Mocoa.
War Child	Donación de 800 kits escolares a Mocoa.
Mercy Corps	Donación de 1000 Kits escolares, 11 Kits didácticos o pedagógicos, 7 asistencias psicosociales, 240 kits de higiene para adolescentes a Mocoa.
Organización Internacional para las Migraciones-OIM	Donación de 7 carpas escolares para el restablecimiento de actividades educativas de niños y niñas de básica a Mocoa.
Save the Children	Donación de 4 Carpas Espacios Amigables para la Niñez, 1 Mobiliario restaurante escolar, 200 kits escolares, 300 kits higiene niñas, 300 kits higiene niños, 8 kits Espacios Amigables para la Niñez, 2 parques infantiles, 5 computadores, 7 kits para docentes, 3 Asistencias técnicas - Profesionales en el terreno, 8 Filtros de agua comunitario, 4.5 Transporte y costos de terreno asistencia técnica a Mocoa.
UNICEF - Opción Legal	Donación de 4 aulas temporales, 75 Cajas Didácticas , pedagógicas y recreo deportivas, 50 Mochilas Terapéuticas, 1887 kits 1 escolares, 1888 kits 2 escolares, 200 Sillas Universitarias, 4 Tableros acrílicos rodantes, 4 Escritorios profesor, 4 Sillas plásticas Meco, 4 organizadores, 16 ventiladores, 100 gorras y camisetas, 4 Caja de Herramientas KIT DPI, 1 Asistencia técnica PEGR, 1 Talleres Estrategia retorno a la alegría, 9 talleres de capacitación, 2000 kits de higiene, 15 Tanques de almacenamiento, 170 Filtros e insumos para agua en las escuelas, 1 Tallerista Estrategia DPI a Mocoa.
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli-CISP	Donación de 4 asistencias técnicas y kits de aseo a Mocoa

Fuente: Oficina Asesora de cooperación y asuntos internacionales

### 3. **“¿Cuándo fueron desembolsados? ¿Cuál es el grado de ejecución de los mismos?”**

Para la primera semana de junio de 2017 las donaciones relacionadas en el anterior punto, ya se habían entregado por parte de los cooperantes directamente al municipio de Mocoa, dichas donaciones no ingresaron al Ministerio de Educación. Se estima que el valor de las donaciones en especie para atender la emergencia, ascendieron a un monto de COP \$1.223.033.040. El grado de ejecución es de 100% dado que se entregaron en su totalidad.

### 4. **“Cuáles han sido las razones que explican los retrasos en la ejecución de las obras: ¿construcción del MEGA colegio y aulas en instituciones educativas del Municipio?”**

Es de indicar que las obras de construcción de aulas a cargo del Ministerio de Educación Nacional - MEN para el municipio de Mocoa, son ejecutadas a través del contrato interadministrativo No. 620 de 2015 mencionado en la respuesta No. 1, el cual fue modificado y adicionado mediante “Adicional 4”, para la ejecución de los proyectos del Plan de Reconstrucción. A continuación, se detalla la trazabilidad de cada proceso:

➤ **Construcción de 24 aulas en 3 sedes educativas y mejoramientos en 9 sedes educativas:**

Las demoras en la ejecución de las obras de ampliación se dieron en primera instancia, debido a que el MEN tenía como proyecto la construcción de un mega colegio de 24 aulas, para lo cual se hacía necesario la obtención del predio. Situación que no se dio porque el municipio de Mocoa no contaba con disponibilidad de predios ni tampoco se tenía el mapa de riesgo donde se permitiera establecer cuáles eran las zonas para realizar una intervención segura.

Teniendo en cuenta lo dicho, la segunda opción fue la construcción de las 24 aulas en tres sedes que tuvieran titularidad pública, que contaran con el área suficiente para la ampliación y, además, tuvieran la necesidad por el hacinamiento presentado en virtud de la avalancha del 31 de marzo de 2017.

Definido lo anterior, entre los meses de mayo y junio de 2017, el MEN inició conversaciones con FINDETER para que, mediante el contrato No. 620 de 2015, se ejecutara el proyecto de reconstrucción de Mocoa. Una vez surtida esa etapa, se procedió con los trámites de modificación y adición del contrato, el cual quedó legalizado a finales del mes de septiembre de 2017.

Posteriormente, se dieron las viabilizaciones de los predios, para lo cual era necesario que la Entidad Territorial (Mocoa) allegara los documentos de legalidad de cada sede. Finalmente, y luego de finalizado el proceso de estudios jurídicos y técnicos de cada predio, se dio inicio a los procesos de contratación por parte de FINDETER en el mes de noviembre de 2017.

Los contratos fueron adjudicados (por FINDETER) en el mes de febrero de 2018 y actualmente se ejecuta la Fase I, correspondiente a los estudios y diseños. Se estima dar inicio a la Fase II -ejecución de obras- a finales del mes de mayo de la presente anualidad y entregar las obras en marzo de 2019.

En relación con los 9 mejoramientos, las demoras para dar inicio a los diagnósticos y obras correspondientes se dieron por la falta de titularidad de los predios, en los cuales se encuentran las sedes objeto de intervención, y los trámites de saneamiento. Así mismo, el proceso tardó por la expedición de certificados de disponibilidad de servicios públicos, certificación de riesgos y accesibilidad al predio por parte de la Secretaría de Planeación del municipio de Mocoa.

➤ **Construcción de un colegio nuevo:**

En relación con el proyecto a cargo de la UNGRD para la construcción del mega colegio Sauces II, informamos que el predio en el cual se tiene proyectada la construcción se encontraba en un suelo rural con expansión urbana, por lo que era necesario hacer la incorporación al perímetro urbano. Hecho que se realizó mediante el acuerdo municipal No. 028 de octubre de 2017, *"por medio del cual se ajusta el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mocoa para generar suelo urbano"*.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2017, la UNGRD realizó la oferta de compra del lote a los propietarios y una vez iniciado el trámite se realizó un cambio en la titularidad del predio por lo que el plazo de este trámite se modificó. Una vez cumplidos los tiempos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la Ley 1752 de 2014, para la oferta de compra, y al no tener respuesta positiva por parte de los

propietarios del predio, se dio inicio al proceso de expropiación que finalizó en el mes de enero de 2018.

Actualmente, se adelanta el proceso de estudios y diseños para la obtención de la licencia de urbanismo del predio. La UNGRD proyecta como fecha de inicio de obras el próximo mes de julio, y como terminación de estas, el mes de mayo de 2019.

**Aprobó:** Helga Hernández Reyes- Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media (E) *[Signature]*  
**Revisó:** Paola Andrea Rodríguez Rocha- Subdirectora Acceso *[Signature]*  
Juan Diego García- Coordinador – Subdirección Acceso *[Signature]*  
Luz Amparo Medina -Jefe Oficina de Cooperación Internacional -OCAI *[Signature]*  
**Proyectó:** Olga Lucía Gallego -Profesional Especializado OCAI  
Liliana Fonseca/ Claudia Arzayús- Subdirección Acceso *[Signature]*