

Cuadro anexo 1

Tramo No	CARRETERA / SECTOR	VALOR CONTRATADO	LONGITUD DEL TRAMO Y/O SECTOR (KM)	PLAZO (Meses)	MANTENIMIENTO RUTINARIO (KM)		MANTENIMIENTO PERIÓDICO (FRESADO Y BACHEO TÉCN) (KM)		REHABILITACIÓN (KM)		MEJORAMIENTO (KM)	
					P	E	P	E	P	E	P	E
1	OBRAS TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO	\$ 114.134.069.987	161	16	161	118	107,3	94,30	1,44	0,72		
	INTERV. TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO	\$ 10.408.678.557		16								
2	OBRAS TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO	\$ 108.734.135.042	179	16	179	131	119,3	87,64			57,00	47,88
	INTERV. TRONCAL MAGDALENA TRAMO PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO	\$ 9.099.772.599		16								
3	OBRAS TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE	\$ 71.143.051.881	189	16	189	139	126,0	92,53			6,20	0,73
	INTERV. TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE	\$ 6.590.326.824		16								
4	OBRAS TRANSVERSAL OCAÑA - AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - GAMARRA	\$ 12.719.861.029	17	14	17	14	5,5	3,30	2,72	2,72	4,00	0,57
	INTERV. TRANSVERSAL OCAÑA - AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - GAMARRA	\$ 1.831.987.632		14								
5	OBRAS TRANSVERSAL OCAÑA - AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - OCAÑA	\$ 31.488.836.502	55	16	55	40	48,0	44,50	14,00			
	INTERV. TRANSVERSAL OCAÑA - AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - OCAÑA	\$ 2.616.659.921		16								
TOTAL:		\$ 368.767.379.974	600		600	442	406,2	322,27	18,16	3,44	67,20	49,18

Nota 1: inicio de contratos: 01 de nov de 2018; Vencimiento: 28 de feb 2020; con excepción del Tramo 4 cuyos contratos vencen: 31-12-2019

Nota 2: el mantenimiento rutinario y el mantenimiento periodico se atiende en todo el corredor vial y/o tramos que componen el proyecto en segmentos discontinuos según necesidades c

Convenciones: P = Programado; E = Ejecutado