



FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

CAUCA

Abril 23 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: CAUCA

RUBROS		NACIONAL	%	CAUCA	% Vr. x Departamento
Atención Humanitaria	Vr. Transferencia	724.605.580.394	100%	52.389.603.000	7,2%
	Pagos interventorias	13.565.602.794		941.588.287	6,9%
	Pagos Otros Gastos Operativos	7.285.259.579		145.514.655	2,0%
	Total Atención Humanitaria	745.456.442.767		53.476.705.942	7,2%
Obras	Vr. Aprobado	1.652.850.246.834	100%	53.397.222.706	3,2%
	No. De Obras	4.283		158	3,7%
Convenios	Vr. Distribuido Convenios	2.676.498.018.888	100%	73.638.267.907	2,8%
	No. Proyectos y subproyectos	3.769		84	2,2%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS		8.052	100%	242	3,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN		5.074.804.708.490	100%	180.512.196.554	3,6%
Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales)		212.789.405.207			
Componente Social		18.548.000.000			
Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria		50.686.000.000			
Gastos de Operación		20.000.000.000			
TOTAL NACIONAL		5.376.828.113.697			

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE CAUCA

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL DEL CAUCA**

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 40 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **45.227.038.500**

No. Solicitudes aprobadas 3



67.645

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	15.905	15.905	100,0
Segunda Entrega	51.293	51.740	100,9
Tercera Entrega	67.248	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

2.368

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA ALCALDIA CAPITAL DE POPAYAN

Operador: Cruz Roja Colombiana Seccional Cauca

Valor transferencia a Alcaldía Capital (Mercados y Aseo) \$ **64.984.500**

No. Solicitudes aprobadas 1



209

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	209	209	100,0
Segunda Entrega	-	-	-
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

7


Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012




ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACIÓN DE CAUCA





ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE POPAYAN



Atención Humanitaria en Cauca

DEPARTAMENTO	Cauca
--------------	-------

Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnósticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_reparadas
Almaguer	225	969	1.183							
Argelia	1.110	1.023	2.132							
Balboa	327	2.475	2.789							
Bolívar	674	3.541	4.070	35						
Buenos Aires	362	472								
Cajibío	108	650	808							
Caldono	490	1.423				22	22			
Caloto(1)(3)	732	1.793								
Corinto	250	591	751	11						
El Tambo	540	5.448				65		507		
Florencia	150	578	726	82				278	278	60
Guachené (1)	171	565	729							
Guapi	934	1.321	2.367	39						
Inzá	524	1.581	2.124	59						
Jambaló	452	1.313	1.737							
La Sierra	1.753	2.436	4.200	182		100				
La Vega	97	2.710	2.558	30		30		277	277	
López	802	464								
Mercaderes	348	2.078		99						
Miranda	182	890								
Morales	501	434	936			30				
Padilla	214	381	554	4						
Paez				9						
Patia	213	1.050	848	165		143	25			
Piamonte	148	146								
Piendamó	209	519		74						
Popayán	209			8						

Atención Humanitaria en Cauca

DEPARTAMENTO	Cauca
--------------	-------

Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnósticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_reparadas
Puerto Tejada	65	367								
Puracé	853	853		2						
Rosas	700	2.089		38		52	22	873	873	170
San Sebastián	700	1.127	1.970							
Santa Rosa	62	140								
Santander de Quilichao	146	223								
Silvia	157	1.643								
Sotara	108	1.016	1.052	30						
Suárez	204	586		8						
Sucre	82	1.642								
Timbio	266	3.286	3.262	28						
Timbiquí	145	686	846							
Toribio	420	1.820				9	9			
Totoró	28	224	250							
Villa Rica	453	1.147		144						
Total general	16.114	51.700	35.892	1.047		451	78	1.935	1.428	230



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE CAUCA

TOTAL INVERSIÓN

\$ 53.397.222.706

TOTAL OBRAS APROBADAS

158


PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

99%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

42 de 42

**DISTRIBUCIÓN POR
TIPO DE OBRA**



Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012



OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE CAUCA


Obras Menores

48 Obras Terminadas de 149 Aprobadas

Obras Mayores


0 Obras Terminadas de 9 Aprobadas

Contención de Cuerpos de Agua






PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CAUCA





CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE CAUCA



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

32 OBRAS CRÍTICAS DE 158 OBRAS APROBADAS (20 %)

INFORME




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE CAUCA



Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE CAUCA




Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012



APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CAUCA

56 % Traslados a carteras colectivas

44 % Girado a Contratistas



Fuente: Fiduprevisor 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)



Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# PROYECTOS Y SUBPROYECTOS	# PROYECTOS TERMINADOS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	28	15	\$ 1.332.496.982	\$ 288.225.149	70,58%	Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	21	2	\$ 3.146.000.000	\$ 2.795.001.942	21,08%	Rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE	12	12	\$ 728.000.000	\$ 582.399.942	100,00%	Atención y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		0	\$ 13.748.959.217	\$ 13.748.959.217	77,15%	Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1	1	\$ 4.211.920.040	\$ 3.836.877.102	100,00%	Recuperación de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	8	2	\$ 42.954.963.654	\$ 18.261.587.904	59,25%	Rehabilitación de vías
POLICÍA NACIONAL 1	2	2	\$ 428.000.000	\$ 391.783.670	100,00%	Rehabilitación y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2	12		\$ 5.146.101.850	\$ 0		Programa de Empleo de Emergencia
Total general	84	34	\$ 71.696.441.742	\$ 39.904.834.925	69,20%	

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# ACTIVIDADES	# ACTIVIDADES TERMINADAS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD		0	\$ 1.356.167.201	\$ 1.356.167.201	100,00%	Atención de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1		\$ 328.500.000	\$ 78.180.712	53,90%	Fortalecer la atención a niños, niñas, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1		0	\$ 257.158.964	\$ 257.158.964	100,00%	Registro Único de Damnificados
Total general	1	0	\$ 1.941.826.164	\$ 1.691.506.876	99,18%	