



FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

TOLIMA

Abril 23 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: TOLIMA

RUBROS		NACIONAL	%	TOLIMA	% Vr. x Departamento
Atención Humanitaria	Vr. Transferencia	724.605.580.394	100%	17.727.150.000	2,4%
	Pagos interventorias	13.565.602.794		457.407.720	3,4%
	Pagos Otros Gastos Operativos	7.285.259.579		787.074.870	10,8%
	Total Atención Humanitaria	745.456.442.767		18.971.632.590	2,5%
Obras	Vr. Aprobado	1.652.850.246.834	100%	51.246.112.164	3,1%
	No. De Obras	4.283		157	3,7%
Convenios	Vr. Distribuido Convenios	2.676.498.018.888	100%	50.100.937.030	1,9%
	No. Proyectos y subproyectos	3.769		95	2,5%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS		8.052	100%	252	3,1%
SUBTOTAL INVERSIÓN		5.074.804.708.490	100%	120.318.681.784	2,4%
Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales)		212.789.405.207			
Componente Social		18.548.000.000			
Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria		50.686.000.000			
Gastos de Operación		20.000.000.000			
TOTAL NACIONAL		5.376.828.113.697			

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

La Gobernación de Tolima realizó cambio de rubro en Atención Humanitaria y tiene pendiente el reintegro de \$210.000 del monto total aprobado.

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE TOLIMA

Operador: Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial PROHACIENDO

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 41 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **8.639.064.000**

No. Solicitudes aprobadas 2



27.058

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	11.507	11.507	100,0
Segunda Entrega	15.551	15.551	100,0
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

947

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA ALCALDIA CAPITAL DE IBAGUE

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA**
 Valor transferencia a Alcaldía Capital (Mercados y Aseo) \$ **24.801.000**
 No. Solicitudes aprobadas 2



43 mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	24	24	100,0
Segunda Entrega	47	19	40,4
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo aproximadamente: 2


Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012




ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACIÓN DE TOLIMA





ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE IBAGUE



ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Recursos Aprobados y Desembolsados: \$ 1.277.640.000

Arriendos

- 24 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio, los arriendos se entregaron en su totalidad a los beneficiarios.
- Operador: CRUZ ROJA SECCIONAL TOLIMA.

Reparación Vivienda

- 500 viviendas a reparar. Ya suscribieron el contrato y estan adelantando los tramites para solicitar los recursos a la Fiduprevisor e iniciar el proceso.
- Operador: COMFATOLIMA - COMFENALCO.

INFORME

Atención Humanitaria en Tolima

DEPARTAMENTO	Tolima
--------------	--------

Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Familias atendidas Arriendos_Tercer Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnósticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_reparadas
Alpujarra	164	850		37							
Alvarado		25									
Ambalema	205	216									
Anzoátegui	457	532							203	130	65
Ataco	522	691		42					302	240	74
Cajamarca		111		43							
Casabianca	152	173							134	100	100
Chaparral	443	543		47					90	36	36
Coello	86	86		46							
Coyaima	238	238									
Cunday	130	130		4							
Dolores	236	697		5							
Falan	81	81							58	45	12
Flandes	319	437		63							
Fresno	708	708		10					36	30	20
Guamo	87	307							127	85	70
Herveo	171	191		6					179	100	49
Honda	231	231		69							
Ibagué	24	19		24					500		
Icononzo	630	630		19					179	130	12
Libano	141	481		4					361	250	48
Mariquita	182	182		4					94	50	

Atención Humanitaria en Tolima

DEPARTAMENTO	Tolima
--------------	--------

Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Familias atendidas Arriendos_Tercer Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnosticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_repara das
Melgar	139	139		17							
Murillo	119	119		26					86	70	48
Natagaima	896	895		4							
Ortega	255	253									
Palocabildo	60	103		11					60	28	10
Planadas	175	355		12					152	86	29
Prado	497	495		17					198	150	72
Purificación	575	574									
Rioblanco	419	419		6					188	140	95
Roncesvalles	1.023	1.071							161	83	24
Rovira	490	901		22							
Saldaña	61	177		25							
San Antonio	133	338		21							
San Luis	145	280							321	233	97
Santa Isabel	84	84		57					410	300	271
Suárez	239	239									
Valle de San Juan	295	678		76					390	233	183
Venadillo	187	187							133	50	49
Villahermosa	373	373		17					338	132	113
Villarrica	159	331									
Total general	11.531	15.570		734					4.700	2.701	1.477



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE TOLIMA

TOTAL INVERSIÓN

\$ 51.246.112.164

TOTAL OBRAS APROBADAS


157

PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

100%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

46 de 47





OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE TOLIMA


Obras Menores

90 Obras Terminadas de 153 Aprobadas

Obras Mayores


0 Obras Terminadas de 4 Aprobadas

Contención de Cuerpos de Agua







PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA





CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE TOLIMA



Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

35 OBRAS CRÍTICAS DE 157 OBRAS APROBADAS (22 %)

INFORME




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE TOLIMA



Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE TOLIMA



Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012

INFORME






APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA

65 % Traslados a carteras colectivas

55 % Girado a Contratistas



Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)



Fecha de Corte
abril 20 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# PROYECTOS Y SUBPROYECTOS	# PROYECTOS TERMINADOS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	73	64	\$ 7.343.323.292	\$ 1.588.394.178	88,31%	Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	3		\$ 1.098.682.230	\$ 0	1,67%	Rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE	1	1	\$ 10.752.000.000	\$ 10.752.000.000	100,00%	Atención y restablecimiento de condiciones ambientales
IDEAM	1	1	\$ 62.916.667	\$ 62.916.667	100,00%	Actualización de información hidrológica de las principales cuencas afectadas
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		0	\$ 9.365.818.290	\$ 9.365.818.290	74,18%	Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1	1	\$ 6.852.893.151	\$ 6.305.725.951	100,00%	Recuperación de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	6	1	\$ 8.148.432.347	\$ 1.634.530.306	34,50%	Rehabilitación de vías
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2	10		\$ 3.152.241.664	\$ 0		Programa de Empleo de Emergencia
Total general	95	68	\$ 46.776.307.641	\$ 29.709.385.392	86,09%	

Fecha de Corte
abril 20 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# ACTIVIDADES	# ACTIVIDADES TERMINADAS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD		0	\$ 3.020.261.105	\$ 3.020.261.105	100,00%	Atención de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1		\$ 199.400.000	\$ 47.455.811	53,90%	Fortalecer la atención a niños, niñas, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1		0	\$ 104.968.284	\$ 104.968.284	100,00%	Registro Único de Damnificados
Total general	1	0	\$ 3.324.629.389	\$ 3.172.685.200	99,02%	