



FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

QUINDÍO

Abril 23 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: **QUINDÍO**

RUBROS		NACIONAL	%	QUINDÍO	% Vr. x Departamento
Atención Humanitaria	Vr. Transferencia	724.605.580.394	100%	4.822.359.505	0,7%
	Pagos interventorias	13.565.602.794		185.282.454	1,4%
	Pagos Otros Gastos Operativos	7.285.259.579		17.635.799	0,2%
	Total Atención Humanitaria	745.456.442.767		5.025.277.758	0,7%
Obras	Vr. Aprobado	1.652.850.246.834	100%	25.194.345.782	1,5%
	No. De Obras	4.283		53	1,2%
Convenios	Vr. Distribuido Convenios	2.676.498.018.888	100%	30.685.478.975	1,1%
	No. Proyectos y subproyectos	3.769		111	2,9%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS		8.052	100%	164	2,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN		5.074.804.708.490	100%	60.905.102.515	1,2%
Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales)		212.789.405.207			
Componente Social		18.548.000.000			
Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria		50.686.000.000			
Gastos de Operación		20.000.000.000			
TOTAL NACIONAL		5.376.828.113.697			

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE QUINDIO

Operador: **DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 9 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **548.362.500**

No. Solicitudes aprobadas 3



1.342

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	443	443	100,0
Segunda Entrega	444	444	100,0
Tercera Entrega	455	455	100,0



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

47

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA ALCALDIA CAPITAL DE ARMENIA

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO**

Valor transferencia a Alcaldía Capital (Mercados y Aseo) \$ **205.037.005**

No. Solicitudes aprobadas 1



379

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	379	379	100,0
Segunda Entrega	379	-	-
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

13


Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012




ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACIÓN DE QUINDIO





ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE ARMENIA



Atención Humanitaria en Quindío

DEPARTAMENTO		Quindío									
Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Familias atendidas Arriendos_Tercer Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnosticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_reparadas
Armenia	379			52							
Buenavista	1	1	1						166	156	80
Calarca	197	197	195	16					84	84	18
Circasia	36	36	36						66	65	41
Córdoba	27	27	27						298	133	13
Filandia									86	86	48
Génova	78	70	78	12					151	50	
La Tebaida	3	5	5	1	1				7	7	
Montenegro									214	170	164
Pijao	49	48	48	7	15				134	130	62
Quimbaya	19	28	33	16					108	95	89
Salento	33	32	32						44	44	13
Total general	822	444	455	104	16				1.358	1.020	528



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE QUINDIO

TOTAL INVERSIÓN

\$ 25.194.345.782

TOTAL OBRAS APROBADAS


53

PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

100%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

12 de 12





OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE QUINDIO


Obras Menores

33 Obras Terminadas de 39 Aprobadas

Obras Mayores


4 Obras Terminadas de 14 Aprobadas

Contención de Cuerpos de Agua






PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE QUINDIO





CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE QUINDIO



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

1 OBRAS CRÍTICAS DE 53 OBRAS APROBADAS (2 %)

[illegible]




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE QUINDIO



Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE QUINDIO




Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012



APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE QUINDIO

73 % Traslados a carteras colectivas

52 % Girado a Contratistas



Fuente: Fiduprevisor 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)



Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# PROYECTOS Y SUBPROYECTOS	# PROYECTOS TERMINADOS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	22	7	\$ 5.904.407.008	\$ 1.277.150.051	2,76%	Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	1	1	\$ 746.959.000	\$ 730.082.142	100,00%	Rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE	73	0	\$ 4.698.200.000	\$ 2.158.740.000	78,51%	Atención y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		0	\$ 4.842.787.809	\$ 4.842.787.809	79,50%	Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1	1	\$ 2.923.248.005	\$ 2.848.403.137	100,00%	Recuperación de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	2	0	\$ 8.549.999.857	\$ 1.800.000.000	30,50%	Rehabilitación de vías
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2	12		\$ 2.782.801.496	\$ 0		Programa de Empleo de Emergencia
Total general	111	9	\$ 30.448.403.175	\$ 13.657.163.140	53,56%	

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# ACTIVIDADES	# ACTIVIDADES TERMINADAS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD		0	\$ 208.053.200	\$ 208.053.200	100,00%	Atención de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1		\$ 12.780.000	\$ 3.041.551	53,90%	Fortalecer la atención a niños, niñas, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1		0	\$ 16.242.600	\$ 16.242.600	100,00%	Registro Único de Damnificados
Total general	1	0	\$ 237.075.800	\$ 227.337.351	97,57%	