

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEGUNDA

Fecha: 17-09-18 Hora: 3:45 PM
Radicado: Bogotá D.C. 696

CÁMARA DE REPRESENTANTES
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

RECIBIDO

17 SEP 2018
73515

FIRMA: _____
HORA: 10:37

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2018EE10144
Fecha: 12/09/2018

Doctora
OLGA LUCIA GRAJALES GRAJALES
Secretaria General
Comisión Segunda Relaciones Exteriores, Comercio Exterior Defensa y Seguridad Nacional
Congreso de la República
Carrera 7 No. 8 – 68 Ofc. 232 Edificio Nuevo del Congreso
comisión.segunda@senado.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición No. 005 de Agosto 15 de 2018 “Avances en el proceso de reconstrucción de Mocoa”

Cordial saludo.

En atención a la Proposición No. 005 de Agosto 15 de 2018 “Avances en el proceso de reconstrucción de Mocoa”, me permito dar respuesta al cuestionario.

1. ¿Cómo articulará el gobierno Nacional para coordinar las actividades de la reconstrucción de Mocoa?

Como consecuencia de la magnitud de las afectaciones presentadas en el municipio de Mocoa, se declaró la Calamidad Pública tanto municipal como departamental, mediante los Decretos 0056 del 1 de abril de 2017 y 0068 de 2017, respectivamente. Además, como mecanismo de respuesta inmediata, el Gobierno Nacional expidió la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto Legislativo 601 del 06 de abril de 2017 e igualmente, decretó la situación de desastre mediante Decreto 599 del 06 de abril de 2017, para el municipio de Mocoa, conforme a lo contemplado en la Constitución Política y la Ley 1523 de 2012.

Para la fase de reconstrucción del municipio de Mocoa, el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de la Gerencia para la Reconstrucción del municipio de Mocoa (a cargo del Ministro de Defensa Nacional), se planteó un Plan de Acción que comprende seis líneas de acción estratégicas:

- (i) Ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo;
- (ii) Infraestructura social;
- (iii) Conectividad e integración regional;
- (iv) Desarrollo económico;
- (v) Desarrollo social, y
- (vi) Desarrollo institucional.

En particular, dentro de la línea de infraestructura social se contempla el apoyo de la banca multilateral para la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado (Fase I), para el cual se requieren acciones inmediatas, dadas las repercusiones ambientales y de salud pública que generan los vertimientos de aguas residuales sin tratamiento alguno en las zonas afectadas y los ríos y quebradas aledañas.

Estas líneas de acción quedaron plasmadas en el CONPES 3904 PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, 2017-2022, aprobado en el mes de octubre de 2017, donde se identifican las actividades para la reconstrucción de Mocoa en el marco del Plan para la Reconstrucción de Mocoa, el cual abarca un monto total de \$ 1.181 billones de pesos para las vigencias 2017-2022.

Así mismo, fue sometido a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social la declaración de importancia estratégica del proyecto Apoyo financiero para la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I)

Es importante mencionar que a la fecha, funciona en el municipio de Mocoa la Oficina de Gobierno Nacional, ubicada en el segundo piso del Edificio Banco Popular y se continúa con la presencia institucional, para garantizar el cumplimiento del Plan de Reconstrucción.

2. ¿Cuál es el balance de los compromisos adquiridos? Es necesario se especifique hasta el momento el porcentaje de ejecución, de acuerdo a las responsabilidades de los diferentes sectores.

El CONPES 3904 Comprende **122 acciones** en 6 líneas de acción estratégicas: Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión del Riesgo.

✓ Infraestructura Social

- ✓ Conectividad e Integración Regional
- ✓ Desarrollo Económico
- ✓ Desarrollo Social
- ✓ Desarrollo Institucional

Y son sectores los encargados de ejecutar los proyectos de acuerdo a sus competencias, se adjunta la presentación del PAE Mocoa, con corte al 07 de septiembre de 2018.

La entidad cuenta con el micrositio en la página web “Mocoa Avanza” <http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mocoa/index.html>, donde encontrara los avances de las acciones ejecutadas para la reconstrucción del municipio.

3. ¿Cuáles son las inversiones realizadas con los recursos recaudados por las donaciones nacionales e internacionales para la reconstrucción de Mocoa?

A la fecha, la entidad ha recibido donaciones internacionales en efectivo de países y organizaciones internacionales, incluidas nueve empresas de carácter internacional, así como colombianos en el exterior, por valor de \$ 27'239.109.617,28 pesos colombianos, así como donaciones nacionales por valor de \$ 10'169.246.177,33, para un total de \$37'408.355.794,61.

Anexo 1.

DONACIONES INTERNACIONALES	\$ 27.239.109.617,28
DONACIONES NACIONALES	\$ 10.169.246.177,33
TOTAL DE DONACIONES EN EFECTIVO	\$ 37.408.355.794,61

En relación con las donaciones en especie internacionales, se cuenta con tres donaciones de dos países y una de organización internacional, valoradas en \$ **356.055.863** pesos colombianos, es de aclarar que el Gobierno de Turquía no relacionó el valor de su donación en especie.

A continuación se describen las donaciones internacionales:

Ofrecimientos apoyo en especie Internacionales			
Socio	Descripción	Valor	Estado

1. Shelterbox Organización no Gubernamental (Reino Unido)	63-Cajas Shelterbox con equipo completo de carpas con capacidad para 4 personas (kits Shelterbox) de acuerdo a la necesidad luego de la evaluación que se hará en Mocoa Entregadas (63)	\$ 288,555,863.00	Los equipos se encuentran en el en pre posicionamiento Como preparación para la respuesta ante la ocurrencia de situaciones de emergencia
2. Estado del Japón	30 Generadores eléctricos de 60 hz	\$ 67,500,000.00	
3. República de Turquía	Medicamentos y elementos médicos 200 kits de aseo básico (papel Higiénico, jabón, crema dental, cepillo de dientes, toallas higiénicas) 100 lámparas solares referencia S-20, ILUMINAR	Información no proporcionada	Entregada a la secretaría municipal de Salud, en coordinación con Minsalud
TOTAL		\$ 356.055.863	

Las donaciones de entidades nacionales en especie, suman el valor de \$ 292.137.250.

Ofrecimientos apoyo en especie Nacionales			
Socio	Socio	Socio	Socio
4. Amerisur	Contenedor nevera para conservación de cadáveres	\$ 53,550,000.00	Los equipos se encuentran en el en pre posicionamiento Como preparación para la respuesta ante la ocurrencia de situaciones de emergencia
5. Bettina Spitz	7 cajas con prendas de vestir femeninas	\$ 33,505,612.00	Entregadas en el Albergue El Pepino
6. DICORP	429 Paquetes de arroz de 500g x 25 Unidades 97 BJ de Aceite de Palma de 250mlx 24 Unidades	\$ 20,000,000.00	Entregado a Damnificados
7. Asecones	10 equipos portátiles de comunicación de dos	\$ 25,000,000.00	Entregados al CDGRD del

	vías Digital		Putumayo
8. Eduardoño	Donación de planta eléctrica dimensiones (LxAnxAI): 59.3 x 46.5 x 45.7 cm Peso total: 54 Kg Capacidad de tanque: 12 L Autonomía: 8 h.	\$ 1,415,505.00	Los equipos se encuentran en el en pre posicionamiento Como preparación para la respuesta ante la ocurrencia de situaciones de emergencia
9. Skinco Gyplac	Tanque de almacenamiento Acuaviva de 6.000L	\$ 5,360,822.00	Ubicados en el albergue el Pepino.
10. Fundación Exito	Viveres para Asistencia Humanitaria	\$ 9,513,990.00	Entregado a las familias afectadas
11. Colempaques	421 Tanques de Almacenamiento de Agua y 126 canecas plásticas para las viviendas	\$ 116,283,528.00	Instalados en las viviendas de Los Sauces I y en bodega Mocoa.
12. Fundación Cultural Por Amor MC	Juguetes Nuevos, Tulas y Camisetas	\$2.372.000	Distribuido en el albergue el Pepino
13. Grupo Familia	Papel higiénico, toallas higiénicas, protectores diarios y otros productos de aseo (330 cajas - \$2,416,872) Pañales para bebe y para adultos, paños y toallas húmedas (552 cajas - \$22,718,921)	\$ 25.135.793	Entregado a las familias afectadas

Los recursos de donaciones son manejados y custodiados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo –FNGRD a través de la Fiduciaria La Previsora S.A y la ordenación del gasto la lleva a cabo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La UNGRD es la entidad encargada de realizar la custodia de los bienes de propiedad Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD.

4. Con lo sucedido el 11 de agosto de 2018, se evidenció la poca efectividad en las medidas tomadas para la mitigación del riesgo. ¿Cuáles son las medidas urgentes y a largo plazo que se tomarán para evitar las afectaciones ante la ocurrencia de nuevos eventos como el mencionado? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Hasta qué fecha se proyecta su terminación?

Las lluvias de alta intensidad presentada en el municipio entre las 11:15 pm del 11 de agosto y 4:17 am del 12 de agosto de 2018, alcanzaron 139,16 milímetros de agua en un periodo de 5 horas, causando creciente por encima de los niveles de tolerancia de los ríos Mulato y Sangoyaco.

La emergencia, causó afectaciones en viviendas como a la infraestructura de servicios, sector agropecuario, daños en la zona urbana y rural, instituciones educativas, afectando 19 barrios y 20 veredas, colapso de viviendas, daños en tres puentes peatonales y bocatoma del acueducto, dejando sin el servicio de agua a toda la ciudadanía de Mocoa.

Se tiene un registro de 1.896 personas afectadas en el aplicativo Registro Único de Damnificados - RUD, pertenecientes a 582 familias.

AFECTACIÓN	
Heridos	0
Fallecidos	0
Personas con traumas leves	6
Personas heridas por accidentes	2
Persona con estrés post-traumático	1

INFRAESTRUCTURA AFECTADA	
Barrios	19
Veredas	20
Viviendas	167
Puente Vehicular	3

Puente peatonal colapsado sobre Rio Mulato	1
puentes peatonal averiados	4
Vías averiadas	3
Instituciones educativas afectadas	3
SERVICIOS PUBLICOS	
Acueductos afectados (Aguas Mocoa y Barrios Unidos) Afectación en bocatoma, redes de aducción y redes de distribución.	2
Sectores de Alcantarillado afectados	4
Acueductos rurales	4
Red de Gas	1
Torre de energía en riesgo de colapso	1
AFECTACIÓN AGROPECUARIA	
Hectáreas	221,8
Aves	727
Porcinos	2
bovinos	10
Peces	69.154

Mediante EL Decreto de Calamidad Pública No. 00176 de Agosto 12 de 2018, la UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, dispuso el apoyo necesario para garantizar los derechos de las familias damnificadas como se realiza en todas las emergencias a nivel nacional, así:

- Apoyo de carrotaques para la distribución de agua segura.
- Apoyo con una plata de tratamiento por parte del SNGRD (Cruz Roja) para la potabilización de agua.
- Apoyo con la entrega al municipio de 312 Kit de asistencia humanitaria.

- Apoyo con maquinaria para la descolmatación y recuperación de bocatomas y garantizar el suministro de agua.
- Apoyo por parte de los miembros del SNGRD en el lavado de calles y prevenir enfermedades.
- Apoyo por parte del SNGRD en la atención psicosocial y acompañamiento a familias afectadas.
- Activación del PMU y sistema hospitalario con el fin de administrar y atender la emergencia.
- Distribución de alimentos con alto contenido nutricional por parte del ICBF a niños y niñas damnificados por el evento natural.
- Apoyo financiero al Municipio de Mocoa para la descolmatación de ríos y encauce de los mismos.

5. ¿Cuál es el balance del proceso de construcción de viviendas? ¿Cuántas son las familias beneficiadas en total?

Desde el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, se tiene proyectado la construcción de 1.209 viviendas urbanas:

FASE I:

Construcción de 300 viviendas

Los Sauces I

Inversión:

\$ 21.077 millones

Tiempo de ejecución: 1 año

Mayo 2017 a Agosto 2018

Avance:

- 300 viviendas finalizadas y adjudicada a las familias
- Se realizó la entrega de las primeras 191 viviendas a las familias damnificadas.
- En proceso de entrega 109 viviendas

FASE II:

Construcción de 909 viviendas

Los Sauces II

Inversión:

\$ 60.447 millones

Tiempo de ejecución: 1 año y 4 meses

Junio 2018 a Septiembre 2019

Avance:

Adquisición del predio Sauces II de 16.93 Hectáreas, por expropiación.

Se adelantan la fase de estudios y diseños.

Las entregas parciales de vivienda se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Enero 2019: 273 viviendas

Mayo 2019: 277 viviendas

Septiembre 2019: 359 viviendas

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, lidera:

- Construcción de 252 Viviendas Rurales a través de un convenio con la UNGRD.

Plazo de ejecución: abril 2018 - Octubre 2019.

Valor \$ 14.611 Millones

Avances:

Se adquirió predio.

Banco Agrario desembolsó una parte de los recursos al FNGRD, pendiente el 6%.

Mejoramiento de 280 viviendas rurales. Valor \$ 4.812 Millones

Avances:

- En etapa evaluativa de los posibles beneficiarios propuestos por la Alcaldía Municipal.

- Sin asignación de recursos

6. ¿Cuál es el Estado Actual de la construcción del Acueducto de Mocoa? ¿Cuántos son los recursos asignados y el estado de los mismos?

El Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, a través del Desde el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, tiene a cargo los siguientes proyectos:

Proyecto en ejecución.

- Sistema de Acueducto

Valor: \$ 28.074 millones

Plazo de ejecución: Junio 2017 a Mayo 2019

Avance:

Bocatoma Palmeras: 100%

Desarenador: 95%

PTAP: 2%

Tanque 1 (930m³): 60%

Tanque 2 (1.500m³): 40%

Líneas de conducción: 28%

Redes distribución: 91% Se incluyeron nuevas obras de mitigación listas en el 1er Semestre 2019

Proyecto en reestructuración

- Plan Maestro Alcantarillado

Valor: \$ 91.200 millones

Plazo de ejecución: 5 años Agosto 2018 - Julio 2023

Avance:

Parte del préstamo BID-Mocoa.

Acción 1: PMA listo en el 2020

Acción 2: Identificación y ejecución de obras prioritarias en paralelo

Acción 3: Selección lista corta y ajustes a los TDR para la contratación de la Gerencia del Proyecto.

7. Cómo y cuáles son las fuentes de financiación de los recursos para el cumplimiento del CONPES No. 3904?

Cada ministerio es responsable del presupuesto para la ejecución de los proyectos.

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Inversión: \$ 33.788 millones

- ✓ Cofinanciación: Bancoldex – FNG
Avance:
 - Línea de Crédito Bancoldex: Se realizaron desembolsos por valor de \$ 25.486 millones beneficiando a 3.165 empresarios, superando el cupo inicial por valor de \$20.000 millones.
 - Garantías – FNG: \$15.180 millones en 874 créditos garantizados.
- ✓ Artesanías de Colombia
- ✓ Comunidades indígenas:
Avance:
 - En 2017 se realizó inversión de \$250 Millones para el fortalecimiento productivo y comercial de 5 cabildos.
 - Durante el año 2018 serán invertidos \$200 millones en acompañamiento técnico a las comunidades.

Promoción del Turismo

Acciones ejecutadas para la promoción del turismo en el Municipio de Mocoa

Inversión: \$ 542 millones

Plan promocional del destino a nivel departamental.

Valor inversión: \$72 millones

Enlace al proyecto de “Turismo, Paz y Convivencia- Cogestores de Paz”.

Valor inversión: \$97 millones

Participación de los destinos Turismo y Paz en la Vitrina Turística ANATO 2018.

Valor inversión: \$14 millones

Determinación del Modelo de Gestión Estratégica de Turismo, Paz y Convivencia.

Valor inversión: \$110 millones

Implementación del Modelo de Gestión Estratégica de Turismo, Paz y Convivencia.

Valor inversión: \$225 millones

Diseño y elaboración de guiones temáticos para las regiones del Programa Turismo y Paz.

Valor inversión: \$52 millones

Jornadas de cooperación horizontal entre destinos de Turismo, Paz y Convivencia.

Valor inversión: \$23 millones

Apoyo a la comercialización de la oferta turística de los destinos Turismo y Paz.

Valor inversión: \$15 millones

Inclusión del Municipio de Mocoa como atractivo turístico en la estrategia de corredores turísticos.

Valor inversión: \$10 millones

Programa para la enseñanza del idioma inglés a los prestadores turísticos registrados.

Valor inversión: \$64 millones

Consultoría para asistencia técnica a instituciones educativas, para que sean parte de la Red Colegios Amigos del Turismo.

Valor inversión: \$32 millones

Programa de capacitación en servicio al cliente a los prestadores turísticos registrados.

Valor inversión: \$36 millones

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

✓ Activación Sector Agropecuario

Inversión: \$ 1.020 millones

PROSPERIDAD SOCIAL

✓ Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción

Inversión: \$ 496 millones

Avance:

- El Banco Agrario apoyó la expedición de tarjetas débito.
- 1.124 jóvenes favorecidos con apoyo económico para acceso a educación superior

✓ Mi Negocio

Inversión: \$ 2.349 millones

- ✓ Red Unidos y Donaciones

Inversión: \$ 293 millones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

- ✓ Uniformes Escolares

Inversión: \$ 727 millones

CRUZ ROJA COLOMBIANA

- ✓ Medios de Vida

Inversión: \$ 351 millones

Avance:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

- ✓ Subsidios de Energía y Gas Natural

Inversión: \$ 554 millones

DESARROLLO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Inversión: \$ 204.875 millones

Agua y Saneamiento Básico

- ✓ Construcción del Sistema de Acueducto

Inversión: \$ 28.074 millones

- ✓ Plan Maestro de Alcantarillado

Inversión: \$ 91.200 millones

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

- ✓ Construcción de 250 viviendas rurales.

Inversión: \$ 14.611 millones

- ✓ Mejoramiento de 280 Viviendas Rurales

Inversión: \$ 14.611 millones

CONSEJERÍA PARA LA PRIMERA INFANCIA

- ✓ Centro de Desarrollo Infantil – Predio Rural

Inversión: \$ 2.500 millones

PROSPERIDAD SOCIAL

- ✓ Construcción Plaza de Mercado

Inversión: \$ 8.100 millones

- ✓ Mejoramiento de 300 Viviendas Urbanas

Inversión: \$ 3.475 millones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas

- ✓ Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II.

Inversión: \$ 9.095 millones

- ✓ Construcción de 24 aulas en 3 Instituciones Educativas

Inversión: \$ 7.500 millones

- ✓ Mejoramiento de 9 Sedes Educativas

Inversión: \$ 2.897 millones

- ✓ Intervención de 3 aulas de la Institución Etnoeducativa Bilingüe Inga- Sede Belén del Palmar
Inversión: \$ 500 millones

Educación Superior y Atención Psicosocial

- ✓ Pilos Por Mocoa
Inversión: \$ 1.805 millones
- ✓ Congelación deudas Icetex
Inversión: \$ 26.800 millones
- ✓ Atención Psicosocial
Inversión: \$ 26.800 millones

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

- ✓ Intervención de 6 aulas del Centro Etnoeducativo Kamentsa
Inversión: \$ 1.180 millones
- ✓ Construcción del Centro Educativo Fray Placido
Inversión: \$ 7.500 millones

MINISTERIO DE CULTURA

- ✓ Construcción Biblioteca
Inversión: \$ 363 millones

MINISTERIO DEL INTERIOR

- ✓ Bunker de la Fiscalía
Inversión: \$ 9.532 millones
Avance:
 - Se realizó la asignación de recursos por parte de MinInterior por valor de \$6.826 millones y por parte de la Fiscalía General de la Nación por valor de \$1.706 millones.

Compromisos:

- En proceso de formalización de Ubicación del predio.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

- ✓ Construcción y Dotación Hospital José María Hernández
Inversión: \$ 63.400 millones

CANCILLERÍA

- ✓ Construcción Casa Lúdica Los Sauces I
Inversión: \$ 800 millones
- ✓ Construcción de Cancha Múltiple Deportiva Los Sauces I
Inversión: \$ 99 millones

MINISTERIO DE TRANSPORTE

- ✓ Construcción de cinco (05) Puentes Vehiculares
Inversión: \$ 29.196 millones

MINISTERIO DE AMBIENTE

- ✓ Estudios y Diseños de Obras de Mitigación
Inversión: \$ 3.000 millones
- ✓ Construcción de Obras de Mitigación
Inversión: \$ 130 millones

MINISTERIO TIC

- ✓ Tecnologías de la Información
Inversión: \$ 7.100 millones

DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACIÓN - DNP

- ✓ Revisión y Ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos
Inversión: \$ 4.886 millones

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

- ✓ Sistema de Alerta Temprana
Inversión: \$ 2.073 millones
- ✓ Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino y Salón Comunal
Inversión: \$ 330 millones
- ✓ Adecuación Colegio Ciudad Mocoa
Inversión: \$ 407 millones
Avance: 100% de avance físico en la adecuación, con los recursos donados por Caracol TV (Yo me llamo) y dotación, con recursos de Caring For Colombia.
- ✓ Construcción de 4 Puentes Peatonales
Inversión: \$ 386 millones
- ✓ Pavimentación de 2.8 Kms de vías - 17 vías a intervenir
Inversión: \$ 5.145 millones
- ✓ Subsidios de Arriendo y Asistencia Alimentaria
Inversión: \$ 10.200 millones
- ✓ Kits de Asistencia Alimentaria
Inversión: \$ 913 millones
- ✓ Reparación del Coliseo Modesto Ruano
Inversión: \$ 767 millones

8. Cuales es el estado de las obras de la infraestructura vial que adelanta el Instituto Nacional de vías para la reconstrucción de Mocoa?

El Ministerio de transporte, ejecuta cinco (05) proyectos, así:

Proyecto finalizado

- Puentes sobre el río Mulato INVIAS
Valor: \$ 3.240 millones

Proyecto en reestructuración

- Puentes sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia INVIAS
Avance: 22% avance físico Valor: 3.500 millones
- Construcción Variante San Francisco – Mocoa INVIAS
Segunda licitación (programada 3-09-18)
Avance: En etapa de pre-construcción Valor: 8.936 millones
Licitación II – Septiembre 2018 Valor: 7.020 millones
- Puentes sobre la Quebrada San Antonio - ANI (Concesión Aliadas)
Sin diseños – Sin recursos. Valor estimado: \$ 3.900 millones
- Puentes sobre el río Sangoyaco – Terminal INVIAS
Se tiene los estudios y diseños – Sin recursos. Valor estimado: \$ 2.600 millones

9. Cuáles son las medidas de reactivación económica para el municipio de Mocoa después de la avalancha del 31 de marzo de 2017, sus avances y que nuevas medidas se tienen previstas?

Se dio traslado de la preguntas al Municipio de Mocoa.

10. El gobierno nacional viene apoyando la reconstrucción del hospital de Mocoa, solicito el informe de seguimiento que realiza el Ministerio de Salud a estos recursos y cuáles son los compromisos que existen para tal fin.

El ministerio de salud tiene a cargo la Construcción y Dotación Hospital José María Hernández, con un valor total de \$ 63.400 millones, el proyecto es ejecutado por la Gobernación del Putumayo.

A la fecha se tiene un avance físico de 61.4%. y el plazo de ejecución es de junio 2017 a marzo 2020.

11. En la avalancha del 31 de Marzo de 2017 la sub-estación eléctrica ubicada en el municipio de Mocoa fue destruida por este fenómeno, desde el Gobierno Nacional se autorizaron subsidios, solicito al Ministerio de Minas ¿Cómo ha entregado estos subsidios? Y un informe sobre los compromisos adquiridos para la construcción de la nueva sub-estación.

El ministerio de minas lidera cuatro (04) proyectos por valor de \$ 45.554 millones, así:

Proyecto finalizado

- Subsidios al consumo de energía y gas natural de los estratos 1,2 y 3
Valor: 554 millones

Proyecto en ejecución

- Restablecimiento provisional estación Junín
Avance: 95 % físico
Plazo de ejecución: diciembre 2017 – septiembre 2018
- Reubicación torres línea Mocoa - Puerto Caicedo
Avance: Inicio de diseños
Plazo de ejecución: agosto 2018 - diciembre 2018

Proyecto en estructuración

- Construcción de la nueva subestación “RENACER” Empresa de Energía de Bogotá
Valor estimado: \$ 45.000 millones
Avance: 16% avance en estudios y diseños. Pendiente definición del lote
Plazo de ejecución: Marzo 2018 – Marzo 2020

12. Desde el Ministerio de ambiente existe un compromiso para la construcción de estudios y obras para la mitigación del riesgo. ¿Cuál es el estado de los mencionados compromisos y los avances del mismo?

El ministerio de ambiente lidera dos proyectos por valor de \$ 133.000 millones

Proyecto en estructuración

- Estudios y Diseños de Obras de Mitigación
Valor: \$ 3.000 millones
Plazo de ejecución: 6 meses
Avances: Se acordaron los términos de referencia para los estudios y diseños, y se encuentra en proceso de contratación.
- Construcción de Obras de Mitigación
Valor: \$ 130.000 millones
Avances: Definición de los puntos a intervenir sobre las cuencas, que tipo de estructuras se van a construir y asignación de recursos por parte del MHYCP (Depende del PBOT)

Cordialmente.



GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO
Secretario General
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Anexo: Un C.D.

C.C: Doctora Isabel Cristina Jiménez Losada. Directora de Asuntos Legislativos. Ministerio del Interior. Calle 12 B No. 8 -46 Bogotá D.C.

Doctora Carolina Díaz Giraldo. Subdirectora de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. Departamento Nacional de Planeación – DNP. Calle 26 No. 13 – 19. Bogotá D.C.

Doctor Pablo Cárdenas Rey. Secretario General. Ministerio de Minas y Energía. Calle 43 No. Calle 43 No. 57 – 31 CAN Bogotá D.C.

Elaboró: Carmen Lorena Chávez / Oficina Asesora de Planeación e Información *alca*
Revisó: Yaisa Córdoba Zabala / Secretaria General *Yaisa*
Aprobó: Gerardo Jaramillo Montenegro / Secretario General