

Anexo - Respuesta Proposición 24 Ejecución Presupuestal y Proyectos 2023 Atlántico

"(...) 1. *Sírvase presentar un informe detallado, indicando el presupuesto de inversión asignado a su entidad para la vigencia 2023*

2. *¿Cuál es el porcentaje de ejecución de ese presupuesto a la fecha?*

3. *¿Cuáles son los programas y proyectos en donde se ha invertido ese dinero? (Especialmente en el Departamento del Atlántico) (...)*

4. *Cuál es el estado actual de todos los proyectos del Departamento del Atlántico, discriminados por municipios, indicando el valor total para cada uno de ellos, su porcentaje de ejecución, valor ejecutado, valor por ejecutar y fecha aproximada de culminación (...)"*

**Respuesta a puntos 1, 2, 3 y 4:**

Prosperidad Social al cierre del mes de noviembre presenta la siguiente información presupuestal:

Apropiación Vigente	Compromisos	% Avance Compromisos	Obligaciones	% Avance Obligaciones	Pagos	% Avance Pagos
\$9.814.055	\$6.718.687	68%	\$6.349.358	65%	\$6.233.986	64%

Cifras en millones de pesos

Como se observa en la tabla anterior, la entidad al cierre del mes de noviembre tiene una apropiación vigente de \$9,8 billones en el rubro de inversión, con un avance en los compromisos del 68% y en lo obligado del 65%. Con miras al cierre de la presente vigencia se proyectan realizar los ciclos restantes de los programas de transferencias monetarias (Tránsito a Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Compensación de IVA), comprometiendo recursos adicionales de la apropiación vigente y ejecutando dichos ciclos para lograr cumplir las metas de atención de beneficiarios.

Este presupuesto se distribuye en los proyectos de inversión de la siguiente manera:

Cifras en millones de pesos

Proyecto de Inversión	Apropiación Vigente	Compromisos	% Avance Comp.	Obligaciones	% Avance Oblig.
FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES EN POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL	\$ 500	\$ 0	0%	\$ 0	0%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA PAZ TOTAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	\$ 56.648	\$ 0	0%	\$ 0	0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL	\$ 12.000	\$ 9.581	80%	\$ 4.438	37%

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	\$ 890.951	\$ 388.718	44%	\$ 172.543	19%
IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE GENERACION DE INGRESOS PARA POBLACION VULNERABLE A NIVEL NACIONAL	\$ 11.627	\$ 0	0%	\$ 0	0%
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL	\$ 11.873	\$ 9.561	81%	\$ 3.354	28%
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, A NIVEL NACIONAL	\$ 34.000	\$ 1.502	4%	\$ 1.087	3%
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	\$ 41.200	\$ 38.333	93%	\$ 15.439	37%
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIO ECONÓMICO PARA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD - NACIONAL	\$ 1.716.645	\$ 1.489.905	87%	\$ 1.470.249	86%
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	\$ 5.783.282	\$ 4.097.225	71%	\$ 4.021.781	70%
IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS PARA ATENCION DE EMERGENCIA FIP- NACIONAL	\$ 108	\$ 0	0%	\$ 0	0%
IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONAS PARA DISMINUIR POBREZA MONETARIA EN LA POBLACION POBRE NACIONAL NACIONAL	\$ 1.020.949	\$ 652.905	64%	\$ 638.979	63%
IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LOS HOGARES RURALES VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, A NIVEL NACIONAL	\$ 188.272	\$ 15.893	8%	\$ 8.976	5%
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL	\$ 10.910	\$ 9.884	91%	\$ 8.157	75%
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL	\$ 29.090	\$ 0	0%	\$ 0	0%
IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.000	\$ 5.181	86%	\$ 4.355	73%
<b>Total general</b>	<b>\$ 9.814.055</b>	<b>\$ 6.718.687</b>	<b>68%</b>	<b>\$ 6.349.358</b>	<b>65%</b>

Cifras en millones de pesos

Con respecto al departamento del Atlántico la inversión 2023 de los programas de transferencias monetarias asciende a \$277.437 millones de pesos.

Los programas que presentan ejecución son los siguientes:

**Programas Transferencias Monetarias**

Programa Municipio del Atlántico	Tránsito a Renta Ciudadana / Familias en Acción		Jóvenes en Acción		Colombia Mayor		Compensación del IVA	
	Beneficiarios	Inversión	Beneficiarios	Inversión	Beneficiarios	Inversión	Beneficiarios	Inversión
BARRANQUILLA	48.747	\$ 43.284	26.395	\$ 33.470	31.546	\$ 28.926	31.238	\$ 8.341
BARANOA	5.465	\$ 4.906	0	\$ 0	3.123	\$ 2.778	4.499	\$ 1.201
CAMPO DE LA CRUZ	3.105	\$ 7.773	0	\$ 0	1.689	\$ 1.494	2.350	\$ 627
CANDELARIA	2.350	\$ 4.120	8	\$ 10	1.017	\$ 907	1.675	\$ 447
GALAPA	4.291	\$ 3.792	69	\$ 78	1.571	\$ 1.398	1.925	\$ 514
JUAN DE ACOSTA	1.985	\$ 3.520	0	\$ 0	1.051	\$ 945	1.217	\$ 325
LURUACO	3.344	\$ 7.964	0	\$ 0	1.723	\$ 1.554	2.584	\$ 690
MALAMBO	10.544	\$ 9.439	271	\$ 388	4.534	\$ 4.058	6.772	\$ 1.808
MANATÍ	2.467	\$ 6.364	0	\$ 0	1.089	\$ 973	2.270	\$ 606
PALMAR DE VARELA	2.248	\$ 1.997	0	\$ 0	1.207	\$ 1.065	1.438	\$ 384
PIOJÓ	532	\$ 1.251	0	\$ 0	386	\$ 348	434	\$ 116
POLONUEVO	2.186	\$ 1.817	0	\$ 0	1.004	\$ 882	1.356	\$ 362
PONEDERA	2.948	\$ 5.192	0	\$ 0	1.558	\$ 1.422	1.954	\$ 522
PUERTO COLOMBIA	1.777	\$ 1.570	11	\$ 8	990	\$ 897	955	\$ 255
REPELÓN	3.263	\$ 8.084	0	\$ 0	1.857	\$ 1.640	2.511	\$ 670
SABANAGRANDE	2.700	\$ 2.389	21	\$ 9	1.177	\$ 1.054	1.361	\$ 363
SABANALARGA	7.834	\$ 6.883	767	\$ 995	4.374	\$ 3.913	5.314	\$ 1.419
SANTA LUCÍA	1.958	\$ 4.973	0	\$ 0	849	\$ 757	1.861	\$ 497
SANTO TOMÁS	2.151	\$ 1.748	8	\$ 5	1.181	\$ 1.046	972	\$ 260
SOLEDAD	15.294	\$ 12.520	1.468	\$ 1.794	14.402	\$ 13.207	22.005	\$ 5.875
SUAN	1.458	\$ 2.511	31	\$ 44	539	\$ 484	910	\$ 243
TUBARÁ	1.152	\$ 989	0	\$ 0	696	\$ 619	504	\$ 135
USIACURÍ	1.071	\$ 817	0	\$ 0	629	\$ 558	544	\$ 145

Cifras en millones de pesos – actualización noviembre 2023

La inversión 2023 de los programas de transferencias monetarias a nivel nacional asciende a \$6 billones de pesos.

Los resultados a nivel nacional de los programas de transferencias monetarias son los siguientes:

Departamento	Tránsito a Renta Ciudadana / Familias en Acción		Jóvenes en Acción		Colombia Mayor		Compensación del IVA	
	Beneficiarios	Inversión \$	Beneficiarios	Inversión \$	Beneficiarios	Inversión \$	Beneficiarios	Inversión \$

AMAZONAS	4.420	8.327	230	263	1.612	1.488	1.193	319
ANTIOQUIA	192.794	287.018	34.392	41.956	175.004	159.860	145.012	38.718
ARAUCA	24.389	40.715	644	901	15.008	14.056	20.439	5.457
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.165	1.064	166	159	1.247	1.203	513	137
ATLÁNTICO	128.870	143.908	29.049	36.801	78.192	70.923	96.649	25.805
BOGOTÁ, D.C.	88.046	81.023	26.775	34.371	51.090	47.319	45.229	12.076
BOLÍVAR	186.131	347.941	19.554	24.812	97.898	89.169	159.293	42.531
BOYACÁ	76.189	84.350	16.723	20.216	70.252	64.633	65.363	17.452
CALDAS	42.265	35.722	7.261	8.809	44.121	40.059	31.507	8.412
CAQUETÁ	35.675	66.662	5.975	6.440	21.798	20.134	29.299	7.823
CASANARE	35.211	38.276	2.812	2.493	13.439	12.612	28.460	7.599
CAUCA	119.225	192.916	12.681	16.208	84.634	77.902	101.475	27.094
CESAR	106.117	181.892	17.643	21.153	41.106	36.817	87.359	23.325
CHOCÓ	36.860	94.530	7.006	8.037	17.032	15.840	30.528	8.151
CÓRDOBA	168.506	277.648	16.193	18.948	95.184	84.724	149.895	40.022
CUNDINAMARCA	98.799	95.077	13.461	17.034	89.321	82.504	71.329	19.045
GUAINÍA	1.239	2.733	167	176	1.328	1.404	424	113
GUAVIARE	5.643	11.400	832	914	3.960	3.744	5.050	1.348
HUILA	95.535	115.743	12.439	17.464	58.242	53.670	76.519	20.431
LA GUAJIRA	63.678	147.785	10.581	13.486	21.615	19.449	48.887	13.053
MAGDALENA	112.827	229.237	17.070	23.837	56.026	51.187	97.720	26.091
META	57.572	68.563	6.991	7.893	33.977	31.291	47.395	12.654
NARIÑO	130.220	176.727	9.741	14.215	98.617	88.944	123.520	32.980
NORTE DE SANTANDER	105.566	134.113	29.099	35.399	71.069	65.603	87.501	23.363
PUTUMAYO	29.127	49.946	2.839	2.934	19.220	17.760	22.894	6.113
QUINDÍO	16.239	15.190	5.722	7.442	23.405	21.341	17.453	4.660
RISARALDA	32.578	33.785	8.861	10.634	37.082	33.602	28.196	7.528
SANTANDER	119.904	120.475	30.319	39.332	85.034	78.883	99.640	26.604
SUCRE	100.326	186.987	6.573	7.640	53.590	48.206	81.066	21.645
TOLIMA	96.957	120.917	14.326	19.745	85.628	78.669	79.352	21.187
VALLE DEL CAUCA	142.170	147.828	33.375	43.598	140.026	129.147	118.283	31.582
VAUPÉS	789	2.007	71	100	847	802	327	87
VICHADA	2.659	6.645	227	204	1.625	1.495	2.230	595
<b>Total general</b>	<b>2.457.691</b>	<b>3.547.151</b>	<b>399.798</b>	<b>503.616</b>	<b>1.688.229</b>	<b>1.544.440</b>	<b>2.000.000</b>	<b>534.000</b>

Inversión \$ en millones de pesos

### Infraestructura Social y Hábitat

Los diferentes proyectos que se presentan en el Departamento del Atlántico en materia de infraestructura social y hábitat alcanzan una inversión de \$77.000 millones de pesos. Estos

proyectos se ejecutan en su mayoría durante periodos de más de una vigencia, por lo que se presentan a continuación desde su fecha de establecimiento del convenio:

Cifras en millones de pesos

Municipio	Objeto	#convenio vigencia	Valor asignado Prosperidad	% avance ejecutado obra 10/11/2023	Valor pagado a 30/11/2023	Porcentaje avance financiero	Fecha terminación convenio
Juan de Acosta	Plan Maestro de alcantarillado	269-2015	\$ 14.071	91,42%	\$ 11.593	90%	31/01/2024
Luruaco	Construcción de vías urbanas en concreto rígido de los sectores Felipe Rivera, Villa Estadio y la unión del Municipio de Luruaco - Atlántico	393-2021	\$ 2.829	90,36%	\$ 1.822	70%	31/12/2023
Santa Lucía	Mejoramiento de la vía rural Santa Lucía, Cienagueta en pavimento flexible ubicada en el Municipio de Santa Lucía - Atlántico	403-2021	\$ 1.050	100,00%	\$ 1.023	100%	30/06/2023
Palmar de Varela	Construcción de vías urbanas en concreto rígido en los sectores La Tranca y el Carmen del Municipio de Palmar de Varela - Atlántico	416-2021	\$ 1.886	93,70%	\$ 1.582	70%	31/12/2023
Baranoa	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido malla 1, ubicados en el Municipio de Baranoa - Atlántico	430-2021	\$ 2.982	100,00%	\$ 2.685	90%	31/12/2023
Baranoa	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en el Municipio de Baranoa - Atlántico	449-2021	\$ 3.694	94,39%	\$ 2.617	70%	31/12/2023
Repelón	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en las vías urbanas del Municipio de Repelón - Atlántico	476-2021	\$ 5.000	100,00%	\$ 4.496	90%	31/12/2023
Ponedera	Mejoramiento de la vía de acceso al sector Giraldito, corregimiento de Puerto Giraldito, Ponedera - Atlántico	478-2021	\$ 2.675	94,18%	\$ 2.401	100%	30/06/2023
Campo de la Cruz	Mejoramiento pavimento en concreto hidráulico de la Cll 15 entre Cra 3 y 14 en el Municipio de Campo de la Cruz - Atlántico	479-2021	\$ 3.631	40,69%	\$ 1.089	30%	31/12/2023
Santo Tomás	Mejoramiento de las vías urbanas en pavimento de concreto hidráulico en la	491-2021	\$ 1.341	100,00%	\$ 1.207	90%	30/06/2023

Municipio	Objeto	#convenio vigencia	Valor asignado Prosperidad	% avance ejecutado obra 10/11/2023	Valor pagado a 30/11/2023	Porcentaje avance financiero	Fecha terminación convenio
	cabecera Municipal de San Tomas - Atlántico						
<b>Soledad</b>	Construcción. rehabilitación y Mejoramiento de la valla vial del Municipio de Soledad - Atlántico	494-2021	\$ 5.625	90,12%	\$ 5.062	90%	31/12/2023
<b>Galapa</b>	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en la malla vial del barrio mundo feliz, Municipio de Galapa - Atlántico	517-2021	\$ 3.000	90,30%	\$ 2.700	90%	31/12/2023
<b>Baranoa</b>	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento en concreto rígido en los barrios góngora y la esperanza en el Municipio de Baranoa - Atlántico	565-2021	\$ 3.126	100,00%	\$ 2.499	100%	31/12/2023
<b>Candelaria</b>	Construcción de la pavimentación en concreto rígido de la malla vial de corregimiento de carreto Municipio de Candelaria - Atlántico	566-2021	\$ 2.402	70,05%	\$ 1.688	70%	31/12/2023
<b>Ponedera</b>	Construcción pavimento rígido en la cra 14a entre cll 21 y cll 23. cll 23 entre cra 14a y 15 del Municipio de Ponedera - Atlántico	568-2021	\$ 1.109	100,00%	\$ 1.064	100%	30/06/2023
<b>Sabanagrande</b>	Mejoramiento en placa huella camino a la montaña Municipio de Sabanagrande - Atlántico	573-2021	\$ 2.511	100,00%	\$ 1.758	70%	30/06/2023
<b>Sabanagrande</b>	Construcción de vías urbanas en pavimento rígido en diferentes sectores del Municipio de Sabanagrande - Atlántico	576-2021	\$ 3.382	100,00%	\$ 3.044	90%	31/12/2023
<b>Sabanagrande</b>	Construcción en pavimento rígido de vías urbanas, sectores altos de betania y gaitán en la cabecera del Municipio de Sabanagrande - Atlántico	579-2021	\$ 2.000	100,00%	\$ 1.600	80%	30/06/2023
<b>Santo Tomas</b>	Mejoramiento de vía terciaria mediante el uso de placa huella camino a la vereda las mercedes en el Municipio de Santo Tomas - Atlántico	611-2021	\$ 2.239	100,00%	\$ 2.015	90%	30/06/2023

Municipio	Objeto	#convenio vigencia	Valor asignado Prosperidad	% avance ejecutado obra 10/11/2023	Valor pagado a 30/11/2023	Porcentaje avance financiero	Fecha terminación convenio
<b>Candelaria</b>	Mejoramiento en pavimento rígido de la malla vial urbana numero 3 ubicada en el Municipio de Candelaria - Atlántico	621-2021	\$ 4.074	41,00%	\$ 1.225	30%	31/12/2023
<b>Manatí</b>	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en la malla no. 2 del Municipio de Manatí - Atlántico	665-2021	\$ 1.994	54,86%	\$ 1.000	50%	31/12/2023
<b>Baranoa</b>	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico de vías urbanas en el barrio topacio en el Municipio de Baranoa - Atlántico	682-2021	\$ 2.500	93,01%	\$ 2.250	90%	31/12/2023
<b>Sabanalarga</b>	Construcción de pavimento en concreto rígido y revestimiento en concreto del arroyo las mercedes en el casco urbano de la cabecera municipal de Sabanalarga - Atlántico	687-2021	\$ 3.992	3,10%	\$ 0	0%	31/12/2023

Cifras en millones de pesos

**"(...) 5. Sírvase indicar convenios interadministrativos que su entidad ha firmado con entes del sector local y departamental en el Atlántico para el desarrollo de proyectos de inversión (...)"**

Nos permitimos informar que, una vez verificadas las bases de la subdirección de contratación, no se ha suscrito ningún convenio interadministrativo con entes del sector local y departamental en el Atlántico para el desarrollo de proyectos de inversión en las vigencias 2022 y 2023.

**"(...) 6. Sírvase indicar el estado de avance del desarrollo de los proyectos proyectados en el Plan Plurianual de inversiones para el Atlántico en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (...)"**

Existen 20 convenios en este Departamento que apuntan indirectamente al cumplimiento de las líneas de Inversión "Fortalecimiento de la infraestructura y sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, marítimo y terrestre.", "Intervención de la infraestructura regional, (vías secundarias, terciarias, muelles y aeródromos) mediante circuitos estratégicos que permiten la conectividad, convergencia regional y adaptabilidad climática." y "Agua potable y saneamiento básico". En la siguiente tabla se detallan los convenios por cada municipio y su estado actual:

MUNICIPIO	OBJETO	CONVENIO	ESTADO
<b>Baranoa</b>	Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento Rígido Malla 1, Ubicados En El Municipio De Baranoa - Atlántico	430-2021	TERMINADO
<b>Baranoa</b>	Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento Rígido Ubicadas En El Municipio De Baranoa - Atlántico	449-2021	SUSPENDIDO
<b>Baranoa</b>	Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento En Concreto Rígido En Los Barrios Góngora Y La Esperanza En El Municipio De Baranoa - Atlántico	565-2021	TERMINADO PARA LIQUIDACION
<b>Baranoa</b>	Construcción De Pavimento Rígido En Concreto Hidráulico De Vías Urbanas En El Barrio Topacio En El Municipio De Baranoa - Atlántico	682-2021	SUSPENDIDO
<b>Campo de La Cruz</b>	Mejoramiento Pavimento En Concreto Hidráulico De La ClL 15 Entre Cra 3 Y 14 En El Municipio De Campo De La Cruz - Atlántico	479-2021	SUSPENDIDO
<b>Candelaria</b>	Construcción De La Pavimentación En Concreto Rígido De La Malla Vial De Corregimiento De Carreto Municipio De Candelaria - Atlántico	566-2021	CONVENIO EN EJECUCION, CONTRATOS DE OBRA SUSPENDIDO POR TRAMITE DE MAYOR PERMANENCIA
<b>Candelaria</b>	Mejoramiento En Pavimento Rígido De La Malla Vial Urbana Numero 3 Ubicada En El Municipio De Candelaria - Atlántico	621-2021	CONVENIO EN EJECUCION, CONTRATOS DE OBRA SUSPENDIDO POR TRAMITE DE MAYOR PERMANENCIA
<b>Galapa</b>	Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento Rígido Ubicadas En La Malla Vial Del Barrio Mundo Feliz, Municipio De Galapa - Atlántico	517-2021	CONTRATO DE OBRA TERMINADO PENDIENTE ACTA DE RECIBO DE OBRA A SATISFACCION
<b>Juan de Acosta</b>	Plan maestro de alcantarillado	269-2015	SUSPENDIDO
<b>Luruaco</b>	Construcción De Vías Urbanas En Concreto Rígido De Los Sectores Felipe Rivera. Villa Estadio Y La Unión Del Municipio De Luruaco - Atlántico	393-2021	CONVENIO EN EJECUCION CONTRATO DE OBRA CUMPLIO PLAZO CONTRACTUAL CON AVANCE 94,2% INCUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO
<b>Manatí</b>	Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento Rígido Ubicadas En La Malla No. 2 Del Municipio De Manatí - Atlántico	665-2021	CONVENIO EN EJECUCION, CONTRATOS DE OBRA SUSPENDIDO
<b>Palmar de Valera</b>	Construcción De Vías Urbanas En Concreto Rígido En Los Sectores La Tranca Y El Carmen Del Municipio De Palmar De Varela - Atlántico	416-2021	TERMINADO
<b>Ponedera</b>	Construcción Pavimento Rígido En La Cra 14A Entre ClL 21 Y ClL 23. ClL 23 Entre Cra 14A Y 15 Del Municipio De Ponedera - Atlántico	568-2021	TERMINADO PARA LIQUIDACION
<b>Repelón</b>	Construcción De Pavimento Rígido En Concreto Hidráulico En Las Vías Urbanas Del Municipio Repelón - Atlántico	476-2021	TERMINADO CON PENDIENTES



MUNICIPIO	OBJETO	CONVENIO	ESTADO
Sabanagrande	Mejoramiento En Placa Huella Camino A La Montaña Municipio De Sabanagrande - Atlántico	573-2021	TERMINADO PARA LIQUIDACION
Sabanagrande	Construcción De Vías Urbanas En Pavimento Rígido En Diferentes Sectores Del Municipio De Sabanagrande - Atlántico	576-2021	TERMINADO PARA LIQUIDACION
Sabanagrande	Construcción En Pavimento Rígido De Vías Urbanas, Sectores Altos De Betania Y Gaitán En La Cabecera Del Municipio De Sabanagrande - Atlántico	579-2021	TERMINADO
Sabanalarga	Construcción De Pavimento En Concreto Rígido Y Revestimiento En Concreto Del Arroyo Las Mercedes En El Casco Urbano De La Cabecera Municipal De Sabanalarga - Atlántico	687-2021	CONTRATO DE OBRA SUSPENDIDO
Santo Tomas	Mejoramiento De Vía Terciaria Mediante El Uso De Placa Huella Camino A La Vereda Las Mercedes En El Municipio De Santo Tomas - Atlántico	611-2021	TERMINADO
Soledad	Construcción. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Valla Vial Del Municipio De Soledad - Atlántico	494-2021	EN EJECUCION

**"(...) 7. Sírvase indicar el estelo de asignación y ejecución de los recursos del SGP y SGR para el desarrollo de los proyectos de inversión en la región (...)"**

Prosperidad Social no desarrolla proyectos con recursos del SGP y del SGR, el presupuesto que ha tenido y que tiene la entidad en este momento corresponde a recursos nación.



**"(...) 1. Sírvase presentar un informe detallado, indicando el presupuesto de inversión asignado a su entidad para la vigencia 2023 (...)**

A continuación, se presenta la asignación de los recursos aprobados en el rubro de inversión desagregado por los diferentes proyectos de Prosperidad Social. En el archivo anexo "Detalle recursos 2023" se encuentra un mayor desagregado del presupuesto por las diferentes posiciones presupuestales.

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA 2023
<b>C</b>	<b>TOTAL RUBRO INVERSIÓN</b>	<b>6.468.380.211.524,00</b>
<b>C-4103-1500</b>	<b>INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>6.462.380.211.524,00</b>
C-4103-1500-12	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	2.437.607.024.958,00
C-4103-1500-13	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL - RESA	40.000.000.000,00
C-4103-1500-14	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	947.599.205.073,00
C-4103-1500-16	FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES EN POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL	500.000.000,00
C-4103-1500-17	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL	18.000.000.000,00
C-4103-1500-18	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	41.200.000.000,00
C-4103-1500-19	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL	12.000.000.000,00
C-4103-1500-20	IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONAS PARA DISMINUIR POBREZA MONETARIA EN LA POBLACION POBRE NACIONAL NACIONAL	1.021.056.959.210,00
C-4103-1500-21	IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, A NIVEL NACIONAL	34.000.000.000,00
C-4103-1500-22	IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LOS HOGARES RURALES VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, A NIVEL NACIONAL	188.272.298.572,00
C-4103-1500-23	IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIO ECONÓMICO PARA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD - NACIONAL	1.716.644.723.711,00
C-4103-1500-25	IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA DE GENERACION DE INGRESOS PARA POBLACION VULNERABLE A NIVEL NACIONAL	5.500.000.000,00
<b>C-4199-1500</b>	<b>INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
C-4199-1500-2	IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL	6.000.000.000,00



## 2. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de ese presupuesto a la fecha?

El presupuesto de Prosperidad Social en el rubro de inversión tiene un avance al mes mayo del **32,6%** en sus compromisos, y un **25,1%** en obligaciones.

Los niveles de ejecución se han visto afectados por los diferentes procesos que se están adelantando para iniciar la ejecución de los programas de la entidad, tales como Compensación de Iva que tiene un peso importante en el presupuesto, ya que tuvo una refocalización ordenada por Mesa de Equidad realizada en el pasado mes de marzo. Por otra parte, los proyectos de inversión de Resa de la Dirección de Inclusión Productiva, de Infraestructura Social y de Habitat de la Dirección de Infraestructura, entre otros, debieron ser modificados y adaptados a los desafíos y las metas que implican el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, esas modificaciones a los proyectos de inversión implicaron que se ajustaran los tiempos de contratación, lo cual conlleva a concentrar los compromisos presupuestales y la ejecución en el segundo semestre del 2023.

Lo anterior se puede visualizar a detalle en el archivo anexo “Detalle recursos 2023”.

## 3. ¿Cuáles son los programas y proyectos en donde se ha invertido ese dinero? (Especialmente en el Departamento del Atlántico) (...)

Los programas vigentes en 2023 y que cuentan con recursos asignados en el Departamento del Atlántico son los siguientes:

### Recursos Programados Departamento del Atlántico

Proyecto de Inversión	\$274.441.869.924
Fortalecimiento para el desarrollo de <b>infraestructura social y hábitat</b> para la inclusión social a nivel nacional - fip nacional	\$36.884.953.778
Implementación de herramientas para la <b>inclusión productiva</b> de la población en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y víctimas del desplazamiento forzado por la violencia fip a nivel nacional	\$1.191.511.659
implementación de subsidio económico para <b>población adulta mayor</b> en situación de vulnerabilidad - Nacional	\$81.509.995.720
Implementación de <b>transferencias monetarias condicionadas</b> para población vulnerable a nivel nacional - fip nacional	\$109.145.713.182
implementación de <b>transferencias Monetarias No Condicionadas</b> para disminuir pobreza monetaria en la población pobre Nacional (Compensación Iva)	\$45.709.695.585



Los anteriores recursos se encuentran programados para ejecutarlos durante esta vigencia y podrían estar sujetos a modificación. Algunos ya presentan información reportada en nuestros sistemas de información, los cuales se detallan en el archivo anexo "Detalle recursos 2023".

***"(...) 4.Cuál es el estado actual de todos los proyectos del Departamento del Atlántico, discriminados por municipios, indicando el valor total para cada uno de ellos, su porcentaje de ejecución, valor ejecutado, valor por ejecutar y fecha aproximada de culminación (...)"***

A la fecha existen **23 proyectos** en ejecución en 15 municipios del Departamento del Atlántico, con un monto total de **\$ 77.114.299.601** y un monto por ejecutar de **\$69.402.869.641**.

La siguiente tabla muestra dichos recursos por municipio:

MUNICIPIO	Valor Asignado	Valor por Ejecutar
Baranoa	\$ 12.301.599.287	\$ 11.071.439.358
Campo de la Cruz	\$ 3.630.926.291	\$ 3.267.833.662
Candelaria	\$ 6.476.852.772	\$ 5.829.167.495
Galapa	\$ 3.000.000.000	\$ 2.700.000.000
Juan de Acosta	\$ 14.071.127.508	\$ 12.664.014.757
Luruaco	\$ 2.828.665.154	\$ 2.545.798.639
Manatí	\$ 1.994.378.524	\$ 1.794.940.672
Palmar de Valera	\$ 1.886.279.341	\$ 1.697.651.407
Ponedera	\$ 3.783.659.839	\$ 3.405.293.855
Repelón	\$ 5.000.272.168	\$ 4.500.244.951
Sabanagrande	\$ 7.893.629.588	\$ 7.104.266.629
Sabanalarga	\$ 3.992.169.510	\$ 3.592.952.559
Santa Lucía	\$ 1.050.000.000	\$ 945.000.000
Santo Tomás	\$ 3.579.807.398	\$ 3.221.826.658
Soledad	\$ 5.624.932.221	\$ 5.062.438.999
<b>Total general</b>	<b>\$ 77.114.299.601</b>	<b>\$ 69.402.869.641</b>

El detalle de cada proyecto y su avance se encuentra en el archivo anexo a esta respuesta denominado "BASE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Atlántico".



## MEMORANDO

PARA: Lucy Edrey Acevedo Meneses

Jefe de Oficina

OFICINA ASESORA JURÍDICA

DE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: Respuesta CITACIÓN DIRECTORA GENERAL Comisión Cuarta de Cámara (Proposición 24) Ejecución Presupuestal y Proyectos 2023 Atlántico

Estimada Lucy cordial saludo,

Luego de consolidar los insumos para la respuesta al presente control político, remito el documento y los soportes para su gestión.

Cordialmente,

DILIA NELMA FORERO SÁNCHEZ

Jefe de Oficina

Anexos:

Nombre Anexo: Insumo Respuesta.docx  
Detalle Recursos 2023.xlsx  
Atenciones Dpto Atlántico.xlsx  
BASE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Atlántico.xlsx

Copia: Esteban Loaiza Echeverry - GIT ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Copia: David Emilio Imedio Villalobos - GIT GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO

Elaboró: David Emilio Imedio Villalobos

Revisó: Dilia Nelma Forero Sánchez



Certificate No.  
LAT-1004



Certificate No.  
LAT-1003



CER875538



No. de radicación **M-2023-1300-078723**

Fecha radicación: 2023-12-04 04:11:07 PM

## MEMORANDO

PARA: Lucy Edrey Acevedo Meneses  
Jefe de Oficina  
OFICINA ASESORA JURÍDICA

DE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: Respuesta CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO - 05 DICIEMBRE 2023- Comisión Cuarta de Cámara (Proposición 24) Ejecución Presupuestal y Proyectos 2023 Atlántico -

Estimada Lucy,

Remito el insumo de respuesta para el presente control político.

Cordialmente,



Dilia Nelma Forero Sánchez  
Jefe de Oficina

Anexos:

Nombre Anexo: Insumo Respuesta 4Dic.docx

Copia: Esteban Loaiza Echeverry - GIT ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Copia: David Emilio Imedio Villalobos - GIT GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO

Elaboró: David Emilio Imedio Villalobos

Revisó: Dilia Nelma Forero Sánchez



Al contestar por favor cite estos datos:

**Radicado No. S-2023-1400-1349633**

2023-06-08 11:22:16 a.m.

Radicación relacionada: E-2023-0007-209566

Bogotá D.C., 8 de junio de 2023

Doctora  
DIANA MARCELA MORALES ROJAS  
Secretaria General  
Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes  
comision.cuarta@camara.gov.co

Asunto: Respuesta a oficio CCCP 3.4. 264-2023 del 29 de mayo de 2023 - (proposición No. 024 del 17 de mayo de 2023) - oficio de traslado 02EE2023410600000041207 del 31 de mayo de 2023 Ministerio del Trabajo- radicado Prosperidad Social E-2023-0007-209566.

Respetada Doctora,

En atención al oficio de la referencia, contenido del cuestionario para debate de control político (proposición 024 de 2023), sobre las gestiones adelantadas con los recursos aprobados por el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023 en el departamento del Atlántico; esta entidad de manera atenta, dando respuesta a lo requerido, remite el memorando No. M-2023-1300-033860 del 6 de junio de 2023 y anexos, suscrito por la Oficina Asesora de Planeación de Prosperidad Social.

En los anteriores términos atendemos su solicitud conforme a las competencias de Prosperidad Social, no sin antes manifestar que la Entidad está a disposición en caso de requerir información adicional sobre el particular.

Atentamente,

**Lucy Edrey Acevedo Meneses**  
**Jefe de Oficina**  
**OFICINA ASESORA JURÍDICA**

Folios: 1  
Anexos: 5  
Nombre anexos: M-2023-1300-033860.pdf  
Anexo M-2023-1300-033860 .pdf  
Anexo M-2023-1300-033860 \_Detalle Recursos 2023\_.xlsx  
Anexo M-2023-1300-033860 \_Atenciones Dpto Atlántico\_.xlsx  
Anexo M-2023-1300-033860 \_BASE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Atlántico\_.xlsx  
Elaboró: Diana Paola Perdomo Alvarado  
Revisó: Esteban Loaiza Echeverry  
Aprobó: Lucy Edrey Acevedo Meneses



Certificate No.  
LAT-1004



Certificate No.  
LAT-1003

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3791088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA. No recurra a intermediario. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2023

Doctora

DIANA MARCELA MORALES ROJAS

Secretaria General de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente -

Cámara de Representantes

Congreso de la República

comision.cuarta@camara.gov.co

Asunto: Respuesta oficio CCCP 3.4.0780 -2023 del 30 de noviembre de 2023 - Citación y cuestionario para debate de control político - Proposición No. 024 del 17 de mayo de 2023 -Comisión Cuarta Constitucional Permanente- Radicado Prosperidad Social No. E-2023-0007-209566.

Respetada Secretaria,

En atención al oficio de referencia, contenido de la citación y cuestionario para Debate de Control Político - Proposición No. 024 del 17 de mayo de 2023 *“Con el objeto de que expliquen las gestiones adelantadas con los recursos aprobados en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023, toda vez que, a los territorios y especialmente al Departamento del Atlántico, no están llegando los recursos”*; esta entidad de manera atenta, dando respuesta a lo requerido, remite el memorando No. M-2023-1300-078723 del 4 de diciembre de 2023 y anexo suscrito por la Oficina Asesora de Planeación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

En los anteriores términos atendemos su solicitud conforme a las competencias del Prosperidad Social, no sin antes manifestar que la Entidad está a disposición en caso de requerir información adicional sobre el particular.

Atentamente,



**Lucy Edrey Acevedo Meneses**

**Jefe de Oficina**

**OFICINA ASESORA JURÍDICA**

Folios: 1

Anexos: 2

Nombre anexos: M-2023-1300-078723.pdf

Anexo - Respuesta Proposición 24.pdf

Elaboró: Deisy Mariana Gutierrez Aleman

Revisó: Esteban Loaiza Echeverry

Aprobó: Lucy Edrey Acevedo Meneses

