



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|------------------|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| AYAPEL | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE AYAPEL CONDUCE HACIA LA VEREDA CADILLAL SECTOR LA SALVADORA | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.901.188 | 99.960.475 | 99.400.617 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE AYAPEL CONDUCE HACIA LA VEREDA LAS MUCURAS K0+000 AL K16 + 650 | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.901.188 | 99.960.475 | 99.400.617 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE AYAPEL CONDUCE HACIA LA VEREDA LAS MUCURAS K0+000 AL K17 + 000 | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.901.188 | 99.960.475 | 99.400.617 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO LATERAL EN LA VEREDA LAS MUCURAS | ALCALDE | REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES | OBRA MENOR | NORMAL | 196.756.199 | 78.702.480 | 78.219.151 | 36% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: AYAPEL - BOCAS DE SEHEBE K13+000 al K31+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CRÍTICO | 600.000.000 | 528.000.000 | 236.056.249 | 52% |
| Total AYAPEL | | | | | | 1.546.459.763 | 906.583.905 | 612.477.252 | 18% |
| BUENAVISTA | LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN CORREGIMIENTO DE PUERTO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN JORGE JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 232.797.566 | 232.797.566 | 232.597.565 | 100% |
| | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE VILLA FATIMA - VIAJANO. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 245.835.050 | 245.835.050 | 122.917.475 | 100% |
| | BUENAVISTA, CÓRDOBA. | | | | | | | | |
| | OBRAS PROVISIONALES PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES QUE SIRVEN COMO BARRERAS DE MITIGACION PARA PROTEGER A LAS VEREDAS DE SANTA CLARA, COYONGO Y ALTOS DE ISLA ROJA, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN JORGE, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 232.042.736 | 232.042.736 | 227.348.231 | 100% |
| | Reconstrucción y adecuación de la Vía Dique que conduce a la Vereda Manzanares en el municipio de Buenavista Córdoba | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 245.766.268 | 249.766.268 | 228.506.599 | 100% |
| | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN 10 DE JULIO. | ALCALDE | OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO | OBRA MENOR | NORMAL | 249.555.686 | 249.555.686 | 156.351.027 | 75% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: EL BURRO VERACRUZ - PUYAZO - LA PRIMAVERA - BELLAVISTA K0+000 al K16+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 480.000.000 | 336.000.000 | 318.083.733 | 79% |
| Total BUENAVISTA | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: VILLA FATIMA - EL ANCLAR K3+400 al K20+400 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 510.000.000 | 510.000.000 | 211.218.873 | 85% |
| | | | | | | 2.195.997.306 | 2.055.997.306 | 1.497.023.502 | 91% |
| CANALETE | REHABILITACION DE LA VIA APARTADA EL GUINEO - CHAPARRAL EN EL PR5+250 SECTOR LA JULIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.991.240 | 151.792.995 | 146.458.731 | 59% |
| | REHABILITACION DE LA VIA EL AGUILA - LA ALCANCIA EN EL PR1+900 Y EL PR4+350, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 193.851.583 | 135.696.108 | 77.022.798 | 60% |
| | REHABILITACION DE LA VIA LA LORENZA - NUEVO JERICO EN EL PR3+450 SECTOR EL MAMON Y PR3+950 SOBRE LA QUEBRADA EL CARACOLI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.616.203 | 174.731.342 | 174.199.719 | 61% |
| | REHABILITACION DE LA VIA PUEBLO REGAO - AGUAS BLANCAS EN EL PR0+300, PR0+650, PR1+200, Y PR1+400 EN ZONA RURAL | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 248.513.324 | 173.959.327 | 168.264.079 | 58% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: MATA DE PLATANO - EL CLAVO - CORDOBITA CENTRAL - LIMITE SECTOR CRITICO K0+000 al K17+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 510.000.000 | 510.000.000 | 290.360.382 | 79% |
| Total CANALETE | | | | | | 1.451.972.350 | 1.146.179.772 | 856.305.709 | 63% |
| CERETÉ | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL K20+000 Y LEVANTAMIENTO DE TERRAPLEN, OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: CERETE - PLANCHON WILCHEZ - SEVERA - CAZUELA - CUERO CURTIDO SECTOR CRITICO K0+000 al K7+000 Y EL K20+000 al K26+000 | GOBERNADOR | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 780.000.000 | 1.014.000.000 | 403.162.380 | 70% |
| | OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN FASE I DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN EL CAÑO BUGRE, SECTOR EL TOTUMO. | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 247.650.640 | 247.650.640 | 246.516.539 | 100% |
| | OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION E INUNDACIONES CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN EL CAÑO BUGRE, SECTOR CRÍTICO EL ZAPAL, CERETÉ. | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 247.650.640 | 247.650.640 | 233.069.340 | 100% |
| | REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL CEPILLO - SAN ANTONIO. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 171.770.234 | 171.770.234 | 170.983.623 | 100% |
| | REHABILITACIÓN DE LA VÍA RETIRO DE LOS PAEZ - LA ESMERALDA | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 242.056.021 | 242.056.021 | 240.947.541 | 100% |
| Total CERETÉ | | | | | | 1.689.127.535 | 1.923.127.535 | 1.294.679.422 | 94% |
| CHIMÁ | ATENCION DE SECTOR CRITICO DEL TERRAPLEN CARRETEABLE DE LA VIA VEREDAS LA CHAMARRA - ORILLA DEL RIO - SABANAL - BURRO MUERTO MUNICIPIO DE CHIMA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.738.563 | 249.738.563 | 229.451.051 | 100% |
| | MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE TERRAPLEN CASCO URBANO CIÉNAGA EL CHARCO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS COMPUERTAS. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.633.865 | 249.633.865 | 226.187.158 | 100% |





LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|----------------------|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| CHIMÁ | MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE TERRAPLÉN CORREGIMIENTO COROZALITO CAÑO AGUAS PRIETAS | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.982.948 | 249.982.948 | 227.356.465 | 100% |
| | RECONSTRUCCION DEL TERRAPLEN CON PRESTAMO LATERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL-MUNICIPIO CHIMA | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.999.108 | 99.999.643 | 92.433.889 | 70% |
| | RESTITUCION DEL TERRAPLEN POR PERDIDA DE CRECIENTE DE CIENAGAS Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE Sitio: LIMITES CERETE - PUNTAVERDE - CAROLINA - PIMENTAL - SABANAL - CAROLINA - LA CAMPANERA K0+000 al K20+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 600.000.000 | 240.000.000 | 229.188.414 | 90% |
| Total CHIMÁ | | | | | | 1.599.354.484 | 1.089.355.019 | 1.004.616.977 | 92% |
| CHINÚ | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE CHINU CONDUCE HACIA LA VEREDA CACAOTAL - LAS CRUCES DESDE (K0+000) TRONCAL DE OCCIDENTE AL (K1+200) ARROYO DEL ACHIOTE | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.839.035 | 249.839.035 | 243.703.861 | 100% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE CHINU CONDUCE HACIA LA VEREDA EL CHARCO - CAÑAGUATE, DESDE (K0+000)CHINU - HEREDIA AL (K8+900) ARROYO ARENA | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.839.035 | 249.839.035 | 124.919.518 | 100% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE CHINU CONDUCE HACIA LA VEREDA NUEVO ORIENTE, DESDE (K0+000)CHINU, AL (K10+200) ARROYO CANOA | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.839.035 | 249.839.035 | 124.919.518 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE CHINU CONDUCE HACIA LA VEREDA TIERRA GRATA - EL TREBOL, DESDE (K0+000) TRONCAL DE OCCIDENTE AL (K0+500) ARROYO EL TREBOL | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.839.035 | 249.839.035 | 124.919.517 | 90% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: INTERSECCIÓN VÍA (SABANA LARGA - HEREDIA) - EL CHORRILLO - CARBONERO - BELLAVISTA - PISA BONITO LIMITES CON SUCRE DM0022 K0+000 al K20+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 600.000.000 | 780.000.000 | 440.895.465 | 68% |
| Total CHINÚ | | | | | | 1.599.356.141 | 1.779.356.141 | 1.059.357.879 | 72% |
| CIÉNAGA DE ORO | COMPRA DE RETROEXCAVADORA | ALCALDE | MAQUINARIA | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 235.000.000 | 235.000.000 | 214.383.840 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN EL BARRIO LA VICTORIA. | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 118.371.212 | 52% |
| | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CUNETAS), BARRIO CARTAGENITA - CIENAGA DE ORO. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 118.371.212 | 100% |
| | LEVANTAMIENTO DEL TERRAPLEN DE LA VIA VARIANTE LAS PALOMAS Y RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: CIENAGA DE ORO - LAS PALOMAS - VARIANTE LAS PALOMAS- LOS MIMBRES - BUGRE - RABOLARGO K0+000 al K21+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 630.000.000 | 630.000.000 | 316.484.313 | 97% |
| Total CIÉNAGA DE ORO | | | | | | 1.365.000.000 | 1.365.000.000 | 767.610.577 | 87% |
| COTORRA | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS, HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DEL DREN No 8 DESTAPONAMIENTO DE BOCAS Y LEVANTAMIENTO DE COTA DEL JARILLON DADO QUE ESTOS SE VIERON AFECTADOS MUNICIPIO DE COTORRA | ALCALDE | MAQUINARIA | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 247.681.330 | 100% |
| | LEVANTAMIENTO DEL TERRAPLEN DE LA VIA Y RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: MORALITO - SAN PABLO K0+000 al K8+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 260.000.000 | 182.000.000 | 111.174.897 | 100% |
| | LIMPIEZA DEL DREN No 14 Y LEVANTAMIENTO DE COTA DEL JARILLON MUNICIPIO DE COTORRA | ALCALDE | OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.988.456 | 249.988.456 | 164.539.272 | 100% |
| | LIMPIEZA DEL DREN No 8 Y LEVANTAMIENTO DE COTA DEL JARILLON MUNICIPIO DE COTORRA | ALCALDE | CANALIZACIÓN DE AGUAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 164.584.253 | 100% |
| | REFORMAZAMIENTO DE TERRAPLENES SECTOR LAS AREPAS - LA VIEJA. COTORRA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 246.031.800 | 246.031.800 | 237.232.122 | 100% |
| | REFORMAZAMIENTO DE TERRAPLENES SECTOR SAN PABLO - EL HIGUITO. COTORRA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 249.149.749 | 249.149.749 | 249.149.749 | 100% |
| | REFORMAZAMIENTO DE TERRAPLENES SECTOR TREMENTINO. COTORRA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 248.365.193 | 248.365.193 | 248.360.192 | 100% |
| | | | | | | 1.753.535.198 | 1.675.535.198 | 1.422.721.815 | 100% |
| Total COTORRA | | | | | | 1.753.535.198 | 1.675.535.198 | 1.422.721.815 | 100% |
| LA APARTADA | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL K4 DE LA VIA SAN ANTONIO - SANTA ROSITA SOBRE LA QUEBRADA SAN MATEO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 100.000.000 | 99.800.000 | 100% |
| | OPTIMIZACION DEL CANAL DE EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA | ALCALDE | CANALIZACIÓN DE AGUAS | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 100.000.000 | 99.800.000 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: SAN ANTONIO - SANTA ROSITA TRAMO CRITICO K5+000 al K10+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CRÍTICO | 420.000.000 | 168.000.000 | 156.201.882 | 4% |
| | REVESTIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO PARA EL CANAL DEL CAÑO EN EL CORREGIMIENTO LA BALSA EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA | ALCALDE | REFORMAZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 100.000.000 | 99.799.999 | 100% |



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio | | | | |
| Total LA APARTADA | | | | | | 1.170.000.000 | 468.000.000 | 455.601.881 | 76% | | | | |
| LORICA | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE TABLESTACADOS Y COLOCACION DE SACOS SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU SECTOR LOS GÓMEZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 102.297.989 | 102.297.989 | 51.137.769 | 100% | | | | |
| | RECONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION CORREGIMIENTO LA PEINADA - VEREDA EL TAMARINDO - ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 249.991.935 | 249.991.935 | 205.895.935 | 100% | | | | |
| | RECONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION DESDE EL SECTOR SAN JUAN HASTA EL PUENTE DE LA DOCTRINA - ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 248.929.757 | 248.929.757 | 124.367.669 | 100% | | | | |
| | RECONSTRUCCIÓN DE DIQUE DE PROTECCIÓN DESDE LA VEREDA SITIO NUEVO HASTA LA VEREDA DE SUSUA DEL CORREGIMIENTO LOS MONOS, UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 249.664.063 | 249.664.063 | 211.991.628 | 100% | | | | |
| | RECONSTRUCCION DE DIQUE PROTECCION DESDE LA VEREDA DE SARANDELO HASTA LA VEREDA EL CAMPANO DEL CORREGIMIENTO MATA DE CAÑA, UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 249.664.063 | 249.664.063 | 206.186.715 | 100% | | | | |
| | RECONSTRUCCIÓN Y DRAGADO DEL CANAL DE DRENAJE CAÑO CHIMALITO, ZONA URBANA LORICA. | ALCALDE | REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.628.660 | 249.628.660 | 116.511.705 | 100% | | | | |
| | RECONSTRUCCIÓN Y DRAGADO DEL CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, VEREDA MARACAYO - LA GOLA, CORREGIMIENTO LOS GÓMEZ | ALCALDE | REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.436.255 | 249.436.255 | 116.435.644 | 100% | | | | |
| | REFORZAMIENTO PUNTOS CRITICOS SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU SECTOR SAN NICOLAS DE BAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 85.397.291 | 85.397.291 | 39.860.780 | 100% | | | | |
| RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA, DRENAJE Y PERDIDA DE TERRAPLEN POR CRECIENTE DEL RIO SINU. Sitio: VÍA LOS GOMEZ - MEJOR ESQUINA SECTOR CRITICO K6+000 al K9+000 | | | | | | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 270.000.000 | 108.000.000 | 100.424.002 | 50% |
| Total LORICA | | | | | | 1.955.010.013 | 1.793.010.013 | 1.172.811.845 | 94% | | | | |
| LOS CÓRDOBAS | OBRAS DE PROTECCIÓN EN TERRAPLÉN DE ACCESO PUENTE SIETE VUELTAS, VÍA BARRANQUILLITA - LOS POLOS K0+800. LOS CÓRDOBAS | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.955.420 | 249.955.420 | 238.894.045 | 100% | | | | |
| | OBRAS DE RECONSTRUCCION TERRAPLÉN DE ACCESO PONTÓN SOBRE LA QUEBRADA SAN RAFAEL, VÍA LOS CÓRDOBAS - MACONDAL - CORDOBITA - SAN RAFAEL - BUENAVISTA K6+800. LOS CÓRDOBAS. | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.908.684 | 249.908.684 | 124.954.342 | 100% | | | | |
| | OBRAS DE RECONSTRUCCION TERRAPLEN DE ACCESO PUENTE SOBRE EL RIO LOS CÓRDOBAS SECTOR CANTINA VÍA GUAIMARO - CANTINA K8+500. LOS CÓRDOBAS. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.959.919 | 249.959.919 | 124.979.960 | 100% | | | | |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y REPOSICION DE PONTON Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: EL CAMPANO - LA SALADA - SANTA ROSA DE LA CAÑA - EL FLORAL DESVIO A CORDOBITA CENTRAL K0+000 al K21+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 630.000.000 | 441.000.000 | 234.551.697 | 43% | | | | |
| Total LOS CÓRDOBAS | | | | | | 1.379.824.023 | 1.190.824.023 | 723.380.044 | 86% | | | | |
| MOMIL | OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA PEREIRA - LOS LIMOS - SAN MIGUEL DESDE EL K 0+000 AL K 3+000 MUNICIPIO DE MOMIL | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.089.382 | 249.089.382 | 248.969.212 | 100% | | | | |
| | OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA SABANETA - GUAYMARAL Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 1,5 X 2 (K 1+200) Y BOX COULVERT 1 X 1 (K 2+000) MUNICIPIO DE MOMIL | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.482.336 | 249.482.336 | 249.102.486 | 100% | | | | |
| | OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA SABANETA - PEREIRA DESDE EL K 0+000 AL K 4+000 MUNICIPIO DE MOMIL | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.939.884 | 249.939.884 | 248.789.782 | 100% | | | | |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA, CONSTRUCCION DE BOX Y DE OBRAS DE DRENAJE Y LIMPIEZA. Sitio: BETULIA - EL HUESO SECTOR CRITICO K7+000 al K11+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 260.000.000 | 104.000.000 | 96.697.113 | 47% | | | | |
| Total MOMIL | | | | | | 1.008.511.602 | 852.511.602 | 843.558.593 | 87% | | | | |
| MONTELÍBANO | REHABILITACIÓN DEL CARRETEABLE CORREGIMIENTO DE PICA PICA: DESDE R0+000 EN USILLO DEL PUERTO HASTA R1+648 SOBRE LA VÍA A CAMPO BELLO DESPUÉS DE LA A APARTADA A LAS ARAÑAS; R0+000 EN LA PLAZA VÍA A VEREDA CRUCES NUEVAS HASTA R5+322 PUENTE DE MADERA VEREDA COLORADO Y TRAMO R0+000 APARTADA A BARRIO LARGO HASTA R2+230 EN EL PUERTO PLANCHÓN NUEVO EN UNA LONGITUD TOTAL DE 9.2 KMS: MONTELÍBANO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 250.000.000 | 241.753.910 | 100% | | | | |



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|-------------------|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| MONTELIBANO | REHABILITACIÓN DEL CARRETEABLE DE TIERRADENTRO R0+000 EN SALIDA VÍA ANCHICA HASTA R9+350 PLAZA EN PUERTO ANCHICA EN UNA LONGITUD TOTAL DE 9,35 KMS; MONTELIBANO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 250.000.000 | 249.832.815 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y LEVANTAMIENTO DE TERRAPLEN Sitio: MONTELIBANO - YOPALA - SANTA ROSITA SECTOR CRÍTICO K0+000 al K12+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 360.000.000 | 252.000.000 | 203.878.652 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Sitio: LA RICA PUERTO LOPEZ - TIERRADENTRO SECTOR CRÍTICO (LA RICA - PUERTO LÓPEZ - TIERRADENTRO K0+000 al K14+000) | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 900.000.000 | 630.000.000 | 358.214.682 | 90% |
| | REHABILITACIÓN DEL CARRETEABLE DESDE R0+000 UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL RAYO SALIDA VÍA AL CORREGIMIENTO EL PALMAR HASTA R7+200 UBICADO EN LA DERIVACIÓN A LA VEREDA LA LUNA, INCLUYE TRAMO DESDE LA OTRA SALIDA (R0+000) EN LA VÍA A ARENOSO - PLANETA RICA, HASTA LA VALLA INFORMATIVA (R1+000) EN EL CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO DEL RAYO, MONTELIBANO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 250.000.000 | 249.760.985 | 100% |
| Total MONTELIBANO | | | | | | 2.010.000.000 | 1.632.000.000 | 1.303.441.042 | 98% |
| MONTERÍA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE MONTERÍA | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 477.544.000 | 477.544.000 | 367.342.911 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LUZ 10 METROS. Sitio: LA VORAGINE - 10 DE FEBRERO - LOMA VERDE PUENTE AFECTADO K19+400 | GOBERNADOR | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 522.000.000 | 365.400.000 | 195.002.524 | 45% |
| | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO LAS PALOMAS HASTA LA VEREDA GUASIMAL, MONTERÍA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.999.284 | 249.999.284 | 226.994.469 | 100% |
| | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA GUARAPERA HASTA EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BUHO, MONTERÍA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.999.941 | 249.999.941 | 226.797.971 | 100% |
| | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA SANTA HELENA CORREGIMIENTO LAS PALOMAS HASTA LA VEREDA VERDINAL, CORREGIMIENTO LOMA VERDE, MONTERÍA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.996.012 | 249.996.012 | 226.606.228 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA EN EL K56+400 AL K56+700 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Sitio: MONTERÍA - LAS PALOMAS - GUASIMAL K20+000 al K60+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 900.000.000 | 630.000.000 | 485.152.443 | 80% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Sitio: GUARAPERA - LAS CRUCES K0+000 al K13+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 420.000.000 | 294.000.000 | 248.266.523 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SECTOR GUARAPERA Sitio: LA VORAGINE - PUEBLO BUHO K20+000 al K35+000 DE LA VÍA GUARAPERA PUEBLO BUHO | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 360.000.000 | 252.000.000 | 135.928.905 | 80% |
| Total MONTERÍA | | | | | | 3.429.539.237 | 2.768.939.237 | 2.112.091.972 | 88% |
| MOÑITOS | CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT 1X1 Y RECONSTRUCCIÓN DE LA BANCA K 2+200 EN LA VÍA LEY - RÍO CEDRO MUNICIPIO DE MOÑITOS. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.989.634 | 249.989.634 | 124.994.817 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN TERRAPLÉN DE ACCESO PONTÓN LOS GUEVARA VÍA TRONCAL - BAJO LA REINA KO+400. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.296.144 | 249.296.144 | 249.296.144 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN VEHICULAR (L=10m) CARRERA 2 ENTRE 27 Y 28, MUNICIPIO DE MOÑITO. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.919.451 | 249.919.451 | 249.919.451 | 100% |
| | Construcción obra de drenaje tipo box coulvert doble sección 5 x 4 sobre la quebrada la burra vía las flores-las mujeres municipio de moñitos | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CRÍTICO | 246.187.384 | 172.331.169 | 171.931.167 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA EN EL K2+100 RETIRO DE DERRUMBES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: EL LEY - MURCIELAGAL - RÍO CEDRO SECTOR CRÍTICO K0+000 (INICIA EN EL K41+200 VÍA SANTA LUCÍA - MOÑITOS) al K11+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 330.000.000 | 132.000.000 | 122.745.250 | 5% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: BAJO LIMON - NARANJAL - TINAS ABAJO SECTOR CRÍTICO K0+000 al K6+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 260.000.000 | 104.000.000 | 96.703.541 | 35% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: BELLA COITA - CORPAS ARRIBA - NICRAGUA - SITIO NUEVO - ALTOMIRAL SECTOR CRÍTICO K0+000 al K14+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 420.000.000 | 168.000.000 | 156.210.989 | 75% |
| Total MOÑITOS | | | | | | 2.005.392.613 | 1.325.536.398 | 1.171.801.359 | 74% |
| PLANETA RICA | CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE DESAGUE AGUAS SERVIDAS BARRIO LAS AMERICAS ZONA URBANA | ALCALDE | CANALIZACIÓN DE AGUAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.801.605 | 99.920.642 | 99.671.123 | 55% |
| | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSE ZONA URBANA (CALLE 5 ENTRE CARRERAS 11 Y 12) | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.905.706 | 99.962.282 | 99.645.217 | 0% |
| | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSE ZONA URBANA (CALLE 6 ENTRE CARRERAS 11 Y 12) | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.905.706 | 99.962.282 | 99.720.939 | 0% |



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|-------------------------|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| PLANETA RICA | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSE ZONA URBANA (CALLE 7 ENTRE CARRERAS 11 Y 12) | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 124.693.892 | 49.877.557 | 49.662.316 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSE ZONA URBANA (CALLE 8 ENTRE CARRERAS 11 Y 12) | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 124.693.892 | 49.877.557 | 49.642.304 | 0% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: MEDIO RANCHO - ALMENDRO - SABANA NUEVA - ARENOSO - LA OSCURANA - SAN FRANCISCO - SAN JOSE DE LA HICOTEA SECTOR CRITICO K0+000 al K30+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 900.000.000 | 630.000.000 | 544.815.583 | 52% |
| Total PLANETA RICA | | | | | | 1.899.000.801 | 1.029.600.320 | 943.157.482 | 18% |
| PUEBLO NUEVO | Obras de protección en Bocas de Morrocoy, río San Jorge, vereda Nuevo Esperanza | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 250.000.000 | 250.000.000 | 124.387.500 | 100% |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EL POBLADO - CINTURA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 124.387.500 | 100% |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PALOS MELLOS - EL CORRAL - PUERTO SANTO Y EL CORRAL - 23 DE NOVIEMBRE - PIÑALITO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 240.637.500 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (SECTORES CRITICOS K4+000, K5+000, K6+000, K8+000, K12+000, K13+000, K14+000) Sitio: PUERTO LETICIA - PIÑALITO - EL ARCIAL K0+000 al K15+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CRÍTICO | 450.000.000 | 315.000.000 | 206.856.591 | 14% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (SECTORES CRITICOS K7+000 Y K8+000 ENTRE CONTENTO Y COSTA RICA, K6+000, ENTRE EL CONTENTO Y LAS PINTURAS) Sitio: MAGDALENA - EL CONTENTO - LAS PINTURAS EL CONTENTO - COSTA RICA K0+000 al K26+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 780.000.000 | 546.000.000 | 321.130.076 | 78% |
| Total PUEBLO NUEVO | | | | | | 1.980.000.000 | 1.611.000.000 | 1.017.399.167 | 78% |
| PUERTO ESCONDIDO | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA EL PLANCHÓN - ARIZAL, DEL K 0+000 AL K8+000. (CONFORMAR TERRAPLENES Y REPARAR OBRAS DE ARTE) | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.260.957 | 249.260.957 | 124.630.479 | 47% |
| | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA LA FLORIDA - PUERTO ESCONDIDO, DEL K 15+000 AL K18+000. (CONFORMAR TERRAPLENES Y REPARAR OBRAS DE ARTE) | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.595.775 | 249.595.775 | 241.431.427 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA, RETIRO DE DERRUMBES (K3+800, K6+700 Y K9+200) CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: PUERTO ESCONDIDO - EL PANTANO - PAJONAL SECTOR CRITICO K3+500 al K20+600 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 618.000.000 | 432.600.000 | 230.778.205 | 95% |
| | RESTITUCIÓN DE PONTON EN EL SABALITO K14+000 Sitio: LA FLORIDA - PUERTO ESCONDIDO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LUZ 10 MTS | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CRÍTICO | 540.000.000 | 378.000.000 | 305.256.920 | 0% |
| | Total PUERTO ESCONDIDO | | | | | 1.656.856.732 | 1.309.456.732 | 902.097.031 | 60% |
| PUERTO LIBERTADOR | Mejoramiento de los puntos críticos de la vía de puerto libertador 3.5 km - corrugimiento tomo rojo zona rural del municipio de puerto libertador departamento de cordoba | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.961.896 | 174.973.327 | 110.073.304 | 70% |
| Total PUERTO LIBERTADOR | | | | | | 249.961.896 | 174.973.327 | 110.073.304 | 70% |
| PURÍSIMA | MEJORAMIENTO VÍA APARTADA DE ARENAL - EL SOCORRO DEL K0+000 AL K3+000 Y CONSTRUCCIÓN UN BOX COULVERT SECCIÓN 2X2 EN K1+700 | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 168.421.436 | 168.421.436 | 168.191.134 | 100% |
| | MEJORAMIENTO VÍA CERRO DE PIEDRA - EL HUESO DEL K0+000 AL K3+000 Y CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT EN K2+300. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.900.050 | 249.900.050 | 249.455.980 | 100% |
| | MEJORAMIENTO VÍA PURÍSIMA - ARENAL, DEL K0+000 AL K7+500 Y CONSTRUCCIÓN DOS BOX COULVERT SECCIÓN 3X3 3N K6+900 Y K7+500. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.082.789 | 249.082.789 | 248.745.718 | 100% |
| Total PURÍSIMA | | | | | | 667.404.275 | 667.404.275 | 666.392.832 | 100% |
| SAHAGÚN | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE SAHAGUN CONDUCE HACIA LA VEREDA BAJO GRANDE (K31+500) MUNICIPIO DE SAHAGUN | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CRÍTICO | 239.419.011 | 239.419.011 | 91.150.502 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE SAHAGUN CONDUCE HACIA LA VEREDA HOLANDA SECTOR LA PERLA (K10+000) MUNICIPIO DE SAHAGUN | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 128.587.982 | 232.216.784 | 122.349.278 | 100% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE SAHAGUN CONDUCE HACIA LA VEREDA LA QUEBRADA (K50+000) MUNICIPIO DE SAHAGUN | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.905.706 | 249.905.706 | 237.933.592 | 100% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE SAHAGUN CONDUCE HACIA LA VEREDA MORROYCITO (K30+600) MUNICIPIO DE SAHAGUN | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.905.706 | 249.905.706 | 95.192.993 | 0% |
| | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VIA QUE DE SAHAGUN CONDUCE HACIA LA VEREDA SAN GABRIEL (K8+000) MUNICIPIO DE SAHAGUN | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 128.587.982 | 128.587.982 | 122.294.798 | 100% |



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|-------------------------------|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| SAHAGÚN | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: PISAFLORES - CATALINA SECTOR CRITICO K4+000 al K15+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CRÍTICO | 330.000.000 | 132.000.000 | 122.615.733 | 0% |
| Total SAHAGÚN | | | | | | 1.326.406.388 | 1.232.035.189 | 791.536.897 | 50% |
| SAN ANDRÉS SOTAVENTO | ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA BERLIN - EL HOYAL - LÍMITES CON CHINU Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT DOBLE DE 4.0X4.0 M EN LA VEREDA ARROYO EN MEDIO UBICADO EN EL KM 3.0 VÍA EL HOYAL - LÍMITES CON CHINU, ZONA RURAL DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.996.264 | 99.998.506 | 99.780.800 | 75% |
| | ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN ANDRÉS - CRUZ DE MAYO - PUEBLECITO Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT DOBLE DE 3.5X3.5 M EN LA VEREDA ARROYO HONDO UBICADO ENE EL KM 4.0 VÍA SAN ANDRÉS - CRUZ DE MAYO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.995.545 | 99.998.218 | 99.780.800 | 100% |
| | ATENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN ANDRÉS - LA YE - CENEGAL Y CONSTRUCCIÓN DE 4 BOX COULVERT EN LA VÍA SAN ANDRÉS - LA YE CENEGAL | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.996.006 | 99.998.402 | 99.780.800 | 85% |
| | CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES EN EL PUENTE UBICADO ENE EL CORREGIMIENTO DE EL BANCO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DEL LAGO QUE SURTE DE AGUA A LA VEREDA DE PATIO BONITO SUR, ZONA RURAL DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | ALCALDE | CONTENCIÓN TALUDES | OBRA MENOR | NORMAL | 250.000.000 | 100.000.000 | 99.780.800 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: SAN ANDRÉS - PUEBLECITO - EL BANCO SECTOR CRITICO K0+000 al K24+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 720.000.000 | 504.000.000 | 373.724.185 | 55% |
| Total SAN ANDRÉS SOTAVENTO | | | | | | 1.719.987.815 | 903.995.126 | 772.847.385 | 83% |
| SAN ANTERO | REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS EN LA VEREDA BERNARDO ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.981.562 | 99.992.625 | 93.451.048 | 92% |
| | REHABILITACIÓN VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SANTA ROSA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.977.027 | 99.990.811 | 93.449.356 | 0% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: SAN ANTERO - SANTA ROSA SECTOR CRITICO K0+000 al K9+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 270.000.000 | 108.000.000 | 100.375.683 | 46% |
| | REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS EN LA VEREDA BIAITO, MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SAN ANTERO - COVENAS, MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA. LONGITUD DE INTERVENCIÓN DE OBRAS = 540,00 ML. DESDE EL PR 0 AL PR 0+540 DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA BIAITO | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.957.169 | 99.982.868 | 93.441.932 | 100% |
| | | | | | | | | | |
| Total SAN ANTERO | | | | | | 1.019.915.758 | 407.966.303 | 380.718.020 | 60% |
| SAN BERNARDO DEL VIENTO | Mantenimiento del caño que conduce desde correntoso hasta el chiqui | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 68.400.000 | 68.400.000 | 31.806.000 | 100% |
| | REHABILITACIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN BERNARDO DEL VIENTO - CHIQUI, AFECTADA POR LA OLA INVERNA UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 243.128.788 | 100% |
| | REHABILITACIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN BERNARDO DEL VIENTO - TINAJONES, AFECTADA POR LA OLA INVERNA UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 243.128.788 | 100% |
| | REHABILITACIÓN PUNTOS CRÍTICOS DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 236.742.424 | 100% |
| | Rehabilitación 3.8 Km en vía José Manuel de Altamira-Barbascal | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 236.742.424 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: VÍA JOSE MANUEL - BARBASCAL - NUEVA ESTRELLA CRUCE VÍA SAN BERNARDO - MONITOS SECTOR CRITICO K0+200 INICIA EN EL CGTO DE JOSE MANUEL al K11+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 880.000.000 | 616.000.000 | 328.740.124 | 55% |
| Total SAN BERNARDO DEL VIENTO | | | | | | 1.948.400.000 | 1.684.400.000 | 1.320.288.548 | 92% |
| SAN CARLOS | LEVANTAMIENTO DE TERRAPLEN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Sitio: SAN CARLOS - ARROYO BURGOS - SAN MIGUEL SECTOR CRITICO K0+000 al K9+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 450.000.000 | 180.000.000 | 167.217.823 | 69% |
| | Obras de protección en partes críticas en canal aguas prietas. | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 250.000.000 | 250.000.000 | 116.110.504 | 100% |
| | RECONSTRUCCIÓN BOX CULVERT EN VÍA PUERTAS MELLAS-CARRIZAL | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 241.110.503 | 100% |
| | RECONSTRUCCIÓN PUENTE ARROYO EL PITAL | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 247.778.993 | 100% |
| | REHABILITACIÓN DE LA VÍA CARRIZAL - CIENAGUITA - LÍMITES CON MONTERÍA, UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 241.628.788 | 100% |



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|-----------------------|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| SAN CARLOS | REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN CARLOS – HATO – CANTA RANA – LÍMITES MONTERIA, UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 250.000.000 | 243.371.212 | 100% |
| Total SAN CARLOS | | | | | | 1.700.000.000 | 1.430.000.000 | 1.257.217.822 | 95% |
| SAN JOSÉ DE URÉ | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON L=15 m, ANCHO 5m SOBRE LA QUEBRADA VIERA VÍA SAN JOSÉ DE URÉ - PUEBLO CHINO, URÉ, CÓRDOBA. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.988.887 | 249.988.887 | 249.988.886 | 100% |
| | MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA EL BRILLANTE - MAYORIA HACIENDA CAMPAMENTO ENTRE EL K0+000 AL K7+300 Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT SECCIÓN 3 X 3 EN EL K3+500 (BRAZO IZQUIERDO), URÉ, CÓRDOBA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.274.685 | 249.274.685 | 249.274.685 | 100% |
| | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN JOSE DE URÉ - LA PALMERA - LA MARRANERA ENTRE K0+000 AL K10+100, URÉ, CÓRDOBA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.944.642 | 249.944.642 | 245.170.455 | 100% |
| | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO ENTRE K0+000 AL K8+400, URÉ, CÓRDOBA. | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CRÍTICO | 249.652.590 | 249.652.590 | 124.814.636 | 50% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: URE - VERSALLES SECTOR CRITICO K0+000 al K11+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 330.000.000 | 132.000.000 | 122.748.485 | 80% |
| Total SAN JOSÉ DE URÉ | | | | | | 1.328.860.804 | 1.130.860.804 | 991.997.147 | 86% |
| SAN Pelayo | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE ALQUILER DE CARROTANQUE COMO SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA A CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LAS VEREDAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. | ALCALDE | MAQUINARIA | OBRA MENOR | CRÍTICO | 69.761.250 | 69.761.250 | | 0% |
| | Dique perimetral sector barrio la fe | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 87.103.000 | 87.103.000 | 44.043.623 | 94% |
| | Dique perimetral sector Boca de los hernandez | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 132.658.000 | 132.658.000 | 65.490.439 | 100% |
| | Dique perimetral sector El Caño, corregimiento del Obligado | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 230.274.000 | 230.274.000 | 116.284.606 | 100% |
| | Dique perimetral sector finca La Punta, corregimiento del Obligado | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 109.881.000 | 109.881.000 | 54.412.819 | 100% |
| | Dique perimetral sector San Rafael | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 246.544.000 | 246.544.000 | 238.569.738 | 100% |
| | LEVANTAMIENTO DE TERRAPLEN COSNTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Sitio: SAN Pelayo - LA MADERA - BUENOS AIRES; SABANA NUEVA - BONGAMELLA SECTOR CRITICO VIA SAN Pelayo BUENOS AIRES (SECTOR CRITICO K0+000 al K8+000 Y DEL K13+000 al K25+000) Y LA VIA SABANA NUEVA - BONGAMELLA (SECTOR CRITICO K0+000 al K10+000) | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 900.000.000 | 630.000.000 | 407.400.663 | 38% |
| | Reparación puntos críticos en el Jarillón en los sectores El Caño y Las Malvinas margen derecha del río Sinu | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 249.981.000 | 249.981.000 | 126.070.345 | 100% |
| | SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA | ALCALDE | MAQUINARIA | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 233.584.000 | 233.584.000 | | 0% |
| Total SAN Pelayo | | | | | | 2.259.786.250 | 1.989.786.250 | 1.052.272.232 | 70% |
| TIERRALTA | Construcción de camellón y colocación de tubería en concreto refoñado en la entrada del planchón del Toro, Vereda Mazamorra, Zona Rural del Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba | ALCALDE | OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO | OBRA MENOR | NORMAL | 84.151.100 | 84.151.100 | 41.299.145 | 100% |
| | Construcción de Jarillón de protección contra las inundaciones en el Corregimiento de Volador. Long. 250 mt, Margen derecha del Río Sinú, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | NORMAL | 92.076.137 | 92.076.137 | 45.516.799 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL L=38m SOBRE QUEBRADA LA PEÑA EN VÍA PTUIS TUIS, ABAJO - MANANTIALES. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 124.228.976 | 124.228.976 | 62.114.488 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL L=40m SOBRE QUEBRADA JUY EN VÍA PALMIRA - EL SALTILLO. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 128.786.000 | 128.786.000 | 64.393.000 | 100% |
| | Construcción de puente de viga y placa sobre la quebrada Las Mujeres, de luz 14 mt, ancho de tablero 5mt y altura de estribo 5,5mt, en la vía a la Vereda Tuis Tuis, Seetar Los Cocos, Zona Ruraldel Municipio de Tierralta | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 107.122.356 | 107.122.356 | 52.954.765 | 100% |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE VIGA Y PLACA SOBRE QUEBRADA QUIMARÍ (LUZ 15m, ANCHO 5m, ALTURA 5m) VÍA BOTELLA - LA OSA. | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 159.176.395 | 159.176.395 | 79.588.198 | 89% |
| | Construcción puente tipo Box-Coulver sobre la vía Nuevo Ceibal- Morrocoy, Zona Rural del Municipio de Tierralta Departamento de Córdoba | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 98.817.561 | 98.817.561 | 49.408.238 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: CARRIZOLA - VILLA PROVIDENCIA - LA OSA SECTOR CRITICO K0+000 al K25+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 750.000.000 | 750.000.000 | 336.186.455 | 49% |
| Total TIERRALTA | | | | | | 1.544.358.525 | 1.544.358.525 | 731.461.087 | 92% |





LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CÓRDOBA

| MUNICIPIO | OBJETO DE LA OBRA | ENTIDAD | TIPO DE OBRA | TIPO DE SOLICITUD | EJECUCIÓN | Valores | | | |
|------------------|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Valor Aprobado \$ | Traslados a Cartera Colectiva \$ | Girado Contratistas \$ | % Avance Físico promedio |
| TUCHÍN (1) | CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES QUE COMUNICAN A LAS VEREDAS NUEVA ESTRELLA TAMBOR | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 237.383.637 | 237.383.637 | 118.691.815 | 80% |
| | CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES QUE COMUNICAN A LAS VEREDAS TUCHIN - VIDALES | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | NORMAL | 237.383.637 | 237.383.637 | 230.624.094 | 100% |
| | CONSTRUCCION DE LOS PUENTES QUE COMUNICAN TUCHIN - EL CHUZO - CENTRO ALEGRE ARROYO HEGEN (K10+000) MUNICIPIO DE TUCHIN | ALCALDE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 249.239.802 | 99.695.921 | 99.475.966 | 0% |
| | REHABILITACION DE LA VIA VILLANUEVA - COMUNIDAD DE CRUZ DEL RAMAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS BOXCULVERT UNO EN EL K1+720 Y OTRO EN EL KM 3+200 Y CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DESDE K0+00 HASTA EL K6+010 MUNICIPIO DE TUCHIN | ALCALDE | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRA MENOR | CON OBSERVACIONES | 250.000.000 | 100.000.000 | 99.800.000 | 0% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: TUCHIN - CUATRO CAMINOS - NUEVA VIDA - BELLAVISTA SECTOR CRITICO K0+000 al K7+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | CON OBSERVACIONES | 340.000.000 | 136.000.000 | 126.670.402 | 34% |
| Total TUCHÍN (1) | | | | | | 1.314.007.076 | 810.463.195 | 675.262.277 | 43% |
| VALENCIA | CONSTRUCCION DE UN TERRAPLEN EN EL CORREGIMIENTO DE MANZANARES | ALCALDE | REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES | OBRA MENOR | NORMAL | 249.754.160 | 99.901.664 | 98.605.672 | 100% |
| | Muros de contención y jarillones margen derecha de Río Nuevo | ALCALDE | OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA | CUERPO DE AGUA | CRÍTICO | 230.000.000 | 230.000.000 | 114.708.423 | 0% |
| | PRESUPUESTO REQUERIDO PARA DRAGO, LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE CANALES LATERALES DE LA VIAVALENCIA- REPOSO Y CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES DE LA VIA VALENCIA- REPOSO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL K | ALCALDE | CANALIZACIÓN DE AGUAS | OBRA MENOR | NORMAL | 249.512.828 | 99.805.131 | 98.609.478 | 100% |
| | RESTITUCIÓN DE BANCA Y OBRAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE Sitio: VALENCIA - SAN PEDRO DE URABA SECTOR CRITICO K0+000 al K24+000 | GOBERNADOR | REPARACIÓN DE VÍAS | OBRAS MAYORES | NORMAL | 720.000.000 | 504.000.000 | 456.004.866 | 11% |
| Total VALENCIA | | | | | | 1.449.266.988 | 933.706.795 | 767.928.439 | 53% |
| Total general | | | | | | 48.223.293.573 | 38.831.962.992 | 28.678.129.539 | 77% |