1. ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 1				
2. **CIUDAD Y LUGAR:**		CPAMS GIRÓN	3. **FECHA:**	25/09/2026
4. **HORA DE INICIO:**		10:00 am	5. **HORA FIN:**	3:00 pm
6. **MEDIO DE LA REUNIÓN**		**PRESENCIAL**	**VIRTUAL**	**HIBRIDA**
		X		
		SITIO DE LA REUNIÓN:	Pabellón 10	
7. **TEMA:**	Visita de reconocimiento y verificación de trabajos motivos “emergencia” CTO-330-2025			
8. **RESPONSABLE:**	**Interventoría- Contratista- INPEC-USPEC**			

9. OBJETIVOS:

Visita técnica de reconocimiento y verificación de trabajos motivos “emergencia” de los siguientes contratos.

- Contrato de Obra No. USPEC-CTO-330-2025, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL (ERON) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRIORIZADAS POR EL INPEC (GRUPO 3).

- Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO-340-2025, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL (ERON).
- Definir como fecha de inicio en la ejecución de actividades de la intervención de las garitas, dando prioridad a la garita 1 , el 05 de Octubre de 2026.

Trabajo reconocido en sitio de pabellón Nº 10:

RED SANITARIA

- Mantenimiento de 30 unidades sanitarias, incluye limpieza, sondeo eléctrico.
- Mantenmiento de 31 push, con accesorios.
- Mantenimiento de 11 sifones para ducha existentes “trabajos con sonda eléctrica”
- Suministro de 12 rejillas para las duchas
- Mantenimiento de 5 sifones para lavamanos, Orinal y Zona general de duchas , piso 1, existentes “trabajos con sonda eléctrica”
- Suministro de 5 rejillas para lavamanos, orinal y Zona general de duchas piso 1.
- Suministro e instalación de bajante 3” para recoger el agua de la zonade baños de la piso 1 y conducirlas al piso 1. 3.5 ml
- Suministro e instalación de 2 kit dellave para lavamanos en la guardia 1, piso 1 y 2.
- Reubicación de bajante sanitaria en lavamanos de guardia 1 , y accesorios. (Falta pintura) .
- Desmonte, destapado y montaje de tubería sanitaria, liberación red sanitaria orinal piso 2.

- Reubicación de 2 lineas hidráulicas para correcto funcionamiento de los orinales. Incluye accesorios.

ORNAMENTACION

- Suministro e instalación de dos ventanas especiales con reja de seguridad,lamina, incluye marco, medida 0.5m*0.4m, incluye pestillo.
- Suministro e instalación de 5 pestillos para puertas y areas de ingreso al pabellón No. 10. Incluye pintura.
- Suministro e instalación de 6 candados anti cizalla.
- Suministro e instalación de 2 candadotipo intemperie serie 220.
- Suministro e instalación de 10 pivotes para concertina de seguridad.
- Suministro e instalación de 40 ml de concertina de seguridad.
- Suministro e instalación de 36,5 ml de láminas al interior de garitas, pintada y soldadas
- Desmonte de 5 chapas eléctricas,incluye sellado de áreas libres.
- Suministro e instalación de escalera tipo gato con platinas y escalones en barra metálica de 1/2, con pasamanos de seguridad. (Pendiente reestructuración) Incluye pintura.
- Cambio de sentido de 2 pestillos de seguridad. Incluye: Reubicación y pintura.
- Apertura de 2 ventanillas de acceso. Incluye Pintura.
- Manteniemiento e instalación de lámina de hierro para 2 puertas de acceso.3.6 m2.
- Apertura de rejillas de ventilación en ventanillas en 2 puertas.
- Habilitación de puerta para acceso a patio.
- Suministro e instalación de 2 rejillaspara ventanillas de celdas.(Pendiente instalación)

OBRA CIVIL

- Desmonte de barra en concreto “comedor” de primer y segundo nivel (2,55*0,7 +2,55*0,4+(0,5*0,4*4))*2 = m2
- Resane de piso (1.9*2.5)*2 m2
- Pintura gris en muro entrada 15 m2
- desmonte de moho en pared 15 m2
- Suministro e instalación de papel ahumado 10 m2
- Desmonte de maleza “monte” en la entrada del pabellón nº10= 50 M2.
- Pintada de muro sobre puerta de celdas para correción de números: 7 ml
- Pintura de números alfanuméricos sobre celdas 53 und.
- Resanes en pared 2 unidades.

ELECTRICO

- Revisión de 12 lámparas fotovoltaicas perimetrales. (Se concluye que aún se encuentran en garantía del proveedor) .
- Revisión de 4 lámparas fotovoltaicas del patio nº10. (Se concluye que aún se encuentran en garantía del proveedor) .
- Instalación de reflector en la entrada del patio nº10.
- Suministro e instalación de 12 tomas levinton
- Suministro e instalación de 3 interruptores sencillos
- Suministro e instalación de una lampara sobre poner de 12
- Instalación de reflector sobre placa
- Suministro e instalación de 1 interruptor doble en guardia 2.

- Verificación de luminarias antibandálicas y puesta en funcionamiento.

PENDIENTES:

CARPINTERÍA METÁLICA

1. **Acceso principal que colinda con el muro de seguridad:** Instalación de reja de seguridad con puerta de ingreso, pestillo, candado tipo intemperie y concertina pequeña para parte superior.
2. **Finalización muro de seguridad:** Instalación de reja de seguridad con puerta de ingreso, pestillo, candado tipo intemperie y concertina pequeña para parte superior; instalación de reja en el espacio del canal de aguas lluvias.

GUARDIA INTERNA

1. **Aire Acondicionado:** Instalación primer piso y segundo piso, exclusa 1 y 2. (Confirmación con INPEC, si es suministro o reubicación)

EXCLUSA [parte posterior muro área celdas]

1. **Ventanas primer y segundo piso:** Polarizado tipo espejo de las ventanas (Se requiere confirmar referencia del polarizado por el INPEC) .
2. **Aire Acondicionado:** Instalación primer piso y segundo piso. (Confirmación con INPEC, si es suministro o reubicación)

ÁREA ADMINISTRATIVA

1. **Aires Acondicionados:** conexión de los aires acondicionados deben ser conectados tuberías de desagüe en las dos alas [principal y posterior].

CELDAS DE VISITA INTIMA (Actividad que se requiere confirmar con el INPEC)

1. Instalación de botón de Pánico en las (05) celdas.
2. Dotación de Colchonetas.

10. **DESARROLLO / TEMAS TRATADOS:**

En cumplimiento de la programación establecida para la etapa de alistamiento, se realizó el recorrido técnico al establecimiento CPAMS GIRON, con el fin de efectuar el reconocimiento y verificación en campo de las áreas contempladas dentro del alcance contractual definido en el Plan de Necesidades.

En representación de los ejecutores:

- Arq. Harol Ravelo, por parte del CONSORCIO FAENA GO, correspondiente al Contrato de Obra No. 330-2025.
- Ing. María Angelica Flórez Suarez, correspondiente al Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO-340-2025

En el marco del Contrato de Obra No. 330-2025, se verificaron los siguientes alcances asignados al establecimiento:


Se deja constancia de que la intervención se desarrollo conforme a los lineamientos operativos del establecimiento, manteniendo coordinación permanente entre el contratista de obra, la interventoría, el equipo de Obr civil del INPEC,con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada ejecución de los alcances priorizados.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron.

PRÓXIMA REUNIÓN:		
FECHA PREVISTA	**HORA**	**LUGAR**
Cuando se requiera	N/A	N/A

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 1

13. PARTICIPANTES

Entidad / empresa	Cargo	Nombre completo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CPAMS GIRÓN - INPEC	Obra Civil INPEC	**Arq. YAZMIN CASTRO**			
Contratista de interventoría	Residente de interventoría	**MARÍA ANGELICA FLÓREZ SUAREZ**	**Consorcioinnteruspecayc@gmail.com**	**3138725637**	
Contratista de Obra	Residente de obra	**HAROL REYNEL RAVELO PÉREZ**	**harolharol_@hotmail.com**	**3164483337**	