


Ministerio de Minas y Energía
Origen: DESPACHO DEL MINISTRO
Rad: 2016046449 13-07-2016 02:28 PM
Anexos: 1 LEGAJO
Destino: CAMARA DE REPRESENTANTES
Serie:

Bogotá, D.C.

Doctora
ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA
Secretaria Comisión Tercera de Cámara
Congreso de la República
Cra. 7 No. 8-68
Bogotá, D.C.




Asunto: Respuesta a la Proposición N° 34 de 2016 Cámara "Electricaribe"

Apreciada doctora Elizabeth:

De manera atenta remitimos respuesta del Ministerio de Minas y Energía a la proposición N° 34 de 2016 Cámara sobre el problema de la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Electricaribe S.A. E.S.P. en los departamentos de la Costa Caribe.

Cordialmente.


GERMÁN ARCE ZAPATA
Ministro de Minas y Energía



Anexos: Un (1) Legajo

Copia: Grupo Enlace al Congreso.
H.R. Mauricio Gomes Amin

Proyectó: UPME, CREG, MME: Andrés Raúl Rodríguez, Carlos Arturo Rodríguez, Javier Osorio, Laura Rocío Remolina, Luisa Fernanda Cadena
Compiló: Manuel Francisco Reyes Rodgers
Revisó: Martha Lucia Rodríguez Lozano
Revisó: Rogerio Ramírez Reyes
Revisó: Omar Orlando Serrano Sánchez
Revisó: Juan Manuel Andrade Morantes
Revisó: Carlos Fernando Eraso Calero

(Radicado: 2016037676 del 07/06/2016, 2016037678 del 07/06/2016, 2016037675 del 07/06/2016, 2016038644 del 10/06/2016)
TRD: 102.18

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A LA PROPOSICIÓN N° 34 DE 2016 CAMARA DE REPRESENTANTES SOBRE EL PROBLEMA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LA COSTA CARIBE.

1. “¿Cuánto fue el monto de recursos aprobados para los Fondos FAZNI, PRONE y FAER vigencia 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?”

Los recursos de los Fondos de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), FAZNI para financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas y Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) aprobados para las vigencias 2011 a 2016, son los siguientes:

Fondo	Vigencia 2011	Vigencia 2012	Vigencia 2013
FAZNI	\$162.200.000.000	\$121.715.000.000	\$80.000.000.000
PRONE	\$59.800.000.000	\$83.056.000.000	\$129.480.000.000
FAER	\$43.400.000.000	\$118.201.000.000	\$169.932.000.000
Total	\$265.400.000.000	\$322.972.000.000	\$379.412.000.000

Fondo	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2016
FAZNI	\$80.000.000.000	\$80.000.000.000	\$92.000.000.000
PRONE	\$65.218.989.274	\$60.000.000.000	\$56.000.000.000
FAER	\$121.210.244.759	\$105.000.000.000	\$129.000.000.000
Total	\$266.429.234.033	\$245.000.000.000	\$277.000.000.000

2. “¿Cuál es el monto de los convenios suscritos entre el MME con Electricaribe que comprometen recursos del Fondo de Subsidio para solidaridad y redistribución del ingreso FSSRI vigencia 2011- 2016?”

El Ministerio de Minas y Energía no ha suscrito convenios con Electricaribe que comprometan los recursos del Fondo de Subsidio para Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSSRI). Los recursos de este fondo se destinan a cubrir los subsidios de la demanda de energía eléctrica que fueron creados por la ley, sin que resulte necesaria la suscripción de convenios para realizar los giros. Los usuarios del mercado de Electricaribe se han beneficiado con los subsidios a la demanda que aparecen a continuación:

Año	Valor
2011	472.204.544.321
2012	477.026.923.000
2013	559.139.565.000
2014	368.287.502.815
2015	521.547.837.438
2016 (Mayo)	267.499.232.964

3. “¿Cuál es el monto de los recursos administrados por Electricaribe, destinados por la nación durante la vigencia 2011-2016?”

Los recursos de los fondos FAER y PRONE aprobados y asignados a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. para las vigencias de los años 2011 - 2016, son los siguientes:

Fondo	Vigencia 2011	Vigencia 2012	Vigencia 2013
PRONE	\$46.076.396.091,00	\$64.536.554.065,80	\$93.300.405.964,90
FAER	\$0,00	\$24.592.982.473,20	\$34.695.266.335,90
Total	\$46.076.396.091,00	\$89.129.536.539,00	\$127.995.672.300,80
Fondo	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2016
PRONE	\$39.382.691.340,80	\$14.268.654.814,00	\$3.567.163.703,50
FAER	\$20.479.304.717,90	\$12.233.662.070,00	\$6.116.831.035,20
Total	\$59.861.996.058,70	\$26.502.316.884,00	\$9.683.994.738,70

4. “¿Cuántos proyectos DNP-MME-FSSRI-ELECTRICARIBE, fueron aprobados para las vigencias 2011-2016, monto de cada uno y estado de ejecución?”

El Ministerio de Minas y Energía suscribe contratos que son financiados con recursos de Fondos FAER, FAZNI y PRONE.

Los proyectos de los fondos FAER y PRONE en la Costa Caribe aprobados para las vigencias 2011-2016, son los siguientes:

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
1	PRONE	2011	GSA 106-11	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIOS VILLA MERLY, LA ALIANZA	\$1.819.721.725	\$1.819.721.725	\$0	En liquidación
2	PRONE	2011	GSA-106-11	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO SIETE DE AGOSTO	\$1.326.239.571	\$1.326.239.571	\$0	En liquidación
3	PRONE	2011	GSA-106-11	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIOS VILLA KATANGA VILLA KATANGA 2 ETAPA	\$2.503.420.630	\$2.503.420.630	\$0	En liquidación
4	PRONE	2011	GSA 106-11	Bolívar	Montecristo	NORMALIZACIÓN BARRIO MONTECRISTO	\$1.629.470.806	\$1.629.470.806	\$0	En liquidación
5	PRONE	2011	GSA 106-11	Bolívar	Cartagena	NORMALIZACIÓN BARRIOS OLAYA HERRERA SECTOR 11 DE NOVIEMBRE. EL PROGRESO, LA PUNTILLA, RICAURTE Y RAFAEL NÚÑEZ	\$8.025.360.290	\$8.025.360.290	\$0	En liquidación
6	PRONE	2011	GSA-106-11	Bolívar	Cartagena	NORMALIZACIÓN BARRIO NAVAS MEISEL	\$617.091.099	\$617.091.099	\$0	En liquidación
7	PRONE	2011	GSA 106-11	Bolívar	Cartagena	NORMALIZACIÓN BARRIO EL POZÓN	\$1.454.160.377	\$1.454.160.377	\$0	En liquidación
8	PRONE	2011	GSA 106-11	Bolívar	Arjona	NORMALIZACIÓN BARRIO PARCELAS	\$1.285.427.665	\$1.285.427.665	\$0	En liquidación
9	PRONE	2011	GSA-106-11	Cesar	La Jagua De	NORMALIZACIÓN	\$1.695.381.796	\$1.695.381.796	\$0	En liquidación

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
					Ibérico	BARRIO 17 DE FEBRERO				
10	PRONE	2011	GSA-106-11	Cesar	La Jagua De Ibérico	NORMALIZACIÓN BARRIO LUIS CARLOS GALÁN	\$1.174.245.666	\$1.174.245.666	\$0	En liquidación
11	PRONE	2011	GSA-106-11	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIOS JOSÉ LONDOÑO Y AIDA QUINTERO	\$1.197.692.713	\$1.197.692.713	\$0	En liquidación
12	PRONE	2011	GSA-106-11	Córdoba	Puerto Libertador	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN RAMÓN RUBIO	\$1.104.810.918	\$1.104.810.918	\$0	En liquidación
13	PRONE	2011	GSA-106-11	Córdoba	Montería	NORMALIZACIÓN BARRIOS VILLA FÁTIMA, SBN PARCELAS DE MOCARI	\$790.646.320	\$790.646.320	\$0	En liquidación
14	PRONE	2011	GSA-106-11	La Guajira	Maicao	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTA ISABEL	\$1.079.631.266	\$1.079.631.266	\$0	En liquidación
15	PRONE	2011	GSA-106-11	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIOS SAN JUDAS Y LA MANO DE DIOS	\$1.507.364.376	\$1.507.364.376	\$0	En liquidación
16	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIOS LUIS ROBERTO CALVO, DIVINO NIÑO	\$3.386.030.138	\$3.386.030.138	\$0	En liquidación
17	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	El Banco	NORMALIZACIÓN BARRIO BELÉN RURAL	\$1.211.772.690	\$1.211.772.690	\$0	En liquidación
18	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	El Piñón	NORMALIZACIÓN BARRIO TÍO GOLLO RURAL	\$929.914.847	\$929.914.847	\$0	En liquidación
19	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO TAIRONA	\$1.088.630.639	\$1.088.630.639	\$0	En liquidación
20	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIOS LAS MURALLAS, SAN JOSÉ DEL PANDO	\$1.166.152.904	\$1.166.152.904	\$0	En liquidación
21	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIOS URB LOS FAROLES, VILLA DEL CARMEN	\$2.929.330.032	\$2.929.330.032	\$0	En liquidación
22	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Concordia	NORMALIZACIÓN BARRIO BELLA VISTA RURAL	\$835.887.617	\$835.887.617	\$0	En liquidación
23	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Concordia	NORMALIZACIÓN BARRIOS RINCÓN RURAL, ROSARIO DEL CHENGUE RURAL	\$1.364.512.761	\$1.364.512.761	\$0	En liquidación
24	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN PABLO	\$920.352.532	\$920.352.532	\$0	En liquidación
25	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Zapayán	NORMALIZACIÓN BARRIOS ABAJO RURAL, CAPUCHO RURAL Y PIEDRAS DE MOLER RURAL	\$3.022.227.819	\$3.022.227.819	\$0	En liquidación
26	PRONE	2011	GSA-106-11	Magdalena	Concordia	NORMALIZACIÓN	\$1.101.187.460	\$1.101.187.460	\$0	En liquidación

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
27	PRONE	2011	GSA-106-11	Sucre	Majagual	BARRIO BÁLSAMO RURAL NORMALIZACIÓN BARRIOS LA ESMERALDA	\$909.731.434	\$909.731.434	\$0	En liquidación
28	FAER	2012	GGC-223-12	Bolívar	Margarita	COMUNIDADES SAN IGNACIO, SAN ANTONIO, CAÑO MONO, LA MONTAÑA	\$1.079.701.800	\$933.505.600	\$146.196.200	Terminada la primera actividad
29	FAER	2012	GGC-223-12	Magdalena	Sabanas De San Ángel	CONSTRUCCIÓN LÍNEA 34 5 KV FUNDACIÓN-FLORES DE MARÍA 54 KM. DE LA SUBESTACIÓN FLORES DE MARÍA 5 MVA	\$7.000.112.490	\$7.000.112.490	\$0	Terminada la primera actividad
30	FAER	2012	GGC-223-12	Córdoba	Puerto Libertador	CONSTRUCCIÓN LÍNEA 34 5 KV PUERTO LIBERTADOR-EL BRILLANTE 20 KM. DE LA SUBESTACIÓN BRILLANTE 4 MVA	\$3.617.292.905	\$3.617.292.905	\$0	Terminada la primera actividad
31	FAER	2012	GGC-223-12	Córdoba	Chinú	CONSTRUCCIÓN LÍNEA 34 5 KV CHINU-SANTA ROSA 15 KM. DE LA SUBESTACIÓN SANTA ROSA 4 MVA	\$2.274.992.122	\$2.274.992.122	\$0	Terminada la primera actividad
32	FAER	2012	GGC-224-12	Córdoba	Planeta Rica	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, VEREDAS LAS PULGAS, LA OSCURANA, NI SE SABE, UNIÓN CARATE Y PRIMAVERA	\$1.139.896.656	\$1.139.896.656	\$0	Terminada la primera actividad
33	FAER	2012	GGC-224-12	La Guajira	Dibulla	ELECTRIFICACIÓN VEREDA DOMINGUEKA	\$492.590.298	\$492.590.298	\$0	Terminada la primera actividad
34	FAER	2012	GGC-224-12	Cesar	El Copey	ELECTRIFICACIÓN VEREDAS ALEJANDRÍA, LA LAGUNA, LA LIBERTAD Y SANTA RITA	\$1.693.701.906	\$1.693.701.906	\$0	Terminada la primera actividad
35	FAER	2012	GGC-224-12	Magdalena	El Banco	ELECTRIFICACIÓN VEREDA CAIMANERA	\$374.121.212	\$374.121.212	\$0	Terminada la primera actividad
36	FAER	2012	GGC-224-12	Cesar	Tamalameque	ELECTRIFICACIÓN VEREDA SANTA ROSA	\$947.643.746	\$947.643.746	\$0	Terminada la primera actividad
37	FAER	2012	GGC-224-12	Magdalena	El Banco	ELECTRIFICACIÓN VEREDA SABANA DE VENADO	\$356.542.470	\$356.542.470	\$0	Terminada la primera actividad
38	FAER	2012	GGC-224-12	La Guajira	Villanueva	ELECTRIFICACIÓN	\$277.794.938	\$277.794.938	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						VEREDA SAN AGUSTÍN				primera actividad
39	FAER	2012	GGC-224-12	Cesar	Tamalameque	ELECTRIFICACIÓN VEREDA TOTUMITO	\$403.867.026	\$403.867.026	\$ 0	Terminada la primera actividad
40	FAER	2012	GGC-224-12	La Guajira	Villanueva	ELECTRIFICACIÓN VEREDA VILLA DURAN	\$372.705.469	\$372.705.469	\$ 0	Terminada la primera actividad
41	FAER	2012	GGC-224-12	Cesar	El Copey	ELECTRIFICACIÓN VEREDA CARACOLIGITO	\$180.177.687	\$180.177.687	\$ 0	Terminada la primera actividad
42	FAER	2012	GGC-224-12	Bolivar	Magangué	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 34,5KV MAGANGUE-YATI Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN YATI	\$3.627.435.135	\$3.627.435.135	\$ 0	Terminada la primera actividad
43	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	Barranco De Loba	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CANABATE, PLAN BONITO Y PUEBLITO MEJÍA	\$922.577.836	\$829.067.675	\$ 93.510.161	Terminada la primera actividad
44	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	El Peñón	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA HUMAREDA, JAPÓN Y LAS VEREDAS DE BATAYE, ULTIMO CASO, LOS TOTUMOS	\$1.588.743.443	\$1.422.638.591	\$ 166.104.852	Terminada la primera actividad
45	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	Altos Del Rosario	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CAIMÁN, EL RUBIO, EL DIAMANTE Y SAN ISIDRO	\$1.109.434.307	\$996.477.874	\$ 112.956.433	Terminada la primera actividad
46	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	San Martín De Loba	ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS SORIBIOS Y GUACHARACO	\$687.926.958	\$618.569.480	\$ 69.357.478	Terminada la primera actividad
47	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	Achi	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES DE PROVIDENCIA, SANTA FE, VILLA ISABEL, NUEVA ESPERANZA, SAN ANDRÉS, PUERTO PETY, LA NORIA, GALLEGO Y POZONA	\$2.364.195.251	\$2.124.700.800	\$ 239.494.451	Terminada la primera actividad
48	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	Hatillo De Lobo	ELECTRIFICACIÓN VEREDA BOTONAL	\$99.869.742	\$89.834.823	\$ 10.034.919	Terminada la primera actividad
49	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	Achi	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA	\$2.123.854.831	\$1.908.336.346	\$ 215.518.483	Terminada la primera

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						ELÉCTRICA PARA ELECTRIFICACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, BUENA VISTA, PUERTO ISABEL Y LAS VEREDAS DE LAS FLORES, EL ROSARIO, CENTRO ALEGRE, PARAÍSO Y TIERRA SANTA				actividad
50	FAER	2012	GSA-161-12	Cordoba	Canalete	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 34.5KV RIO SINÚ-CANALETE Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CANALETE	\$5.601.185.795	\$5.601.185.795	\$ 0	Terminada la primera actividad
51	FAER	2012	GSA-161-12	Bolivar	Magangué	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 34.5KV PANCEGUITA-SAN JOSÉ DE LAS MARTAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN JOSÉ DE LAS MARTAS	\$3.705.113.076	\$3.705.113.076	\$ 0	Terminada la primera actividad
52	PRONE	2012	GGC-226-12	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO URB VILLA ANDREA	\$229.108.091	\$229.108.091	\$0	Terminada la primera actividad
53	PRONE	2012	GGC-226-12	Atlántico	Campo De La Cruz	NORMALIZACIÓN BARRIO BLAS DE LEZO	\$162.766.710	\$162.766.710	\$0	Terminada la primera actividad
54	PRONE	2012	GGC-226-12	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO PRIMERO DE ENERO	\$360.144.399	\$360.144.399	\$0	Terminada la primera actividad
55	PRONE	2012	GGC-226-12	Bolivar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO RECREO	\$175.058.385	\$175.058.385	\$0	Terminada la primera actividad
56	PRONE	2012	GGC-226-12	Bolivar	Santa Rosa De	NORMALIZACIÓN BARRIO EL CARMEN	\$114.243.970	\$114.243.970	\$0	Terminada la primera actividad
57	PRONE	2012	GGC-226-12	Bolivar	Arenal	NORMALIZACIÓN BARRIO EL CARNIZALA	\$301.947.210	\$301.947.210	\$0	Terminada la primera actividad
58	PRONE	2012	GGC-226-12	Bolivar	Santa Rosa Del Sur	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS COMUNEROS	\$635.954.290	\$635.954.290	\$0	Terminada la primera actividad
59	PRONE	2012	GGC-226-12	Bolivar	Santa Catalina	NORMALIZACIÓN BARRIO GALERAZAMBA	\$138.902.305	\$138.902.305	\$0	Terminada la primera actividad
60	PRONE	2012	GGC-226-12	Bolivar	Santa Rosa Del Sur	NORMALIZACIÓN BARRIOS URB LOS MINEROS, LAS ACACIAS	\$186.384.037	\$186.384.037	\$0	Terminada la primera actividad
61	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO SABANA LINDA	\$708.321.070	\$708.321.070	\$0	Terminada la primera actividad
62	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO 15 DE	\$565.617.857	\$565.617.857	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						MAYO SAN MARCOS VEREDA EL AMPARO				actividad
63	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTORO	\$850.788.047	\$850.788.047	\$0	Terminada la primera actividad
64	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO PRIMERO LA GENTE	\$1.022.533.749	\$1.022.533.749	\$0	Terminada la primera actividad
65	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Curumani	NORMALIZACIÓN BARRIO 11 DE NOVIEMBRE Y BUENOS AIRES	\$1.012.826.712	\$1.012.826.712	\$0	Terminada la primera actividad
66	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA FERIA	\$410.513.021	\$410.513.021	\$0	Terminada la primera actividad
67	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Valledupar	NORMALIZACIÓN BARRIO LA CEIBA	\$562.487.754	\$562.487.754	\$0	Terminada la primera actividad
68	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Becerril	NORMALIZACIÓN BARRIO 6 DE ENERO	\$686.931.374	\$686.931.374	\$0	Terminada la primera actividad
69	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO ÁLAMOS DEL NORTE	\$622.519.898	\$622.519.898	\$0	Terminada la primera actividad
70	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO 1 DE ABRIL	\$822.267.335	\$822.267.335	\$0	Terminada la primera actividad
71	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Becerril	NORMALIZACIÓN BARRIO ALTO PRADO	\$584.433.971	\$584.433.971	\$0	Terminada la primera actividad
72	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Bosconia	NORMALIZACIÓN BARRIO LOMA COLORADA	\$540.015.520	\$540.015.520	\$0	Terminada la primera actividad
73	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Becerril	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS CAMPANOS	\$328.617.913	\$328.617.913	\$0	Terminada la primera actividad
74	PRONE	2012	GGC-226-12	Cesar	Bosconia	NORMALIZACIÓN BARRIO URIBE VÉLEZ	\$1.256.447.182	\$1.256.447.182	\$0	Terminada la primera actividad
75	PRONE	2012	GGC-226-12	Córdoba	Chinú	NORMALIZACIÓN BARRIO MIRAFLORES	\$304.872.123	\$304.872.123	\$0	Terminada la primera actividad
76	PRONE	2012	GGC-226-12	Córdoba	La Apartada	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN SAN FERNANDO Y SBN BARRIO NUEVO	\$161.676.115	\$161.676.115	\$0	Terminada la primera actividad
77	PRONE	2012	GGC-226-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS PALMAS	\$196.829.137	\$196.829.137	\$0	Terminada la primera actividad
78	PRONE	2012	GGC-226-12	Córdoba	Montería	NORMALIZACIÓN BARRIOS SBN LA VID, SNB VILLA NAZARETH	\$767.099.239	\$767.099.239	\$0	Terminada la primera actividad
79	PRONE	2012	GGC-226-12	Magdalena	Guamal	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN LUIS	\$808.206.407	\$808.206.407	\$0	Terminada la primera actividad
80	PRONE	2012	GGC-226-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS FLORES RURAL	\$374.414.599	\$374.414.599	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
81	PRONE	2012	GGC-226-12	Magdalena	Aracataca	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN MARTIN	\$1.155.543.584	\$1.155.543.584	\$0	Terminada la primera actividad
82	PRONE	2012	GGC-226-12	Magdalena	Aracataca	NORMALIZACIÓN BARRIOS 2 DE FEBRERO, LA ESPERANZA	\$1.217.180.544	\$1.217.180.544	\$0	Terminada la primera actividad
83	PRONE	2012	GGC-226-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN BARRIO LA BOGOTANA	\$359.133.677	\$359.133.677	\$0	Terminada la primera actividad
84	PRONE	2012	GGC-226-12	Sucre	Corozal	NORMALIZACIÓN BARRIO LUIS CARLOS GALAN Y 2 DE FEBRERO	\$1.142.495.083	\$1.142.495.083	\$0	Terminada la primera actividad
85	PRONE	2012	GGC-226-12	Sucre	Corozal	NORMALIZACIÓN BARRIO LA PAZ	\$458.046.939	\$458.046.939	\$0	Terminada la primera actividad
86	PRONE	2012	GGC-226-12	Sucre	Morroa	NORMALIZACIÓN BARRIO LA CANDELARIA	\$282.382.620	\$282.382.620	\$0	Terminada la primera actividad
87	PRONE	2012	GGC-226-12	Sucre	San Luis De Sincé	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN FRANCISCO	\$422.565.498	\$422.565.498	\$0	Terminada la primera actividad
88	PRONE	2012	GGC-226-12	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO CIELO AZUL	\$398.931.278	\$398.931.278	\$0	Terminada la primera actividad
89	PRONE	2012	GGC-226-12	Sucre	Corozal	NORMALIZACIÓN BARRIOS NELSON MARTELO, LOS CEREZOS, Y SANCARLOS	\$1.160.771.688	\$1.160.771.688	\$0	Terminada la primera actividad
90	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Barranquilla	NORMALIZACIÓN BARRIOS VILLA MAR, VILLA NORTE	\$2.758.343.386	\$2.758.343.386	\$0	Terminada la primera actividad
91	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO PRIMERO DE MAYO	\$1.059.083.824	\$1.059.083.824	\$0	Terminada la primera actividad
92	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS ROBLES ALIANZA	\$544.735.910	\$544.735.910	\$0	Terminada la primera actividad
93	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO JOHN F KENNEDY	\$411.174.020	\$411.174.020	\$0	Terminada la primera actividad
94	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA CONCEPCIÓN	\$893.535.430	\$893.535.430	\$0	Terminada la primera actividad
95	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN LOS CLAVELES	\$279.889.442	\$279.889.442	\$0	Terminada la primera actividad
96	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN LAS LOMAS	\$583.027.265	\$583.027.265	\$0	Terminada la primera actividad
97	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA LOZANO	\$1.644.401.921	\$1.644.401.921	\$0	Terminada la primera actividad
98	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Galapa	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN MUNDO FELIZ	\$3.511.429.447	\$3.511.429.447	\$0	Terminada la primera actividad
99	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIOS VILLA	\$2.084.449.221	\$2.084.449.221	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						ZAMBRANO, EL PORTAL DE LAS MORAS				actividad
100	PRONE	2012	GSA-157-12	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIOS CIUDAD CARIBE 3, DON BOSCO, VILLA SELENE	\$5.460.518.275	\$5.460.518.275	\$0	Terminada la primera actividad
101	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Arenal	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN RAFAEL	\$485.025.297	\$485.025.297	\$0	Terminada la primera actividad
102	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Arenal	NORMALIZACIÓN BARRIO BUENAVISTA	\$287.746.997	\$287.746.997	\$0	Terminada la primera actividad
103	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Barranco De Loba	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS DELICIAS	\$290.003.273	\$290.003.273	\$0	Terminada la primera actividad
104	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO 1 DE MAYO	\$618.530.266	\$618.530.266	\$0	Terminada la primera actividad
105	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO MARACANÁ	\$315.666.702	\$315.666.702	\$0	Terminada la primera actividad
106	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVA COLOMBIA	\$739.818.052	\$739.818.052	\$0	Terminada la primera actividad
107	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVA ESPERANZA	\$368.050.678	\$368.050.678	\$0	Terminada la primera actividad
108	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	María La Baja	NORMALIZACIÓN BARRIO MONTECARLOS	\$544.194.651	\$544.194.651	\$0	Terminada la primera actividad
109	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Cartagena	NORMALIZACIÓN BARRIO BAYUNCA	\$294.954.822	\$294.954.822	\$0	Terminada la primera actividad
110	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Tiquisio	NORMALIZACIÓN BARRIO TIQUISIO	\$1.741.956.019	\$1.741.956.019	\$0	Terminada la primera actividad
111	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Cartagena	NORMALIZACIÓN BARRIOS VILLA ESTRELLA, SAN FRANCISCO	\$1.975.662.505	\$1.975.662.505	\$0	Terminada la primera actividad
112	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Talaigua Nueva	NORMALIZACIÓN BARRIO 10 DE ABRIL	\$388.782.680	\$388.782.680	\$0	Terminada la primera actividad
113	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Morales	NORMALIZACIÓN BARRIO CONFORMIDAD ALTA	\$66.257.188	\$66.257.188	\$0	Terminada la primera actividad
114	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Simiti	NORMALIZACIÓN BARRIO VEREDA SAN LUIS	\$521.286.455	\$521.286.455	\$0	Terminada la primera actividad
115	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	María La Baja	NORMALIZACIÓN BARRIO EL PUERTO	\$518.863.205	\$518.863.205	\$0	Terminada la primera actividad
116	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO MACEDONIA	\$243.201.004	\$243.201.004	\$0	Terminada la primera actividad
117	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolívar	Regidor	NORMALIZACIÓN BARRIO REGIDOR	\$1.286.584.897	\$1.286.584.897	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
										actividad
118	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTA HELENA	\$288.011.880	\$288.011.880	\$0	Terminada la primera actividad
119	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	El Carmen De Bolivar	NORMALIZACIÓN BARRIOS CANTAGALLO. RABO LARGO	\$412.343.184	\$412.343.184	\$0	Terminada la primera actividad
120	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO RIO VIEJO	\$2.526.267.744	\$2.526.267.744	\$0	Terminada la primera actividad
121	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO NOROSI	\$683.327.330	\$683.327.330	\$0	Terminada la primera actividad
122	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO HATILLO	\$301.807.172	\$301.807.172	\$0	Terminada la primera actividad
123	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO CAIMITAL	\$355.577.183	\$355.577.183	\$0	Terminada la primera actividad
124	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Morales	NORMALIZACIÓN BARRIOS MICO AHUMADO. LAS PALMAS	\$1.131.423.651	\$1.131.423.651	\$0	Terminada la primera actividad
125	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Río Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO CABADILLO	\$311.683.229	\$311.683.229	\$0	Terminada la primera actividad
126	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Regidor	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN CAYETANO	\$206.504.756	\$206.504.756	\$0	Terminada la primera actividad
127	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Morales	NORMALIZACIÓN BARRIO CONFORMIDAD BAJA	\$152.694.719	\$152.694.719	\$0	Terminada la primera actividad
128	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	San Pablo	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTODOMINGO	\$341.947.279	\$341.947.279	\$0	Terminada la primera actividad
129	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	Regidor	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTA TERESA	\$488.007.338	\$488.007.338	\$0	Terminada la primera actividad
130	PRONE	2012	GSA-157-12	Bolivar	San Jacinto Del Cauca	NORMALIZACIÓN BARRIO LA CAMPESENA	\$95.346.831	\$95.346.831	\$0	Terminada la primera actividad
131	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Becerril	NORMALIZACIÓN BARRIO LA ESPERANZA	\$303.809.375	\$303.809.375	\$0	Terminada la primera actividad
132	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Chiriguáná	NORMALIZACIÓN BARRIO LA UNIÓN	\$422.420.226	\$422.420.226	\$0	Terminada la primera actividad
133	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Becerril	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTO TOMAS	\$251.045.132	\$251.045.132	\$0	Terminada la primera actividad
134	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Chiriguáná	NORMALIZACIÓN BARRIO EL PARAÍSO	\$145.237.713	\$145.237.713	\$0	Terminada la primera actividad
135	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Chiriguáná	NORMALIZACIÓN BARRIO EL MANANTIAL	\$136.913.113	\$136.913.113	\$0	Terminada la primera actividad
136	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Becerril	NORMALIZACIÓN BARRIO DIVINO	\$277.898.612	\$277.898.612	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						NIÑO				actividad
137	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Chiriguana	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS DELICIAS	\$116.463.077	\$116.463.077	\$0	Terminada la primera actividad
138	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	La Jagua De Ibirico	NORMALIZACIÓN BARRIO LA FLORIDA	\$633.450.964	\$633.450.964	\$0	Terminada la primera actividad
139	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Chiriguana	NORMALIZACIÓN BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	\$254.863.493	\$254.863.493	\$0	Terminada la primera actividad
140	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA NURIS	\$258.498.968	\$258.498.968	\$0	Terminada la primera actividad
141	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIO DIVINA PASTORA	\$480.004.786	\$480.004.786	\$0	Terminada la primera actividad
142	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Becernil	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN LUIS	\$287.676.184	\$287.676.184	\$0	Terminada la primera actividad
143	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Manauare	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVO MILENIO	\$228.844.853	\$228.844.853	\$0	Terminada la primera actividad
144	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Chiriguana	NORMALIZACIÓN BARRIO LA PAZ	\$223.214.796	\$223.214.796	\$0	Terminada la primera actividad
145	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	La Jagua De Ibirico	NORMALIZACIÓN BARRIO PARAÍSO	\$528.104.112	\$528.104.112	\$0	Terminada la primera actividad
146	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	La Jagua De Ibirico	NORMALIZACIÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	\$469.979.890	\$469.979.890	\$0	Terminada la primera actividad
147	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO CAMILO TORRES	\$1.226.095.352	\$1.226.095.352	\$0	Terminada la primera actividad
148	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIOS SENA EL ESTADIO	\$617.945.492	\$617.945.492	\$0	Terminada la primera actividad
149	PRONE	2012	GSA-157-12	Cesar	La Jagua De Ibirico	NORMALIZACIÓN BARRIO SIMÓN BOLÍVAR	\$785.652.358	\$785.652.358	\$0	Terminada la primera actividad
150	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Buenavista	NORMALIZACIÓN BARRIO LA PAZ	\$196.279.185	\$196.279.185	\$0	Terminada la primera actividad
151	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO BERNARDO DUQUE	\$552.419.918	\$552.419.918	\$0	Terminada la primera actividad
152	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO URBANIZACIÓN ISLA DE CAPRI SEGUNDA ETAPA	\$174.966.129	\$174.966.129	\$0	Terminada la primera actividad
153	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN LA ALPUJARRA	\$592.607.586	\$592.607.586	\$0	Terminada la primera actividad
154	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN EL PORTAL	\$172.951.609	\$172.951.609	\$0	Terminada la primera actividad
155	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVA ESPERANZA	\$114.830.716	\$114.830.716	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
156	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	San Antero	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVA ESPERANZA	\$302.676.895	\$302.676.895	\$0	Terminada la primera actividad
157	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Buenavista	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN EL RECREO	\$238.535.832	\$238.535.832	\$0	Terminada la primera actividad
158	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Ciénaga De Oro	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN BARRIO WISTON LORA	\$265.889.427	\$265.889.427	\$0	Terminada la primera actividad
159	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	La Apartada	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN 24 DE NOVIEMBRE	\$264.063.953	\$264.063.953	\$0	Terminada la primera actividad
160	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Puerto Libertador	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN 23 DE MARZO	\$100.514.285	\$100.514.285	\$0	Terminada la primera actividad
161	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO SBN RENACER	\$663.957.580	\$663.957.580	\$0	Terminada la primera actividad
162	PRONE	2012	GSA-157-12	Córdoba	Sahagún	NORMALIZACIÓN BARRIO COREA	\$104.699.236	\$104.699.236	\$0	Terminada la primera actividad
163	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS OLIVOS	\$615.277.477	\$615.277.477	\$0	Terminada la primera actividad
164	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO LA PROVINCIA DE PADILLA	\$1.015.453.769	\$1.015.453.769	\$0	Terminada la primera actividad
165	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Maicao	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTO DOMINGO	\$358.122.312	\$358.122.312	\$0	Terminada la primera actividad
166	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Maicao	NORMALIZACIÓN BARRIO JORGE ARRIETA	\$205.232.020	\$205.232.020	\$0	Terminada la primera actividad
167	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Maicao	NORMALIZACIÓN BARRIO DONITH VERGARA	\$478.368.106	\$478.368.106	\$0	Terminada la primera actividad
168	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS ALMENDROS	\$268.535.641	\$268.535.641	\$0	Terminada la primera actividad
169	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Barrancas	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS OLIVOS	\$560.943.957	\$560.943.957	\$0	Terminada la primera actividad
170	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Maicao	NORMALIZACIÓN BARRIO COLOMBIA LIBRE	\$686.354.416	\$686.354.416	\$0	Terminada la primera actividad
171	PRONE	2012	GSA-157-12	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO PELECHUA	\$733.443.990	\$733.443.990	\$0	Terminada la primera actividad
172	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO URB VILLA AURORA	\$503.159.292	\$503.159.292	\$0	Terminada la primera actividad
173	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Piñón	NORMALIZACIÓN BARRIO VÁSQUEZ RURAL	\$310.960.041	\$310.960.041	\$0	Terminada la primera actividad
174	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN BARRIO EL PORVENIR	\$182.476.330	\$182.476.330	\$0	Terminada la primera actividad
175	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN	\$265.121.341	\$265.121.341	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						BARRIO COSTA VERDE				primera actividad
176	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Banco	NORMALIZACIÓN BARRIO CAÑOS DE PALMA RURAL	\$420 219 396	\$420 219 396	\$0	Terminada la primera actividad
177	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Banco	NORMALIZACIÓN BARRIO MENCHIQUEJO RURAL	\$642 447 464	\$642 447 464	\$0	Terminada la primera actividad
178	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Banco	NORMALIZACIÓN BARRIO BARRANCO DE CHILLOA	\$351 028 968	\$351 028 968	\$0	Terminada la primera actividad
179	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN BARRIO SEVILLANO RURAL	\$700 086 802	\$700 086 802	\$0	Terminada la primera actividad
180	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTA INÉS	\$804 363 642	\$804 363 642	\$0	Terminada la primera actividad
181	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIOS BUENOS AIRES, LA ESMERALDA	\$937 567 297	\$937 567 297	\$0	Terminada la primera actividad
182	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Banco	NORMALIZACIÓN BARRIO AL GARROBAL RURAL	\$377 603 749	\$377 603 749	\$0	Terminada la primera actividad
183	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS PALMAS	\$406 269 457	\$406 269 457	\$0	Terminada la primera actividad
184	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO 20 DE OCTUBRE	\$441 404.154	\$441 404.154	\$0	Terminada la primera actividad
185	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO DON DIEGO RURAL	\$491 317 175	\$491 317 175	\$0	Terminada la primera actividad
186	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO CRISTO REY	\$756 290 234	\$756 290 234	\$0	Terminada la primera actividad
187	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIO AEROMAR	\$1 346.233.720	\$1 346.233.720	\$0	Terminada la primera actividad
188	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN BARRIO 27 DE FEBRERO	\$556 308 275	\$556 308 275	\$0	Terminada la primera actividad
189	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Remolino	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA DEL CARMEN	\$179 921 019	\$179 921 019	\$0	Terminada la primera actividad
190	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Remolino	NORMALIZACIÓN BARRIO BUENOS AIRES	\$261.714.234	\$261.714.234	\$0	Terminada la primera actividad
191	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Plato	NORMALIZACIÓN BARRIO CERRO GRANDE RURAL	\$206 067 553	\$206 067 553	\$0	Terminada la primera actividad
192	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ROSA	\$612 691 610	\$612 691 610	\$0	Terminada la primera actividad
193	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIOS LA PAZ, CIRCASIA	\$5.080.759.296	\$5.080.759.296	\$0	Terminada la primera actividad
194	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	El Retén	NORMALIZACIÓN	\$145 895 039	\$145 895 039	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						BARRIO LOS OLIVOS				primera actividad
195	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS MARGARITAS	\$918.359.081	\$918.359.081	\$0	Terminada la primera actividad
196	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN BARRIOS ELISA CELEDON MARACAIBO NELSON PEREZ	\$2.762.176.690	\$2.762.176.690	\$0	Terminada la primera actividad
197	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Marta	NORMALIZACIÓN BARRIOS LOS LIRIOS, TOTUMO	\$363.407.150	\$363.407.150	\$0	Terminada la primera actividad
198	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Guamal	NORMALIZACIÓN BARRIOS LOS TURCOS, RICAURTE RURAL	\$681.994.405	\$681.994.405	\$0	Terminada la primera actividad
199	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN BARRIOS MICAEL COTE, BRISAS DEL MAR, PUERTO NUEVO, ABAJO	\$1.437.059.884	\$1.437.059.884	\$0	Terminada la primera actividad
200	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Santa Ana	NORMALIZACIÓN BARRIOS 20 DE ABRIL, 1 DE MAYO, PRADO	\$1.118.201.728	\$1.118.201.728	\$0	Terminada la primera actividad
201	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Remolino	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA TEO	\$91.423.115	\$91.423.115	\$0	Terminada la primera actividad
202	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Zona Bananera	NORMALIZACIÓN BARRIO LA GRAN VÍA RURAL	\$1.264.032.292	\$1.264.032.292	\$0	Terminada la primera actividad
203	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Zona Bananera	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN PABLO RURAL	\$296.333.134	\$296.333.134	\$0	Terminada la primera actividad
204	PRONE	2012	GSA-157-12	Magdalena	Ciénaga	NORMALIZACIÓN BARRIOS NAZARETH, JORGE ELIECER GAITÁN	\$1.251.490.024	\$1.251.490.024	\$0	Terminada la primera actividad
205	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIOS NUEVA ESPERANZA, PUERTO ARTURO, VILLA MARÍA	\$1.577.878.702	\$1.577.878.702	\$0	Terminada la primera actividad
206	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO 17 DE SEPTIEMBRE	\$465.409.869	\$465.409.869	\$0	Terminada la primera actividad
207	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Galeras	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN MARTIN	\$529.708.747	\$529.708.747	\$0	Terminada la primera actividad
208	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Guaranda	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS CANDELARIAS	\$129.270.140	\$129.270.140	\$0	Terminada la primera actividad
209	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Morroa	NORMALIZACIÓN BARRIO LA CRUZ	\$213.546.429	\$213.546.429	\$0	Terminada la primera actividad
210	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Morroa	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS NOGALES	\$186.899.946	\$186.899.946	\$0	Terminada la primera actividad
211	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Ovejas	NORMALIZACIÓN	\$338.442.774	\$338.442.774	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						BARRIO CIUDADELA LA PAZ				primera actividad
212	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Galeras	NORMALIZACIÓN BARRIO PUEBLITO ESPAÑOL	\$164.152.856	\$164.152.856	\$0	Terminada la primera actividad
213	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sampués	NORMALIZACIÓN BARRIO 12 DE OCTUBRE	\$190.020.571	\$190.020.571	\$0	Terminada la primera actividad
214	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Galeras	NORMALIZACIÓN BARRIO 8 DE DICIEMBRE	\$257.978.192	\$257.978.192	\$0	Terminada la primera actividad
215	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sampués	NORMALIZACIÓN BARRIO LA ESPERANZA	\$129.006.486	\$129.006.486	\$0	Terminada la primera actividad
216	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ÁNGELA	\$381.456.620	\$381.456.620	\$0	Terminada la primera actividad
217	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sampués	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS COLINAS	\$131.312.136	\$131.312.136	\$0	Terminada la primera actividad
218	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Tolú Viejo	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ETY	\$257.782.611	\$257.782.611	\$0	Terminada la primera actividad
219	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Majagual	NORMALIZACIÓN BARRIO VEREDA SAN ROQUE	\$287.681.152	\$287.681.152	\$0	Terminada la primera actividad
220	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO 2 DE SEPTIEMBRE	\$313.095.672	\$313.095.672	\$0	Terminada la primera actividad
221	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Morroa	NORMALIZACIÓN BARRIO EL CENTENARIO	\$188.083.640	\$188.083.640	\$0	Terminada la primera actividad
222	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Guaranda	NORMALIZACIÓN BARRIO BRISA DEL RÍOS	\$271.950.876	\$271.950.876	\$0	Terminada la primera actividad
223	PRONE	2012	GSA-157-12	Sucre	Guaranda	NORMALIZACIÓN BARRIO TAMAGU	\$367.525.439	\$367.525.439	\$0	Terminada la primera actividad
224	FAER	2013	GGC-107-13	Bolívar	Magangué	ELECTRIFICACIÓN VEREDA SABANAL	\$348.013.473	\$348.013.473	\$0	Terminada la primera actividad
225	FAER	2013	GGC-107-13	Bolívar	Magangué	ELECTRIFICACIÓN VEREDA SANTA ÁNGELA	\$299.447.707	\$299.447.707	\$0	Terminada la primera actividad
226	FAER	2013	GGC-107-13	Bolívar	Magangué	ELECTRIFICACIÓN VEREDA YAITÍ CUATRO CAMINOS	\$285.682.109	\$285.682.109	\$0	Terminada la primera actividad
227	FAER	2013	GGC-107-13	Bolívar	Santa Catalina	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 34,5 KV BAYUNCA - LOMA ARENA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LOMA ARENA	\$4.871.269.643	\$4.871.269.643	\$0	Terminada la primera actividad
228	FAER	2013	GGC-107-13	Cesar	El Copey	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS BELLA MARÍA, NO TE PASES - LOS MANGOS, BELLA ESPERANZA	\$1.900.913.681	\$1.900.913.681	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						SANTA HELENA - EL REPOSO, ENTRE RÍOS				
229	FAER	2013	GGC-107-13	Cesar	Pailitas	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA BARRO BLANCO	\$1.106.620.918	\$1.106.620.918	\$ 0	Terminada la primera actividad
230	FAER	2013	GGC-107-13	Cesar	Valledupar	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 34.5 KV BOSCONIA - LAS MERCEDES Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LAS MERCEDES	\$3.452.584.553	\$3.452.584.553	\$ 0	Terminada la primera actividad
231	FAER	2013	GGC-107-13	Córdoba	Chimá	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 34.5 KV SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO - CHIMA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CHIMA	\$4.243.592.227	\$4.243.592.227	\$ 0	Terminada la primera actividad
232	FAER	2013	GGC-107-13	La Guajira	Maicao	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS ESTRELLA, IRRUSIRRA, KAYALICUOU, LOMOU LIEN, MAZUREN, YOSUIPA Y WATAYAMANA	\$520.424.685	\$520.424.685	\$ 0	Terminada la primera actividad
233	FAER	2013	GGC-107-13	Magdalena	El Banco	ELECTRIFICACIÓN VEREDA AGUADAS DE LA SABANA	\$621.516.570	\$621.516.570	\$ 0	Terminada la primera actividad
234	FAER	2013	GGC-107-13	Magdalena	El Banco	ELECTRIFICACIÓN VEREDA PUEBLO BELLO	\$296.337.691	\$296.337.691	\$ 0	Terminada la primera actividad
235	FAER	2013	GGC-107-13	Magdalena	San Sebastián	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 34.5 KV MOMPOX - SAN SEBASTIÁN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN SEBASTIAN	\$3.330.077.843	\$3.330.077.843	\$ 0	Terminada la primera actividad
236	FAER	2013	GGC-107-13	Sucre	Sampués	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA PAN SEÑOR	\$404.373.371	\$404.373.371	\$ 0	Terminada la primera actividad
237	FAER	2013	GGC-107-13	Sucre	Sampués	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA BETANIA	\$130.615.268	\$130.615.268	\$ 0	Terminada la primera actividad
236	FAER	2013	GGC-107-13	Sucre	Sampués	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA DON LUIS	\$134.777.484	\$134.777.484	\$ 0	Terminada la primera actividad
239	FAER	2013	GGC-179-13	Sucre	San Pedro	CONSTRUCCIÓN SALIDA LINEA SUBESTACIÓN SINCÉ - CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 34, KV SINCÉ - SAN PEDRO - CONSTRUCCIÓN	\$4.599.340.109	\$4.599.340.109	\$ 0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						SUBESTACIÓN SAN PEDRO				
240	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVO TRIUNFO	\$735.682.580	\$735.682.580	\$0	Terminada la primera actividad
241	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS CAMPANOS	\$301.163.634	\$301.163.634	\$0	Terminada la primera actividad
242	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Juan De Acosta	NORMALIZACIÓN BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN	\$956.627.822	\$956.627.822	\$0	Terminada la primera actividad
243	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Palmar De Varela	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS TABLITAS Y FLORENCIO	\$693.517.188	\$693.517.188	\$0	Terminada la primera actividad
244	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Palmar De Varela	NORMALIZACIÓN BARRIO PRIMAVERA	\$836.865.531	\$836.865.531	\$0	Terminada la primera actividad
245	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIO CIUDAD CARIBE SEGUNDA ETAPA	\$1.495.941.368	\$1.495.941.368	\$0	Terminada la primera actividad
246	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO LA UNIÓN	\$198.670.190	\$198.670.190	\$0	Terminada la primera actividad
247	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Soledad	NORMALIZACIÓN BARRIO MORAS OCCIDENTE	\$1.946.572.649	\$1.946.572.649	\$0	Terminada la primera actividad
248	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO BOULEVARD	\$124.055.499	\$124.055.499	\$0	Terminada la primera actividad
249	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO BELLAVISTA	\$539.551.661	\$539.551.661	\$0	Terminada la primera actividad
250	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO SIBARCO	\$49.899.908	\$49.899.908	\$0	Terminada la primera actividad
251	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Luruaco	NORMALIZACIÓN BARRIO CORREGIMIENTO SANTA CRUZ	\$2.288.995.558	\$2.288.995.558	\$0	Terminada la primera actividad
252	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO TORCOROMA	\$312.024.495	\$312.024.495	\$0	Terminada la primera actividad
253	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO EL TAMARINDO	\$119.337.888	\$119.337.888	\$0	Terminada la primera actividad
254	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO LA MANGA	\$442.905.544	\$442.905.544	\$0	Terminada la primera actividad
255	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS MERCEDES	\$541.205.623	\$541.205.623	\$0	Terminada la primera actividad
256	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Sabanalarga	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA JUANA	\$110.430.163	\$110.430.163	\$0	Terminada la primera actividad
257	PRONE	2013	GGC-096-13	Atlántico	Baranoa	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA CLARA - EL OASIS	\$873.874.744	\$873.874.744	\$0	Terminada la primera actividad
258	PRONE	2013	GGC-180-13	Atlántico	Repelón	NORMALIZACIÓN	\$734.579.313	\$734.579.313	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						BARRIO URB LAS MELCHORITAS				primera actividad
259	PRONE	2013	GGC-180-13	Atlántico	Malambo	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA CONCORD II	\$1.186.966.080	\$1.186.966.080	\$0	Terminada la primera actividad
260	PRONE	2013	GGC-180-13	Atlántico	Campo De La Cruz	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ESTADIO TABARDILLO	\$344.530.767	\$344.530.767	\$0	Terminada la primera actividad
261	PRONE	2013	GGC-180-13	Atlántico	Malambo	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN JUAN 23	\$640.536.843	\$640.536.843	\$0	Terminada la primera actividad
262	PRONE	2013	GGC-096-13	Bolívar	Santa Rosa	NORMALIZACIÓN BARRIO EL POLVILLO	\$263.832.459	\$263.832.459	\$0	Terminada la primera actividad
263	PRONE	2013	GGC-096-13	Bolívar	Cartagena	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN PEDRO MÁRTIR	\$187.404.634	\$187.404.634	\$0	Terminada la primera actividad
264	PRONE	2013	GGC-096-13	Bolívar	Tiquisio	NORMALIZACIÓN BARRIO TIQUISIO SEGUNDA ETAPA	\$3.799.844.589	\$3.799.844.589	\$0	Terminada la primera actividad
265	PRONE	2013	GGC-096-13	Bolívar	Santa Rosa	NORMALIZACIÓN BARRIO LA UNIÓN VILLA ESPERANZA SANTA ROSITA Y 15 DE AGOSTO	\$543.251.113	\$543.251.113	\$0	Terminada la primera actividad
266	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO 2 DE NOVIEMBRE	\$771.128.080	\$771.128.080	\$0	Terminada la primera actividad
267	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO GIRARDOT	\$292.872.200	\$292.872.200	\$0	Terminada la primera actividad
268	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	El Carmen De Bolívar	NORMALIZACIÓN BARRIO 8 DE JUNIO	\$318.115.890	\$318.115.890	\$0	Terminada la primera actividad
269	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	San Juan Nepomuceno	NORMALIZACIÓN BARRIO TABACALERA	\$58.971.253	\$58.971.253	\$0	Terminada la primera actividad
270	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Santa Rosa	NORMALIZACIÓN BARRIO 30 DE AGOSTO	\$111.492.570	\$111.492.570	\$0	Terminada la primera actividad
271	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Santa Rosa	NORMALIZACIÓN BARRIO SAGRADO CORAZÓN	\$424.728.687	\$424.728.687	\$0	Terminada la primera actividad
272	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Mahates	NORMALIZACIÓN BARRIO EL REMANSO	\$256.720.153	\$256.720.153	\$0	Terminada la primera actividad
273	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Magangué	NORMALIZACIÓN BARRIO MACONDO	\$85.584.683	\$85.584.683	\$0	Terminada la primera actividad
274	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Clemencia	NORMALIZACIÓN BARRIO CARACOLÍ	\$92.698.853	\$92.698.853	\$0	Terminada la primera actividad
275	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Clemencia	NORMALIZACIÓN BARRIO LOMA FRESCA	\$64.612.883	\$64.612.883	\$0	Terminada la primera actividad
276	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Cicuco	NORMALIZACIÓN BARRIO SUR	\$267.789.257	\$267.789.257	\$0	Terminada la primera actividad
277	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolívar	Barranco De	NORMALIZACIÓN	\$840.085.920	\$840.085.920	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
					Loba	BARRIO SIETE DE AGOSTO				primera actividad
278	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolivar	Cicuco	NORMALIZACIÓN BARRIO LA VICTORIA	\$433.355.470	\$433.355.470	\$0	Terminada la primera actividad
279	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolivar	Cicuco	NORMALIZACIÓN BARRIO PUERTO AMOR	\$374.009.690	\$374.009.690	\$0	Terminada la primera actividad
280	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolivar	Cicuco	NORMALIZACIÓN BARRIO MARISOL	\$361.822.357	\$361.822.357	\$0	Terminada la primera actividad
281	PRONE	2013	GGC-180-13	Bolivar	Clemencia	NORMALIZACIÓN BARRIO EL BOLSILLO	\$210.795.427	\$210.795.427	\$0	Terminada la primera actividad
282	PRONE	2013	GGC-096-13	Cesar	Manauare	NORMALIZACIÓN BARRIO 21 DE ENERO	\$318.404.201	\$318.404.201	\$0	Terminada la primera actividad
283	PRONE	2013	GGC-096-13	Cesar	La Paz	NORMALIZACIÓN BARRIO LA CEIBA	\$224.524.505	\$224.524.505	\$0	Terminada la primera actividad
284	PRONE	2013	GGC-096-13	Cesar	Manauare	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA DEL RIO	\$186.346.809	\$186.346.809	\$0	Terminada la primera actividad
285	PRONE	2013	GGC-096-13	Cesar	Curumani	NORMALIZACIÓN BARRIO OLAYA HERRERA	\$250.157.970	\$250.157.970	\$0	Terminada la primera actividad
286	PRONE	2013	GGC-096-13	Cesar	Manauare	NORMALIZACIÓN BARRIO EL PORVENIR	\$151.620.509	\$151.620.509	\$0	Terminada la primera actividad
287	PRONE	2013	GGC-096-13	Cesar	Pueblo Bello	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS PINOS	\$110.916.782	\$110.916.782	\$0	Terminada la primera actividad
288	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Manauare	NORMALIZACIÓN BARRIO Balcón DEL CESAR	\$147.018.673	\$147.018.673	\$0	Terminada la primera actividad
289	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Curumani	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS PIOJITOS	\$533.062.193	\$533.062.193	\$0	Terminada la primera actividad
290	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO MONTELIBANO	\$600.086.917	\$600.086.917	\$0	Terminada la primera actividad
291	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO LUIS ANDRADE	\$111.710.740	\$111.710.740	\$0	Terminada la primera actividad
292	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Chimichagua	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ESTHER	\$75.699.663	\$75.699.663	\$0	Terminada la primera actividad
293	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	La Jagua De Ibrico	NORMALIZACIÓN BARRIO TOSCANA	\$259.037.370	\$259.037.370	\$0	Terminada la primera actividad
294	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO 27 DE ABRIL	\$734.566.497	\$734.566.497	\$0	Terminada la primera actividad
295	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Tamalameque	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN MIGUEL	\$281.501.433	\$281.501.433	\$0	Terminada la primera actividad
296	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO EL BOLSILLITO	\$175.986.577	\$175.986.577	\$0	Terminada la primera actividad
297	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Tamalameque	NORMALIZACIÓN	\$925.224.807	\$925.224.807	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						BARRIO ANTEQUERA				primera actividad
298	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTA BARBARA	\$794.648.663	\$794.648.663	\$0	Terminada la primera actividad
299	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Paso	NORMALIZACIÓN BARRIO ACUEDUCTO	\$2.049.011.027	\$2.049.011.027	\$0	Terminada la primera actividad
300	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVA ESPERANZA	\$506.338.963	\$506.338.963	\$0	Terminada la primera actividad
301	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIO HERNÁN GÓMEZ	\$351.871.143	\$351.871.143	\$0	Terminada la primera actividad
302	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIO 7 DE JULIO	\$476.557.853	\$476.557.853	\$0	Terminada la primera actividad
303	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	La Jagua De Iberico	NORMALIZACIÓN BARRIO 8 DE MARZO	\$437.638.250	\$437.638.250	\$0	Terminada la primera actividad
304	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	La Jagua De Iberico	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN JOSE	\$616.185.657	\$616.185.657	\$0	Terminada la primera actividad
305	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN MARTIN	\$603.869.527	\$603.869.527	\$0	Terminada la primera actividad
306	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Manaure	NORMALIZACIÓN BARRIO GUILLERMO CASTRO	\$204.077.980	\$204.077.980	\$0	Terminada la primera actividad
307	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Manaure	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS SAUCES	\$160.707.300	\$160.707.300	\$0	Terminada la primera actividad
308	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Agustin Codazzi	NORMALIZACIÓN BARRIO CAÑAHUATE	\$186.948.200	\$186.948.200	\$0	Terminada la primera actividad
309	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Bosconia	NORMALIZACIÓN BARRIO PUERTO LAJAS	\$83.605.340	\$83.605.340	\$0	Terminada la primera actividad
310	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Bosconia	NORMALIZACIÓN BARRIO 20 DE MAYO	\$764.932.217	\$764.932.217	\$0	Terminada la primera actividad
311	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Pueblo Bello	NORMALIZACIÓN BARRIO EL RESPOSO	\$159.506.360	\$159.506.360	\$0	Terminada la primera actividad
312	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Tamalameque	NORMALIZACIÓN BARRIO PUERTO BOCA	\$680.543.797	\$680.543.797	\$0	Terminada la primera actividad
313	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Chimichagua	NORMALIZACIÓN BARRIO 14 DE DICIEMBRE	\$203.136.497	\$203.136.497	\$0	Terminada la primera actividad
314	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Curumani	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTA ELENA	\$241.266.257	\$241.266.257	\$0	Terminada la primera actividad
315	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	El Copey	NORMALIZACIÓN BARRIO SANTO DOMINGO	\$600.612.313	\$600.612.313	\$0	Terminada la primera actividad
316	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	Tamalameque	NORMALIZACIÓN BARRIO ZAPATOSA	\$2.302.610.523	\$2.302.610.523	\$0	Terminada la primera actividad
317	PRONE	2013	GGC-180-13	Cesar	San Diego	NORMALIZACIÓN	\$266.235.710	\$266.235.710	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						BARRIO LOS TUPES				primera actividad
318	PRONE	2013	GGC-096-13	Córdoba	Montelíbano	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA CLEMEN	\$3 626 259 661	\$3 626 259 661	\$0	Terminada la primera actividad
319	PRONE	2013	GGC-096-13	Córdoba	Montería	NORMALIZACIÓN URBANIZACIÓN LOS ROBLES	\$189 829 911	\$189 829 911	\$0	Terminada la primera actividad
320	PRONE	2013	GGC-096-13	Córdoba	Montería	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ROSARIO	\$558 329 443	\$558 329 443	\$0	Terminada la primera actividad
321	PRONE	2013	GGC-096-13	Córdoba	Montería	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS CORALES	\$182 891 206	\$182 891 206	\$0	Terminada la primera actividad
322	PRONE	2013	GGC-096-13	Córdoba	Montería	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA JIMÉNEZ	\$1 467 716 532	\$1 467 716 532	\$0	Terminada la primera actividad
323	PRONE	2013	GGC-180-13	Córdoba	San Bernardo	NORMALIZACIÓN BARRIO FLORESTA	\$274 378 730	\$274 378 730	\$0	Terminada la primera actividad
324	PRONE	2013	GGC-180-13	Córdoba	Lorica	NORMALIZACIÓN BARRIO CRISTO REY	\$489 225 857	\$489 225 857	\$0	Terminada la primera actividad
325	PRONE	2013	GGC-180-13	Córdoba	Puerto Escondido	NORMALIZACIÓN BARRIO CIUDAD FUTURA	\$365 253 957	\$365 253 957	\$0	Terminada la primera actividad
326	PRONE	2013	GGC-180-13	Córdoba	Lorica	NORMALIZACIÓN BARRIO EL PROGRESO	\$314 691 043	\$314 691 043	\$0	Terminada la primera actividad
327	PRONE	2013	GGC-180-13	Córdoba	Pueblo Nuevo	NORMALIZACIÓN BARRIO LA Balsa	\$377 002 507	\$377 002 507	\$0	Terminada la primera actividad
328	PRONE	2013	GGC-180-13	Córdoba	San Bernardo	NORMALIZACIÓN BARRIO GALILEA	\$484 937 990	\$484 937 990	\$0	Terminada la primera actividad
329	PRONE	2013	GGC-096-13	La Guajira	Dibulla	NORMALIZACIÓN BARRIO JESÚS OLIVELLA	\$235 544 490	\$235 544 490	\$0	Terminada la primera actividad
330	PRONE	2013	GGC-096-13	La Guajira	Hatonuevo	NORMALIZACIÓN BARRIO EL REMANSO	\$293 343 167	\$293 343 167	\$0	Terminada la primera actividad
331	PRONE	2013	GGC-096-13	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO CIUDADELA DIVIDIVI	\$324 367 942	\$324 367 942	\$0	Terminada la primera actividad
332	PRONE	2013	GGC-096-13	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO LA COSECHA	\$365 762 254	\$365 762 254	\$0	Terminada la primera actividad
333	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Riohacha	NORMALIZACIÓN BARRIO NUEVA GUAJIRA	\$328 006 983	\$328 006 983	\$0	Terminada la primera actividad
334	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Fonseca	NORMALIZACIÓN BARRIO CRISTO REY	\$947 408 733	\$947 408 733	\$0	Terminada la primera actividad
335	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Dibulla	NORMALIZACIÓN BARRIO DIVINO NIÑO Y PALOMINO RURAL	\$639 564 503	\$639 564 503	\$0	Terminada la primera actividad
336	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Urumita	NORMALIZACIÓN BARRIO ULISES ROJAS	\$85 117 913	\$85 117 913	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
337	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	San Juan Del Cesar	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN JUAN BAUTISTA	\$290.674.650	\$290.674.650	\$0	Terminada la primera actividad
338	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Villanueva	NORMALIZACIÓN BARRIO EL CARMEN	\$165.085.140	\$165.085.140	\$0	Terminada la primera actividad
339	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Villanueva	NORMALIZACIÓN BARRIO POMPILIO DAZA	\$279.150.660	\$279.150.660	\$0	Terminada la primera actividad
340	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Villanueva	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA DEL ROSARIO	\$360.638.450	\$360.638.450	\$0	Terminada la primera actividad
341	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Fonseca	NORMALIZACIÓN BARRIO LA PRIMAVERA	\$241.493.103	\$241.493.103	\$0	Terminada la primera actividad
342	PRONE	2013	GGC-180-13	La Guajira	Villanueva	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA DEL RIO	\$75.743.990	\$75.743.990	\$0	Terminada la primera actividad
343	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Aracataca	NORMALIZACIÓN BARRIO SACAPITA	\$230.635.403	\$230.635.403	\$0	Terminada la primera actividad
344	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Algarrobo	NORMALIZACIÓN BARRIO BELLAVISTA	\$609.159.117	\$609.159.117	\$0	Terminada la primera actividad
345	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Plato	NORMALIZACIÓN BARRIO LUIS CARLOS GALÁN	\$713.733.171	\$713.733.171	\$0	Terminada la primera actividad
346	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Algarrobo	NORMALIZACIÓN BARRIO ESTACIÓN LLERAS	\$270.260.110	\$270.260.110	\$0	Terminada la primera actividad
347	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Cerro San Antonio	NORMALIZACIÓN BARRIO JESUS DEL MONTE RURAL	\$428.090.801	\$428.090.801	\$0	Terminada la primera actividad
348	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Cerro San Antonio	NORMALIZACIÓN BARRIO CUNDI	\$509.112.439	\$509.112.439	\$0	Terminada la primera actividad
349	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Cerro San Antonio	NORMALIZACIÓN BARRIO PUERTO NIÑO RURAL	\$270.419.795	\$270.419.795	\$0	Terminada la primera actividad
350	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Aracataca	NORMALIZACIÓN BARRIO ANTIGUA BASE	\$407.003.486	\$407.003.486	\$0	Terminada la primera actividad
351	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Cerro San Antonio	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN RAFAEL VILLA FLORES	\$435.475.704	\$435.475.704	\$0	Terminada la primera actividad
352	PRONE	2013	GGC-096-13	Magdalena	Cerro San Antonio	NORMALIZACIÓN BARRIO EL CLAVEL	\$302.802.457	\$302.802.457	\$0	Terminada la primera actividad
353	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Chibolo	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA MAFE LA ESPERANZA Y EL PROGRESO	\$977.987.570	\$977.987.570	\$0	Terminada la primera actividad
354	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Fundación	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN CARLOS	\$781.389.700	\$781.389.700	\$0	Terminada la primera actividad
355	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Fundación	NORMALIZACIÓN BARRIO FRANCISCO DE PAULA	\$1.218.683.993	\$1.218.683.993	\$0	Terminada la primera actividad

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						SANTANDER UNO				
356	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Chibolo	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA LILI	\$188.739.187	\$188.739.187	\$0	Terminada la primera actividad
357	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Chibolo	NORMALIZACIÓN BARRIO 20 DE JULIO	\$684.361.343	\$684.361.343	\$0	Terminada la primera actividad
358	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Fundación	NORMALIZACIÓN BARRIO GIMNASIO MODERNO	\$350.105.630	\$350.105.630	\$0	Terminada la primera actividad
359	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Fundación	NORMALIZACIÓN BARRIO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY	\$220.204.770	\$220.204.770	\$0	Terminada la primera actividad
360	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Fundación	NORMALIZACIÓN BARRIO LAS PALMAS	\$730.664.870	\$730.664.870	\$0	Terminada la primera actividad
361	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Aracataca	NORMALIZACIÓN BARRIO LA ESPERANZA	\$474.906.107	\$474.906.107	\$0	Terminada la primera actividad
362	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Plato	NORMALIZACIÓN BARRIO FREDONIA	\$385.657.577	\$385.657.577	\$0	Terminada la primera actividad
363	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Aracataca	NORMALIZACIÓN BARRIO 2 DE FEBRERO	\$231.806.313	\$231.806.313	\$0	Terminada la primera actividad
364	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Fundación	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA ESPERANZA	\$395.638.207	\$395.638.207	\$0	Terminada la primera actividad
365	PRONE	2013	GGC-180-13	Magdalena	Chibolo	NORMALIZACIÓN BARRIO LA ESTRELLA	\$838.160.223	\$838.160.223	\$0	Terminada la primera actividad
366	PRONE	2013	GGC-096-13	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA KATY	\$731.079.523	\$731.079.523	\$0	Terminada la primera actividad
367	PRONE	2013	GGC-096-13	Sucre	San Onofre	NORMALIZACIÓN BARRIO CHINO	\$145.828.507	\$145.828.507	\$0	Terminada la primera actividad
368	PRONE	2013	GGC-096-13	Sucre	San Onofre	NORMALIZACIÓN BARRIO SABANAS DEL RINCÓN	\$158.831.448	\$158.831.448	\$0	Terminada la primera actividad
369	PRONE	2013	GGC-096-13	Sucre	San Onofre	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN NICOLÁS	\$161.819.525	\$161.819.525	\$0	Terminada la primera actividad
370	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO CRISTO VIENE	\$824.400.927	\$824.400.927	\$0	Terminada la primera actividad
371	PRONE	2013	GGC-160-13	Sucre	San Luis De Sincé	NORMALIZACIÓN BARRIO EL BOSQUE	\$155.225.430	\$155.225.430	\$0	Terminada la primera actividad
372	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Santiago De Tolú	NORMALIZACIÓN BARRIO MI REFUGIO	\$280.610.007	\$280.610.007	\$0	Terminada la primera actividad
373	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	San Luis De Sincé	NORMALIZACIÓN BARRIO CEJA	\$82.417.603	\$82.417.603	\$0	Terminada la primera actividad
374	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	San Luis De Sincé	NORMALIZACIÓN BARRIO CHARCO COLORADO	\$183.321.513	\$183.321.513	\$0	Terminada la primera actividad
375	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	San Luis De	NORMALIZACIÓN	\$124.369.360	\$124.369.360	\$0	Terminada la

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
					Sincé	BARRIO SAN FRANCISCO				primera actividad
376	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO LOS ROSALES	\$637.290.567	\$637.290.567	\$0	Terminada la primera actividad
377	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Santiago De Tolú	NORMALIZACIÓN BARRIO VILLA NAZARETH	\$687.026.567	\$687.026.567	\$0	Terminada la primera actividad
378	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Santiago De Tolú	NORMALIZACIÓN BARRIO SAN RAFAEL	\$378.622.917	\$378.622.917	\$0	Terminada la primera actividad
379	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO BELLA VISTA	\$387.207.030	\$387.207.030	\$0	Terminada la primera actividad
380	PRONE	2013	GGC-180-13	Sucre	Sincelejo	NORMALIZACIÓN BARRIO 20 DE JUNIO	\$258.221.260	\$258.221.260	\$0	Terminada la primera actividad
381	FAER	2014	GGC-304-14	Magdalena	Pijiño Del Carmen	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS LA VERDURA, SANTA FE, CASA BLANCA, BUENOS AIRES, DIOS VERA, EL INDIO, EL PURGATORIO, GANIMEDES, LA CANDELARIA, LA LUCHA, NUEVA HOLANDA, LAS MARIAS	\$6.081.681.285	\$6.081.681.285	\$0	En ejecución
382	FAER	2014	GGC-304-14	Magdalena	Pivijay	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA CAÑO CAMACHO	\$311.086.728	\$311.086.728	\$0	En ejecución
383	FAER	2014	GGC-304-14	Magdalena	Carro San Antonio	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 34, KV SALAMINA - CERRO SAN ANTONIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CERRO SAN ANTONIO.	\$5.629.777.236	\$5.629.777.236	\$0	En ejecución
384	FAER	2014	GGC-305-14	Sucre	Ovejas	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO, CORRINCHO, SANTA FE, CHÁVELA.	\$2.360.328.747	\$2.360.328.747	\$0	En ejecución
385	FAER	2014	GGC-305-14	Sucre	Ovejas	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS RECREO, PALMARITO, ORENZANO, ESPERANZA ARRIBA, ESPERANZA ABAJO.	\$863.024.825	\$863.024.825	\$0	En ejecución
386	FAER	2014	GGC-306-14	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	\$512.321.034	\$512.321.034	\$0	En ejecución

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
387	FAER	2014	GGC-306-14	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	RURAL VEREDA LA PRADERA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LOS PINOS	\$177 808 527	\$177 808 527	\$0	En ejecución
388	FAER	2014	GGC-307-14	Cesar	Agustín Codazzi	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS SANTA RITA, NUEVA AVENTURA, EL PLATANAL, SICARARE MEDIO, FERNAMBUCO, LA AGUATERA, MIRAFLORES, LA DUDA ALTA, GUAMAL ALTO, EL MILAGRO, CAÑO FRIO, ZORROCUCO, SAN MIGUEL Y AGUA BONITA.	\$7.277.814.654	\$7.277.814.654	\$0	En ejecución
389	FAER	2014	GGC-307-14	Cesar	Curumani	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS SAN PEDRO MEDIO, EL TRIUNFO, EL BOLSILLO - EL ESPEJO, EL ALGARROBO Y NUEVA GRANADA,	\$1 850.147.481	\$1 850 147 481	\$0	En ejecución
390	FAER	2014	GGC-307-14	Cesar	Bosconia	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS ALTOS MINA, EL EDÉN-LA FORTUNA DEL MUNICIPIO BOSCONIA DEPARTAMENTO CESAR	\$1 421 213 226	\$1 421 213 226	\$0	En ejecución
391	FAER	2014	GGC-308-14	Córdoba	San Pelayo	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS EL GAZ, LA LUCHA, LAS TINAS, RINCÓN CALIENTE, SAHURDANO - LAS SALINAS Y LAS FLORES	\$1 356 937 998	\$1 356 937 998	\$0	En ejecución
392	FAER	2014	GGC-308-14	Córdoba	Sahagún	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA BERLÍN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES	\$1 819 213 524	\$1 819 213 524	\$0	En ejecución
393	FAER	2014	GGC-308-14	Córdoba	San José De Ure	ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA LA DORADA	\$922.799.913	\$922.799.913	\$0	En ejecución
394	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	EL MORRITO	\$106 819 526	\$106 819 526	\$0	En ejecución
395	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	MARQUETALIA	\$160 211 824	\$160 211 824	\$0	En ejecución
396	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Puerto	SALSIPUEDES	\$110 368 244	\$110 368 244	\$0	En ejecución

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
					Colombia					
397	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Puerto Colombia	LAS MARGARITAS	\$322.473.965	\$322.473.965	\$0	En ejecución
398	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Suan	SAN NICOLÁS DEL SUR	\$270.928.077	\$270.928.077	\$0	En ejecución
399	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	EL PASITO	\$146.952.479	\$146.952.479	\$0	En ejecución
400	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	VILLA BERTHA	\$358.229.857	\$358.229.857	\$0	En ejecución
401	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	EL EDÉN	\$357.072.222	\$357.072.222	\$0	En ejecución
402	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	SAN ANTONIO	\$520.879.523	\$520.879.523	\$0	En ejecución
403	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	LOS CASTROS	\$202.765.392	\$202.765.392	\$0	En ejecución
404	PRONE	2014	GGC-296-14	Atlántico	Malambo	VILLA SAN MARTIN	\$326.694.074	\$326.694.074	\$0	En ejecución
405	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Cartagena	LA MARIA	\$505.402.200	\$505.402.200	\$0	En ejecución
406	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Mompós	SANTA MÓNICA	\$740.911.359	\$740.911.359	\$0	En ejecución
407	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Mompós	SANTA FE	\$124.597.688	\$124.597.688	\$0	En ejecución
408	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Mompós	LA GRANJA	\$327.016.769	\$327.016.769	\$0	En ejecución
409	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Achi	PUERTO VENECIA	\$608.037.418	\$608.037.418	\$0	En ejecución
410	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	El Carmen De Bolívar	BRISAS DEL NORTE	\$709.736.115	\$709.736.115	\$0	En ejecución
411	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Mompós	1 DE MAYO	\$131.452.743	\$131.452.743	\$0	En ejecución
412	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Cartagena	PASA CABALLO, JORGE ELIECER GAITÁN, SECTOR ALTO DE LA PAZ, LA PUNTA, MADRE HERLINA MOISÉS, MESA VALDÉS Y PASACABALLO	\$2.864.078.582	\$2.864.078.582	\$0	En ejecución
413	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Mompós	SAN MARTIN	\$133.947.176	\$133.947.176	\$0	En ejecución
414	PRONE	2014	GGC-295-14	Bolívar	Mompós	DIVINO NIÑO	\$102.162.640	\$102.162.640	\$0	En ejecución
415	PRONE	2014	GGC-297-14	Córdoba	Montería	LAS COLONIAS	\$690.574.128	\$690.574.128	\$0	En ejecución
416	PRONE	2014	GGC-297-14	Córdoba	Ayapel	NEMESIO NADER	\$538.471.447	\$538.471.447	\$0	En ejecución
417	PRONE	2014	GGC-297-14	Córdoba	Ayapel	VILLA ESPERANZA	\$1.312.735.789	\$1.312.735.789	\$0	En ejecución
418	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Riohacha	BARRIO EL DIVINO NIÑO	\$191.057.269	\$191.057.269	\$0	En ejecución
419	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Dibulla	19 DE ENERO	\$197.391.752	\$197.391.752	\$0	En ejecución
420	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Riohacha	VILLA YOLIMA	\$387.240.637	\$387.240.637	\$0	En ejecución
421	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Dibulla	LA SIERRITA	\$233.787.987	\$233.787.987	\$0	En ejecución
422	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Riohacha	TIGRERA	\$417.133.598	\$417.133.598	\$0	En ejecución
423	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Riohacha	LAS MERCEDES	\$512.068.235	\$512.068.235	\$0	En ejecución
424	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Riohacha	2 DE FEBRERO	\$547.513.054	\$547.513.054	\$0	En ejecución
425	PRONE	2014	GGC-297-14	La Guajira	Riohacha	VILLA FATIMA	\$69.442.190	\$69.442.190	\$0	En ejecución
426	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	LAS TINAJAS	\$397.549.920	\$397.549.920	\$0	En ejecución
427	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	VILLA PALERMO	\$1.954.274.204	\$1.954.274.204	\$0	En ejecución
428	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Aracataca	SAN PUES RURAL	\$834.104.071	\$834.104.071	\$0	En ejecución
429	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	EL CAMELLÓN	\$221.919.807	\$221.919.807	\$0	En ejecución
430	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	LA MAGDALENA	\$756.842.259	\$756.842.259	\$0	En ejecución
431	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	CEMENTERIO 1 Y 2	\$408.256.580	\$408.256.580	\$0	En ejecución
432	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Fundación	BRISAS DEL RIO 1	\$747.291.164	\$747.291.164	\$0	En ejecución
433	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	LA PLAYITA	\$291.135.056	\$291.135.056	\$0	En ejecución
434	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	CASALOMA	\$146.375.072	\$146.375.072	\$0	En ejecución
435	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	COOPERATIVA	\$275.183.353	\$275.183.353	\$0	En ejecución
436	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Zona Bananera	IBERIA	\$520.812.981	\$520.812.981	\$0	En ejecución
437	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	LA LOMA DE LOS PERROS	\$162.362.876	\$162.362.876	\$0	En ejecución
438	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	DIVINA LUZ	\$1.033.743.290	\$1.033.743.290	\$0	En ejecución
439	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Zona Bananera	GTO SOPLADOR	\$1.382.158.459	\$1.382.158.459	\$0	En ejecución
440	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Aracataca	BUENOS AIRES	\$456.508.806	\$456.508.806	\$0	En ejecución

No.	Fondo	Año Aprobación	Contrato	Departamento	Municipio	Proyecto	Total Contrato	Aporte Fondo	Cofinanciación	Estado Contrato
						RURAL				
441	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Plato	JUAN 23	\$584.960.938	\$584.960.938	\$0	En ejecución
442	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Zona Bananera	LA GLORIA 1 Y 2	\$940.303.564	\$940.303.564	\$0	En ejecución
443	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	ABAJO	\$439.201.629	\$439.201.629	\$0	En ejecución
444	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Zona Bananera	PALOMAL RURAL	\$725.524.775	\$725.524.775	\$0	En ejecución
445	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	EL RINCÓN	\$700.940.239	\$700.940.239	\$0	En ejecución
446	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Sitionuevo	VILLA CLARÍN	\$438.689.456	\$438.689.456	\$0	En ejecución
447	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Nueva Granada	LAS BRISAS	\$334.631.017	\$334.631.017	\$0	En ejecución
448	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Aracataca	CAUCA	\$714.610.382	\$714.610.382	\$0	En ejecución
449	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Nueva Granada	12 DE OCTUBRE	\$568.469.886	\$568.469.886	\$0	En ejecución
450	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	El Banco	FELIPE EDUARDO RURAL	\$1.076.286.368	\$1.076.286.368	\$0	En ejecución
451	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Nueva Granada	EL BAJO RURAL	\$565.434.216	\$565.434.216	\$0	En ejecución
452	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Zona Bananera	CARITAL	\$326.920.618	\$326.920.618	\$0	En ejecución
453	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Guamal	GUAMAL RURAL SECTOR VEREDA SAN ROQUE	\$729.329.904	\$729.329.904	\$0	En ejecución
454	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Zona Bananera	16 DE JULIO	\$1.315.629.952	\$1.315.629.952	\$0	En ejecución
455	PRONE	2014	GGC-298-14	Magdalena	Remolino	SAN RAFAEL DE BUENAVISTA RURAL	\$917.851.546	\$917.851.546	\$0	En ejecución
456	PRONE	2014	GGC-297-14	Sucre	San Onofre	VEREDA BARRANCA	\$407.447.097	\$407.447.097	\$0	En ejecución
457	PRONE	2014	GGC-297-14	Sucre	San Onofre	PLAN PAREJO RURAL	\$566.835.405	\$566.835.405	\$0	En ejecución
458	PRONE	2014	GGC-297-14	Sucre	San Onofre	MADRE BERNARDA	\$404.453.117	\$404.453.117	\$0	En ejecución
459	PRONE	2014	GGC-297-14	Sucre	Coveñas	PARCELAS DE ALGARROBO	\$97.445.069	\$97.445.069	\$0	En ejecución

5. "¿Cuál es el monto de los subsidios girados a Electricaribe durante la vigencia 2011-2016?"

El monto girado a Electricaribe S.A. E.S.P. por concepto del Fondo de Energía Social (FOES), durante las vigencias 2011-2016 asciende a un valor de \$604.014.808.476, como se detalla a continuación:

Empresa	Consumo	Promoción	Distribución	Año
ELECTRICARIBE	\$2.313.176.469.00	\$13.943.396.50	\$165.712.747.390.00	2015
ELECTRICARIBE	\$754.012.104.00	\$4.997.356.87	\$158.915.369.024.78	2016 (Mayo)
ELECTRICARIBE	\$1.438.820.074.00	\$9.824.417.50	\$87.362.791.842.00	2013
ELECTRICARIBE	\$1.419.021.539.20	\$9.507.205.50	\$80.670.263.241.00	2014
ELECTRICARIBE	\$1.398.532.841.00	\$7.312.605.33	\$64.099.444.472.00	2012
ELECTRICARIBE	\$753.208.868.00	\$1.550.615.00	\$47.254.192.506.00	2011
			604.014.808.475.78	Total

El monto girado a Electricaribe S.A. E.S.P. por concepto del Fondo De Solidaridad Para Subsidios y Redistribución de Ingreso (FSSRI), durante las vigencias 2011-2016 son los siguientes:

Subsidios Girados por FSSRI para la región caribe

Empresa/Año	2011	2012	2013	2014
ELECTRICARIBE	\$335.685.992.27 1	\$366.175.223.00 0	\$380.679.488.00 0	\$281.700.782.31 2
ELECTRICARIBE-MIPYMES	\$36.648.916.530	\$0	\$0	\$0
ENERGISOCIAL	\$99.869.635.520	\$110.851.700.00 0	\$178.460.077.00 0	\$86.586.720.503
Total	\$472.204.544.32 1	\$477.026.923.00 0	\$559.139.565.00 0	\$368.287.502.81 5
	2015	2016*	Total Periodo 2011-2016	
	\$521.547.837.438	\$267.499.232.964	\$2.153.288.555.985	
	\$0	\$0	\$36.648.916.530	
	\$0	\$0	\$475.768.133.023	
	\$521.547.837.438	\$267.499.232.964	\$2.665.705.605.538	

Información a mayo de 2016

6. “¿Cuál es el monto girado por el Ministerio de Minas y Energía durante la vigencia 2011-2016 para el cubrimiento del déficit en subsidios?”

El Ministerio de Minas y Energía una vez realizada la validación trimestral de las cuentas de subsidios y contribuciones de la empresa Electricaribe determina si se encuentra deficitaria o superavitaria. Si se encuentra deficitaria quiere decir que los subsidios otorgados son mayores a las contribuciones recaudadas y por tanto el Ministerio debe cubrir el saldo faltante con recursos del PGN o FSSRI. Si es superavitaria significa que los subsidios otorgados son menores que las contribuciones recaudadas por lo que la empresa debe hacer la devolución de los excedentes de contribuciones al FSSRI.

Por lo anterior, una vez verificada la información de subsidios y contribuciones por parte del FSSRI durante las vigencia 2011 a 2016 a Electricaribe se le giraron \$2.665.705.605.538 M/Cte., para cubrir el déficit de subsidios reportados, como se expuso en la respuesta anterior.

7. ¿Cuánto es el monto de los rendimientos financieros que se han originado de los recursos aportados por el Ministerio a través de los distintos convenios, consignados por Electricaribe a la Dirección del Tesoro Nacional?

El MINISTERIO aclara que el monto de los rendimientos financieros consignados que se han originado de los recursos aportados por la Entidad a través de los distintos Convenios y/o Contratos suscritos, consignados por Electricaribe S.A. E.S.P. a la Dirección del Tesoro Nacional, corresponde a una información que reposa en las instalaciones de Electricaribe S.A. E.S.P. y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En este sentido, el MINISTERIO realizó la solicitud de esta información a Electricaribe S.A. E.S.P. mediante radicado Minminas 2016038922 del 10/06/2016 y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante radicado Minminas 2016039643 del 14/06/2016.

Al respecto, mediante correo electrónico de 14 de junio de 2016, la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. dio respuesta a la solicitud, manifestando que los recursos que se han devuelto a la Dirección del Tesoro Nacional corresponden a la suma de \$12.384.215.764,46.

8. ¿Cuáles han sido los controles ejercidos por parte del MME a la gestión y seguimiento oportuno de las obras y de los recursos públicos entregados a Electricaribe dentro de los planes de mejoramiento?

El MINISTERIO ha venido implementando medidas más exigentes a los administradores u operadores de red dentro de los contratos en los cuales se formaliza la asignación de recursos, de manera que se están exigiendo interventorías para los contratos de obras que se suscriban, siempre que cumplan con un mínimo de obligaciones, tal como se describe a continuación:

Disponer o Contratar la(s) interventoría(s) administrativa, técnica, jurídica, financiera y contable de los proyectos que está administrando, que cuente con el equipo idóneo que garantice la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes actividades:

- a) Remitir mensualmente al Supervisor del Contrato un informe que contenga la ejecución financiera de cada proyecto, que permita conocer de manera detallada su ejecución.
- b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los contratistas sujetos a su responsabilidad.
- c) Remitir mensualmente al Supervisor del Contrato los informes de ejecución de las obras.
- d) Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales por parte de los contratistas en relación con el personal destinado a la ejecución de cada contrato a su cargo.
- e) Verificar las entregas parciales o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en las correspondientes Actas de Recibo Parcial o Total según sea el caso.
- f) Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios.
- g) Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, que se establezcan en los planos de construcción y/o

fabricación, y en general el cumplimiento del plan de calidad en lo que sea aplicable.

- h) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los contratos de obra sujetos de su vigilancia.
- i) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso que sean pactados en los contratos sujetos de su vigilancia.
- j) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia.
- k) Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos firmados en desarrollo de este convenio.

Adicionalmente, la Dirección de Energía Eléctrica de esta cartera realiza reuniones periódicas y mantiene comunicación continua, tanto verbal como escrita, con ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., sobre el cumplimiento de las obligaciones descritas para el desarrollo de los proyectos y las dificultades que se presentan, si las hay, con el fin de adoptar medidas para lograr culminar con satisfacción la ejecución de los proyectos. Además, de prestar acompañamiento en la socialización de los proyectos, cuando lo soliciten los administradores u operadores de red.

9. “¿Cuántos convenios de cofinanciación PRONE están vigentes entre el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe S.A. ESP?”

A la fecha se encuentran vigentes los siguientes contratos PRONE entre el Ministerio de Minas y Energía y Electricaribe S.A. E.S.P.: GSA-157-2012, GSC-226-2012, GGC-96-2013, GGC-180-2013, GGC-295-2014, GGC-296-2014, GGC-297-2014 y GGC-298-2014; los cuales cuentan con un plazo de ejecución de 20 años (Construcción y AOM).

10. “¿Cuál es el monto de los recursos del programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE para los planes, programas o proyectos aprobados que ejecutará Electricaribe en el departamento del Atlántico?”

Los proyectos PRONE que se encuentran en ejecución en el departamento del Atlántico se suscribieron en el Contrato PRONE GGC-296-2014 por un valor de \$2.883.395.183, como se detalla a continuación:

Municipio	Proyecto	Aporte Fondo PRONE
Malambo	EL MORRITO	\$106.819.526
Malambo	MARQUETALIA	\$160.211.824
Puerto Colombia	SALSIPUEDES	\$110.368.244
Puerto Colombia	LAS MARGARITAS	\$322.473.965
Suan	SAN NICOLÁS DEL SUR	\$270.928.077
Malambo	EL PASITO	\$146.952.479
Malambo	VILLA BERTHA	\$358.229.857
Malambo	EL EDÉN	\$357.072.222
Malambo	SAN ANTONIO	\$520.879.523
Malambo	LOS CASTROS	\$202.765.392

Municipio	Proyecto	Aporte Fondo PRONE
Malambo	VILLA SAN MARTIN	\$326.694.074
Total		\$2.883.395.183

11. “Como resultado del seguimiento a la función de advertencia, que hace parte del Plan de Mejoramiento impuesto a Electricaribe, ¿Cuántos proyectos se encuentran suspendidos? ¿Cuál es el estado de sus pólizas de cumplimiento? ¿Cuál es el monto entregado a los contratistas?”

Por ser un asunto de competencia de Electricaribe S.A. E.S.P., esta pregunta fue trasladada a dicha entidad mediante radicado MinMinas N° 2016038922.

12. “¿Qué medidas ha tomado el MME en relación a las deficiencias encontradas por la CGR en el proceso de planificación de los proyectos PRONE?”

La situación que más se presenta, que compromete el logro del objeto de los contratos y/o convenios PRONE corresponde a la oposición de la comunidad respecto a la individualización de la medida, situación que se presenta en algunos proyectos que se ejecutan en la Costa Caribe.

Se debe considerar que algunos beneficiarios de los proyectos PRONE se oponen a su terminación e incitan a otros beneficiarios de dichos proyectos en otros barrios, a oponerse incluso a su iniciación, lo que implica un acontecimiento que no le es imputable al Ministerio.

Al respecto, el Ministerio ha venido implementando medidas más exigentes a los administradores u operadores de red frente a la problemática que se presenta dentro del desarrollo de los proyectos PRONE, contempladas en los contratos, tales como las siguientes obligaciones a cargo de los administradores u operadores de red:

- Realizar la socialización de los proyectos, con el fin de lograr la concertación con las comunidades beneficiadas, que permita el eficaz desarrollo del objeto contractual. En caso de ser necesario, mantener esa socialización durante todo el tiempo que dure la obra.
- Cargar como anexo y de manera mensual y oportuna los informes de interventoría, correspondientes a los aspectos técnicos, financieros y operativos de avance de los proyectos, en el Sistema BPM (Business Project Management – Proyecto de Administración de Negocios). Los informes contendrán, entre otros:
 - a) Descripción detallada de las actividades realizadas para la ejecución de la obra y el porcentaje de avance con relación al cronograma del Anexo 2 “Cronograma” del presente contrato, señalando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos para la adecuada ejecución del contrato.
 - b) Resumen para cada proyecto en el cual se evidencie el avance de los procesos contractuales que se adelanten para la construcción de obras e interventorías.
 - c) Resultados para cada proyecto, respecto de los procesos contractuales abiertos, indicando el nombre de los contratistas seleccionados y el monto de la contratación.

- d) Relación de contratos suscritos y valor contratado para cada proyecto.
 - e) Acta de socialización con la comunidad respecto a la construcción de la obra por cada proyecto, con antelación al inicio de cada obra.
 - f) Avance para cada proyecto con relación al cronograma de obras.
 - g) Dificultades presentadas para el cumplimiento de cronogramas de obra propuestos para cada proyecto.
 - h) Relación de pagos efectuados en cada proyecto por parte del Encargo Fiduciario.
 - i) Informe de energización de obras terminadas.
 - j) Registro fotográfico de avance de obra por cada proyecto.
- Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades competentes en caso de presentarse retrasos en la ejecución de las obras originadas por razones de orden público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de la Comunidad.
 - Realizar con los contratistas de obras, previo al inicio de las mismas, una reunión con la comunidad o sus representantes, en la que anuncie el inicio de las obras, el cronograma de actividades y los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o quejas sobre el desarrollo de las obras.

Adicionalmente, el Ministerio, en cabeza de la dirección de energía eléctrica, mantiene comunicación continua, tanto verbal como escrita, con los administradores u operadores de red, sobre el cumplimiento de las obligaciones para el desarrollo de los proyectos PRONE y las dificultades presentadas, con el fin de adoptar medidas para lograr culminar con satisfacción la ejecución de los proyectos.

13. “¿Qué medidas ha tomado el MME en relación al seguimiento a la contratación en la medida en que no se están cumpliendo los cronogramas para la energización de los citados proyectos?”

El Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Energía Eléctrica ha implementado diversas medidas para hacer que la labor de seguimiento sea más eficiente y efectiva. En primer lugar, es importante poner de presente que se han establecido mayores controles en los contratos actuales en cuanto al seguimiento de los cronogramas; toda vez, que con anterioridad los contratos establecían los cronogramas a título indicativo y actualmente se establecen como de obligatorio cumplimiento; además de parametrizarse el formato, estableciendo etapas que indican un verdadero avance en la construcción de las obras.

Con base en lo anterior, el **MINISTERIO** puede solicitar justificación en el atraso de cualquiera de las etapas establecidas.

En tal sentido, el **MINISTERIO** ante el atraso en los cronogramas envía comunicaciones a los administradores u operadores de red solicitando el estado de cada uno de los contratos y la justificación de los mismos; recordando lo establecido en la cláusula de multas y la cláusula penal pecuniaria, además de realizarse reuniones para verificar el avance en la ejecución de

los contratos. Con base en lo anterior, el **MINISTERIO** realiza las visitas que considere necesarias y que permita los límites en cuanto a los recursos y el personal con el que se cuenta, para verificar que los atrasos realmente sean justificados.

Adicionalmente, los desembolsos se realizan de acuerdo con los avances en la ejecución de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización; de tal manera, que actualmente ya no se efectúan pagos si no existe un avance en las obras.

14. La calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe no ha mejorado y el objetivo de legalizar y adecuar las redes en los barrios subnormales, no se ha cumplido y la CGR ha considerado la gestión de Electricaribe como antieconómica por el valor de los recursos desembolsados. ¿Qué acciones ha emprendido el MME para controlar estas omisiones de Electricaribe que ha puesto en riesgo los recursos públicos?

El Ministerio de Minas y Energía ha implementado diversas medidas para hacer que la labor de seguimiento sea más eficiente y efectiva. En primer lugar, se han establecido mayores controles en los contratos actuales en cuanto al seguimiento de los cronogramas, toda vez que con anterioridad los contratos establecían los cronogramas a título indicativo y actualmente se establece como de obligatorio cumplimiento. Además de parametrizarse el formato, estableciendo etapas que indican un verdadero avance en la construcción de las obras.

Con base en lo anterior, el Ministerio puede solicitar justificación en el atraso de cualquiera de las etapas establecidas.

En tal sentido, el Ministerio ante el atraso en los cronogramas envía comunicaciones a los administradores u operadores de red solicitando el estado de cada uno de los contratos y la justificación de los mismos, recordando lo establecido en la cláusula de multas y la cláusula penal pecuniaria, además de realizar reuniones para verificar el avance en la ejecución de los contratos. Con base en lo anterior, el Ministerio realiza las visitas que considere necesarias y que permita los límites en cuanto a los recursos y el personal con el que se cuenta, para verificar que los atrasos realmente sean justificados.

Adicionalmente, los desembolsos se realizan de acuerdo con los avances en la ejecución de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización, de tal manera que actualmente ya no se efectúan pagos si no existe un avance en las obras.

15. “¿Cuál es el monto asignado para zonas de difícil gestión en el departamento del Atlántico durante las vigencias 2011-2016?”

El monto de recursos asignados para las zonas de difícil gestión en el departamento del Atlántico por concepto del Fondo de Subsidio para Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSSRI), se detalla a continuación:

Año	Valor
2011	472.204.544.321
2012	477.026.923.000
2013	559.139.565.000

Año	Valor
2014	368.287.502.815
2015	521.547.837.438
2016 (Mayo)	267.499.232.964

16. “¿Cuántas zonas de difícil gestión reporta la comercializadora Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. en el departamento del Atlántico y cuál es el monto de los recursos girados a cada una de ellas?”

Electricaribe S.A. E.S.P. reporta un total de cincuenta y cuatro (54) zonas de difícil gestión, las cuales son:

Código Zona	Nombre Zona
1214	SIETE DE AGOSTO ZDG SABANALARG
1324	NUEVA COLOMBIA BARRANQUILLA ZD
1336	VILLA DEL ROSARIO ZDG BARRANQU
7238	ZE LA CANDELARIA ZDG BARANOA A
7239	LAS AMERICAS ZDG BARANOA ATLAN
7240	ZE LA CEIBA ZDG BARANOA ATLANT
7249	ZE BARAHONA ZDG BARANOA ATLAN
7273	ZE LA CANGREJERA ZDG BARRANQUI
7275	LOS ANGELES DOS ZDG BARRANQUIL
7292	VILLA STEFANY ZDG SOLEDAD ATLA
7294	PRIMERO DE DICIEMBRE ZDG SABAN
8594	EL FERRY ZDG BARRANQUILLA ATLA
8652	ALTOS DE CUPINO NUEVO HORIZONT
9225	MALAMBO ZDG MALAMBO ATLANTICO
9226	MANATI CANDELARIA ZDG MANATI A
9227	PALMAR DE VARELA PONEDERA ZDG
9305	SABANALARGA ZDG SABANALARGA AT
9305	SABANALARGA ZDG SABANALARGA AT
9408	SABANAGRANDE SANTO TOMAS ZDG S
9409	CAMPO DE LA CRUZ STA LUCIA SUA
9500	CHORRERA SACO ZDG TUBARA ATLAN
9502	USIACURI ZDG USIACURI ATLANTIC
9503	CAMPECHE ZDG BARANOA ATLANTICO
9505	SOL 012 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9595	LA MANGA ZDG BARRANQUILLA ATLA
9600	BQN 001 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9698	REPELON ZDG REPELON ATLANTICO
9699	LURUACO ZDG REPELON ATLANTICO
9700	SIBARCO ZDG BARANOA ATLANTICO
9701	BQN 002 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9702	BQS 001 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9703	BQS 002 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9704	BQS 004 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9705	BQS 003 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9706	BQS 006 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9707	BQS 008 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9708	BQS 005 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9709	BQS 007 ZDG BARRANQUILLA ATLAN

Código Zona	Nombre Zona
9710	BQS 009 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9711	BQS 010 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9712	SOL 002 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9713	SOL 003 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9714	SOL 004 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9715	SOL 001 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9716	BQS 011 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9717	BQS 012 ZDG BARRANQUILLA ATLAN
9718	SOL 007 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9719	SOL 006 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9720	SOL 005 ZDG SOLEDAD ATLANTICO
9802	EDEN 2000 ZDG BARRANQUILLA ATL
9807	LA CHINITA ZDG BARRANQUILLA AT
9860	ME QUEJO ZDG BARRANQUILLA ATLA
9995	CUCHILLA DE VILLATE ZDG BARRAN
9996	POR FIN ZDG BARRANQUILLA ATLAN

El Ministerio aclara que teniendo en cuenta que los valores que se giran por concepto de subsidios se realizan de manera global mediante resolución y en virtud de la cantidad de zonas de difícil gestión que reporta la comercializadora Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., las cuales varían mes a mes, la entidad se encuentra discriminando el monto de los recursos girados a cada una de ellas.

17. “¿En qué estado se encuentran los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) para la Región Caribe, en concreto la subestación Flóres- Caracoli (Soledad)- Sabanalarga (Atlántico)?”

En la siguiente tabla se indica el estado de avance de los proyectos del STN que fueron objeto de convocatoria pública, su ubicación, fecha de entrada en operación y ejecutor.

Proyecto	Ubicación	Entrada en operación	Ejecutor	Avance
En operación				
UPME 02-2013	Cesar	nov-15	ISA	En servicio desde 24/nov/2015.
2° transformador Copey 500/230 kV				
En Ejecución				
UPME 05-2012	Bolívar	nov-16	EEB	EIA en evaluación, EEB radicó información adicional
Bolívar – Cartagena				Levantamiento de veda en trámite con MADS
				Avanza gestión predial, algunas dificultades.
UPME 07-2013	Córdoba, Sucre y Urabá Antioqueño	nov-16	ISA	Chinú-Montería: EIA en evaluación
Chinú – Montería – Urabá				Montería-Urabá: recién radicó EIA.
				ITCO Solicitó prórroga, en trámite.

Proyecto	Ubicación	Entrada en operación	Ejecutor	Avance
UPME 06-2013	Atlántico	nov-16	ISA	EIA en evaluación, próximo a definir licencia
Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga				Intercolombia solicitó prórroga, la cual está en trámite
UPME 06-2014	Magdalena	nov-16	EEB	EIA en evaluación, próximo a definir licencia.
Río Córdoba STN				
UPME 05-2014	Costa Caribe	sep-18	ISA	Se definió alternativa del DAA
Refuerzo Costa: Cerromatoso – Chinú – Copey				Avanzan obras menores en Cerromatoso.
UPME 08-2014	Cesar	nov-16	ISA	Atraso curva S original Intercolombia radicó documentos ambientales (algunas deficiencias).
Valledupar STN				Atraso en entrega de diseños e informes a interventoría.
UPME 01-2014	Cesar	nov-16	EEB	EIA en evaluación, ANLA solicitó conciliar con Drummond por cruce de subestación con escombreras.
La Loma STN				Atrasos técnicos de la EEB, intentan recuperar tiempo.
Por adjudicar				
Copey – Cuestecitas 500 kV	Cesar, Guajira	nov-19	-	Pliegos en estructuración. Avanzan gestiones y socialización con Arhuacos para validar posibilidad de ampliar la subestación (sitio sagrado).
Copey – Fundación 220 kV	Cesar, Magdalena	nov-19	-	

18. “¿Cuál es el estado de los 44 proyectos del Sistema de Transmisión Regional (STR) anunciados por el MME para la región Caribe y cuyo valor asciende a \$756 mil millones de pesos para el 2016?”

En la siguiente tabla se indica el estado de avance de los proyectos del STR que fueron objeto de convocatoria pública, su ubicación, fecha de entrada en operación y ejecutor, aclarando que algunas de las convocatorias agrupan varios proyectos, considerando fechas de entrada en operación, similitud de obras y cercanía de los sitios de las mismas.

Proyectos	Ubicación	Entrada en operación	Ejecutor	Avance
En ejecución				
UPME STR 07-2014	Magdalena	nov-16	EEB	En evaluación de modificación del PMA por CORPAMAG.
Río Córdoba STR				

Proyectos	Ubicación	Entrada en operación	Ejecutor	Avance
UPME STR 01-2015 Ampliación Cuestecitas, compensaciones Riohacha y Maicao	La Guajira	nov-16	EPSA	Se adquirió lote aledaño Avanzan diseños, se prevé modificación al PMA Solicitó prórroga por dificultades operativas de Transelca.
UPME STR 03-2015 Nueva Montería	Córdoba	nov-16	EPSA	Avanza elaboración del EIA. Avanzan gestiones prediales sobre lote de subestación.
UPME STR 04-2015 Compensaciones El Banco, El Carmen y Montería	Bolívar, Cesar y Córdoba	nov-16	Cons. Eléctrico del Caribe	En elaboración estudios ambientales. No requiere licencia. Avanzan diseños del proyecto.
UPME STR 06-2015 Valledupar STR	Cesar	mar-17	EPSA	En elaboración estudios ambientales. No requiere licencia. Avanzan diseños del proyecto.
UPME STR 07-2015 2° Bosque (Bolívar 1)	Bolívar	abr-17	Cons. TRELCA	En elaboración estudios ambientales. Avanzan diseños del proyecto.
UPME STR 10-2015 Manzanillo, Bolívar, Bayunca (Bolívar 2)	Bolívar	jun-18	EPSA	En elaboración de EIA Avanzan diseños del proyecto.
UPME STR 11-2015 Norte, Nueva B/quilla (Atlántico 4)	Atlántico	nov-18	EPSA	En elaboración de EIA Avanzan diseños del proyecto.
UPME STR 17-2015 Cereté	Córdoba	nov-17	ENELCA	Avanzan estudios y diseños.
UPME STR 13-2015 La Loma STR	Cesar	jun-18	EEB	En elaboración de EIA Avanzan diseños del proyecto.
UPME STR 16-2015	Atlántico	jun-18	EPSA	En elaboración de EIA

Proyectos	Ubicación	Entrada en operación	Ejecutor	Avance
Caracolí STR (Atlántico 3)				Avanzan diseños del proyecto.
Convocatoria abierta				
UPME STR 06-2016 Anillo La Guajira (Cuestecitas- Riohacha-Maicao)	La Guajira	nov-18	-	La convocatoria pública UPME STR 04-2016 se declaró desierta por razones de inconveniencia (consultar el acta en la web). Se presentó un recurso de Reposición sobre tal decisión. Dicho recurso se negó, por lo que se reinició el proceso el 8/jul/16.
Por adjudicar				
UPME STR 01-2016 Termoflores -Centro (Atlántico 1)	Atlántico	nov-17	-	Avanzan acuerdos con el Distrito para la ubicación y espacio de las subestaciones Estadio y Magdalena
UPME STR 02-2016 Termoflores, Oasis, Magdalena, Estadio, Tebesa (Atlántico 2)	Atlántico	nov-18	-	
Bolívar 3: La Marina	Bolívar	nov-18	-	Se identificó sitio para la subestación en la Base Naval. En diálogos con MinDefensa para validar disponibilidad- Pliegos en estructuración.

19. “¿Cuál sería la propuesta en concreto del MME para crear un nuevo marco regulatorio para el servicio de energía eléctrica en la costa?”

Señalamos que las metodologías de remuneración de las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica son de carácter general y de aplicación por parte de todas las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el país, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y con base en los principios y criterios fijados por las leyes 142 y 143 de 1994. No obstante lo anterior, el Ministerio de Mina y Energía

y la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG han insistido en la importancia de que dichos marcos regulatorios consideren las particularidades de cada mercado, de forma que se asegure la prestación del servicio en condiciones de eficiencia económica y suficiencia financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación señalamos algunos elementos de las metodologías de remuneración de las actividades de comercialización y distribución de energía eléctrica que dentro del carácter general que tienen, permiten considerar las particularidades de los mercados de comercialización del país.

En el caso de la actividad de comercialización, ésta fue actualizada a finales de 2014, mediante la Resolución CREG 180 de ese mismo año. En esa nueva metodología se incorpora la remuneración de los gastos eficientes de la actividad empleando para ello modelos de comparación que permiten reflejar las particularidades de cada mercado de comercialización.

De igual forma, en la remuneración se incluye el reconocimiento de un margen por el ejercicio de la comercialización, así como de manera explícita se reconoce el riesgo de cartera por la atención de usuarios tradicionales, de usuarios ubicados en áreas especiales y una prima de riesgo de cartera por la atención de usuarios ubicados en barrios subnormales que estaban siendo atendidos por un comercializador diferente al integrado al operador de red.

Los valores de riesgos y primas mencionados son calculados con la información de las empresas y reflejan las condiciones de cada uno de los mercados de comercialización del país.

Por otro lado, en el caso de la metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía, la Comisión se encuentra adelantando el proceso de actualización de la metodología contenida en la Resolución CREG 097 de 2008.

En este proceso, la Comisión ha propuesto el fortalecimiento de las señales de inversión y calidad del servicio, en el primer caso, mediante el cambio del modelo de remuneración de las inversiones y la aprobación de un plan de inversión para el periodo tarifario. En el segundo caso, se están definiendo metas anuales de mejora para cada empresa del país, tanto en la duración como en la frecuencia de las interrupciones que perciben los usuarios.

Adicionalmente, se incorporan los planes de reducción de pérdidas de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1937 de 2013, con la cual se incorpora en la metodología, un reconocimiento explícito de los costos de inversión y los gastos de administración, operación y mantenimiento en que debe incurrir cada operador de red de acuerdo con las necesidades y características propias del mercado en el que opere.

20. “El MME se comprometió a elaborar un “análisis pormenorizado” de los cumplimientos e incumplimientos del servicio por parte de Electricaribe. ¿cuál es el balance a mayo de 2016 de dicho análisis?”

Por ser un asunto de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), esta pregunta fue trasladada a dicha entidad mediante radicado MinMinas N° 2016038644.

